


PROGRAM ROZVOJA MESTA PREŠOV

**NA ROKY 2015 - 2020
S VÝHLÁDOM DO ROKU 2025**



VYHODNOTENIE

2015 - 2020

Názov	Program rozvoja mesta Prešov (PRM Prešov) na roky 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025
Dátum schválenia PRM Prešov:	25.01.2016
Dátum platnosti:	25.01.2016 - 31.12.2020, s výhľadom do roku 2025
Územné vymedzenie:	Mesto Prešov
Verzia ¹	1.0
Publikovaný verejne:	05.08.2016
Akčný plán 2018 -2020:	31.07.2019 - Predĺženie platnosti AP 2016 - 2018 na obdobie do roku 2020 (v súlade s platnosťou PRM Prešov, t. zn. do roku 2020)

¹ Prvé prijaté znenie sa označuje číslom 1.0. V prípade zásadnej zmeny sa ďalšie aktualizované verzie označujú 2.0, 3.0 atď. V prípade malých zmien sa označuje 1.1.

OBSAH

VYHODNOTENIE PRM PREŠOV 2015 - 2020	4
1 PROGRAMOVÁ OBLASŤ - EKONOMICKÝ ROZVOJ.....	6
2 PROGRAMOVÁ OBLASŤ - DOPRAVA	11
3 PROGRAMOVÁ OBLASŤ - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	23
4 PROGRAMOVÁ OBLASŤ - BEZPEČNOSŤ	39
5 PROGRAMOVÁ OBLASŤ - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	43
6 PROGRAMOVÁ OBLASŤ - VÝCHOVA A VZDELÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽE.....	55
7 PROGRAMOVÁ OBLASŤ - KULTÚRA, ŠPORT, CESTOVNÝ RUCH	68
8 PROGRAMOVÁ OBLASŤ - EFEKTÍVNE SPRÁVOVANIE	82
ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK	89

PROGRAM ROZVOJA MESTA PREŠOV (PRM Prešov)

VYHODNOTENIE 2015 - 2020

PRM Prešov na obdobie rokov 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025 PRM Prešov je strednodobý programový dokument, ktorý bol spracovaný v súlade:

- ✓ so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ako aj v súlade s novelou tohto zákona č. 309/2014 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2015,
- ✓ s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja SR,
- ✓ s cieľmi a prioritami Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, na území ktorého sa Prešov nachádza
- ✓ so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie mesta Prešov.

PRM Prešov 2015 - 2020 vyšpecifikoval **8 nosných programových, resp. rozvojových oblastí** (ekonomický rozvoj; doprava; životné prostredie; bezpečnosť; sociálna starostlivosť; výchova a vzdelávanie detí a mládeže; kultúra, šport, cestovný ruch a efektívne spravovanie), v rámci ktorých bolo definovaných **11 cieľov a 41 opatrení**, zameraných na plnenie stanovených cieľov. Nad rámec zákona bola spracovaný Akčný plán PRM Prešov (na obdobie rokov 2016 - 2018, následne bola jeho platnosť predĺžená do roku 2020), ktorý špecifikoval celkom **201 projektov/aktivít**, zameraných na plnenie opatrení a stanovených cieľov tak, aby mesto Prešov dosiahlo do roku 2025 pozitívnu zmenu, vedúcu k zlepšeniu kvality života obyvateľov mesta.

Vyhodnotenie PRM Prešov je spracované k 30.06.2020 na základe priebežného hodnotenia plnenia akčného plánu, ktoré prebiehalo každoročne, vždy v období júl - august. Štruktúra hodnotenia zodpovedá konceptu akčného plánu, ktorý bol spracovaný ako samostatná príloha k Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025. Proces hodnotenia zabezpečoval Odbor strategického rozvoja (od 1.8.2019 Odbor riadenia projektov), ktorý z podkladov príslušných odborných útvarov Mestského úradu v Prešove (gestorov jednotlivých programových oblastí, resp. opatrení/projektov/aktivít) zostavil vyhodnotenie za každú programovú oblasť jednotlivo v nasledovnom členení:

- ✓ **Vyhodnotenie plnenia opatrení za príslušnú programovú oblasť** - stručné slovné zhodnotenie dosiahnutých výstupov za obdobie rokov 2016 - 2020, vrátane grafického vyjadrenia stavu plnenia, konkrétne:

Splnené	aktivity/projekty boli splnené
Priebežné plnenie	aktivity/projekty sú plnené kontinuálne a opakovane
Nesplnené	aktivity/projekty sa nepodarilo naplniť v sledovanom období

- ✓ **Sumárne vyhodnotenie plnenia opatrení** - kvantitatívne a grafické vyhodnotenie
- ✓ **Finančná plnenie opatrení** - orientačný charakter (mnohé aktivity prispievajú k plneniu viacerých cieľov, ich finančná náročnosť je uvádzaná len v jednom prípade, aby nedochádzalo k duplicite; niektoré aktivity sú súčasťou komplexných služieb, s finančným krytím v programovom rozpočte príslušných odborných útvarov; a pod.).


Z celkového počtu **201 plánovaných projektov/aktivít** bolo k **30.06.2020** naplnených **131 projektov/aktivít**, **55 projektov/aktivít** sa priebežne a kontinuálne plní a **15 projektov/aktivít** k **30.6.2020** nebolo zatiaľ naplnených. Je potrebné konštatovať, že mnohé projekty/aktivity v rámci jednotlivých programových oblastí majú časovo neobmedzené plnenie (revitalizácia vnútroblokov sídlisk, revitalizácia verejných priestranstiev, eliminácia bariér, zapájanie dobrovoľníkov, skvalitňovanie e-Governmentu, spracovanie špecifických strategických dokumentov a koncepcií, revitalizácia detských ihrísk a športovísk a pod.), resp. plnenie je závislé od získania externých zdrojov a s tým súvisiacich procesov (projektová príprava, procesy spojené s verejným obstarávaním, procesy hodnotenia

a zazmluvňovania projektov, procesy spojené s kontrolnou činnosťou a pod.). Rámcový prehľad plnenia stanovených projektov/aktivít poskytuje nižšie uvedená tabuľka č. 1 a grafy č. 1 a č. 2.


Tabuľka č. 1 - Stav plnenia PRM Prešov - projektov/aktivít v rámci programových oblastí

P.č.	Programová oblasť	Rámcový počet aktivít/projektov	splnené	priebežné plnenie	nesplnené
1	EKONOMICKÝ ROZVOJ MESTA	9	5	2	2
2	DOPRAVA	38	21	17	0
3	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	35	18	15	2
4	BEZPEČNOSŤ	16	13	2	1
5	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	27	21	4	2
6	VÝCHOVA A VZDELÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽE	28	22	3	3
7	KULTÚRA, ŠPORT, CESTOVNÝ RUCH	37	26	8	3
8	EFEKTÍVNE SPRÁVOVANIE	11	5	4	2
SPOLU		201	131	55	15

Graf č. 1 - Stav plnenia PRM Prešov - projektov/aktivít z kvantitatívneho hľadiska



Graf č. 2 - Stav plnenia PRM Prešov - projektov/aktivít vyjadrené v %



1. Programová oblasť - EKONOMICKÝ ROZVOJ MESTA

Programová oblasť		EKONOMICKÝ ROZVOJ MESTA				
Cieľ 1:		Vytvoriť podmienky pre tvorbu pracovných miest				
Opatrenie 1.1.		Skvalitnenie existujúcich a vytvorenie nových činností vo výkone samosprávy pre podporu rozvoja podnikania a zvyšovanie zamestnanosti				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016-06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Investičný sprievodca Prešovom (spracovanie marketingovej stratégie pre Prešov, ako lokality vhodnej na umiestnenie nových investícií a kooperáciu, vrátane produktov marketingovej podpory)	OSR (ORP)	0,00	0,00	0,00		Nebola vyhlásená predmetná výzva
Asistenčný servis pre potenciálnych investorov a ich etablovanie na území mesta Prešov (vyčlenenie personálnych kapacít, koordinácia aktivít so SARIOM a inými subjektmi, napĺňanie potrieb investorov v medziach možností mesta)	OSR (ORP)	0,00	0,00	0,00		Nebola vyhlásená predmetná výzva, zrealizované boli nasledovné aktivity: 1) Spracovanie prehľadu o možnostiach investovania v Prešove a blízkom okolí v spolupráci s agentúrou SARIO - prehľad BROWNFIELDS + GREENFIELDS 2) Priamy asistenčný servis pre potencionálnych investorov v Prešove z úrovne SARIO
Systémová spolupráca s podnikateľskými subjektmi a relevantnými inštitúciami s cieľom podpory zamestnanosti na území mesta Prešov (analýza podnikateľského prostredia; definovanie potrieb, problémov a ich riešení v oblasti podpory zvyšovania zamestnanosti; pravidelné tematické stretnutia za účelom definovania aktivít/projektov zameraných na ek. rozvoj a zamestnanosť; zavedenie e-služieb samosprávy pre podnikateľov a pod.)	OSR (ORP), OVS (KPr),KPM	4 500,00	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	Nebola vyhlásená predmetná výzva, zrealizované boli nasledovné aktivity: 1) Zavádzanie e-služieb samosprávy pre podnikateľov - október 2016 bola spustená skúšobná prevádzka, spustenie elektronických služieb pre právnické osoby od 01.03.2017. Mesto zakúpilo a nainštalovalo nové HW vybavenie (server vrátane potrebných inštalácií) a SW vybavenie (modul DISS), aby bolo možné plynule prejsť na elektronické služby eGovernment. 2) Aktualizácia web stránky v časti Občan/podnikateľ - Pre investorov. 3) Spolupráca s Východoslovenskou investičnou agentúrou - East Slovakia Investment Guide (web: http://www.esig.sk + publikácia). Celkové náklady 4 500 € Rok 2020 - pripravovaná podnikateľská misia do Grécka - v spolupráci s PSK a SOPK zrušená kvôli pandémie ochorenia COVID-19

Sprístupnenie informácií z databázy voľných pracovných miest ÚPSVaR na web stránky mesta Prešov	OSR (ORP), OVS (KPr)	0,00	0,00	0,00		Sprístupnenie informácií z databázy voľných pracovných miest ÚPSVaR na web stránky bolo vyhodnotené ako duplicitná služba (vzhľadom k množstvu profesionálnych profesijných portálov). Na stránke mesta sú zverejňované oznamy o VK na voľné pracovné miesta v rámci MsÚ, ZŠ a MŠ.
Podpora rozvoja miestnej zamestnanosti využívaním nástrojov aktívnej politiky trhu práce (NP Podpora zamestnanosti mladých ľudí - Praxou k zamestnanosti, Absolventská prax štartuje zamestnanie; Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce, Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím...)	OSR (ORP), OPČ (KPr)	37 058,28	704 107,25	0,00	Finančné zdroje - OP IZ	• Rok 2016 1) 60 PM - opatrovateľky 2) 3 PM - komunitní pracovníci 3) 4 PM - TP+ATP 4) Šanca na zamestnanie I., II. - 15+ 5 PM • Rok 2017 1) 60 PM - opatrovateľky 2) 3 PM - komunitní pracovníci 3) 4 + 1 PM - TP+ATP (navýšenie o 1 PM) 4) §50j - 1 PM 5) Cesta z kruhu nezamestnanosti - 1 • Rok 2018 1) 71 PM - opatrovateľky 2) 3 PM - komunitní pracovníci 3) 5 PM - TP+ATP • Rok 2019 1) 88 PM - opatrovateľky 2) 3 PM - komunitní pracovníci 3) 5 PM - TP+ATP 4) Absolventská prax § 51 - 2 PM 5) MOPS - 8 PM • Rok 2020 1) 84 PM - opatrovateľky 2) 5 PM - komunitní pracovníci 3) MOPS - 8 PM 4) NP Budovanie odbor. kapacít na kom. úrovni - 3 PM
SPOLU 1.1		41 558,28	704 107,25	0,00		


Programová oblasť		EKONOMICKÝ ROZVOJ MESTA				
Cieľ 1:		Vytvoriť podmienky pre tvorbu pracovných miest				
Opatrenie 1.2.		Vytváranie nových pracovných príležitostí využitím a zhodnotením majetku mesta Prešov				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016-06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Audit objektov a pozemkov vo vlastníctve Mesta Prešov určených na podnikanie	OMM (OFaMM),OÚPaSÚ (OÚR,AaV), mestské firmy	0,00	0,00	0,00		Aktivita zrealizovaná v roku 2016 v spolupráci s Agentúrou SARIO, výstup zverejnený na web stránke mesta PO http://www.presov.sk/download_file_f.php?id=733938
Príprava nových plôch pre potenciálnych investorov (majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, podmienené investície...)	OSR (ORP), OMM (OFaMM), OÚPaSÚ (OÚR,AaV)	67 491,95	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2015/2016 - realizácia preložky IPZ Záborské, 16 248 € • Rok 2016 - zrealizovaná dažďová kanalizácia Záborské/podmienená investícia, celkový náklad 36 267,40 € • Rok 2017 - zrealizovaný chodník pre peších a terénne úpravy v IPZ Záborské, vedľa cestnej komunikácie, celkový náklad 14 976,55 € • Rok 2019 - zriadenie linky MHD - Spinea, s.r.o.
Iniciovanie zriadenia sociálneho podniku (napr. strediská údržby pri ZŠ, MŠ...)	OSR (ORP)	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP ĽZ	Finančná podpora na sociálne podniky je viazaná na menej rozvinuté regióny, ku ktorým mesto Prešov nepatrí = nemá nárok na rozvojový príspevok. NR SR dňa 13.03.2018 schválila Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý vytvára komplexnú úpravu sektora sociálnej ekonomiky všeobecne a sociálnych podnikov zvlášť - vytvorenie možností aj pre menej rozvinuté regióny. Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o. - Mesto Prešov za účelom zvýšenia efektívnosti, podpory a prevádzky preferencie dopravy sa 19.2.2020 stalo 100% vlastníkom spoločnosti Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o. s cieľom zvýšenia samostatnosti pri výkone činností, zvýšenia operatívnosti plnenia požiadaviek mesta Prešov, rozšírenia výkonov,- zvýšenie efektivity a hospodárnosti obchodnej spoločnosti. Zámer - požiadať o štatút sociálneho podniku danej spoločnosti.

Participácia pri kreovaní Krajského centra kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Prešove (akčný plán; mobilizácia kultúrneho a kreatívneho potenciálu; obnova, resp. rekonštrukcia budovy; marketingové aktivity; podpora kreatívnej tvorby a produkcie...)	OSR(ORP) v spolupráci s OŠKCR PSK, MK SR (iniciátor vzniku KKP)	24 000,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - IROP, Rozpočet mesta Prešov	Spolupráca mesta Prešov a PSK - uzatvorené memorandum o spolupráci v oblasti kreovania Kreatívneho centra Prešov (KC). V roku 2018 bola spracovaná štúdia realizovateľnosti KKC Prešov na úrovni PSK a na úrovni mesta Prešov bola spracovaná štúdia rekonštrukcie Kina Scala a záhradného kina na kreatívne centrum. Zároveň mesto Prešov vyhlásilo VO na spracovanie PD k predmetnej rekonštrukcii kina Scala a záhradného kina. Výzva bola vyhlásená v r. 2019, PSK odstúpilo od zámeru KKP, čím došlo k narušeniu pôvodného konceptu KKP. Mesto Prešov napokon prijalo rozhodnutie nezapojiť sa do predmetnej výzvy. Dňa 18.09.2019 zrušené uznesenie MsZ mesta Prešov viažuce sa ku kreovaniu prešovskej kreatívnej fabriky. Začiatkom roka 2020 došlo k aktivizácii mesta Prešov a aktivistov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu so zámerom zapojenia sa mesta Prešov do kandidatúry na EHMK 2026 (predpoklad využitia časti projektových zámerov pripravovaných pre KKC)
SPOLU 1.2		91 491,95	0,00	0,00		
SPOLU 1.1 + 1.2		133 050,23	704 107,25	0,00		


EKONOMICKÝ ROZVOJ MESTA - Vyhodnotenie plnenia PRM Prešov v období rokov 2016 - 2020

Programová oblasť	EKONOMICKÝ ROZVOJ MESTA				
Cieľ 1:	Vytvoriť podmienky pre tvorbu pracovných miest	Rámcový počet aktivít/projektov	splnené	priebežné plnenie	nesplnené
Opatrenie 1.1.	Skvalitnenie existujúcich a vytvorenie nových činností vo výkone samosprávy pre podporu rozvoja podnikania a zvyšovanie zamestnanosti	5	3	0	2
Opatrenie 1.2.	Vytváranie nových pracovných príležitostí využitím a zhodnotením majetku mesta Prešov	4	1	2	1
SPOLU		9	4	2	3

Programová oblasť: EKONOMICKÝ ROZVOJ MESTA
(prehľad plnenia opatrení PRM Prešov 2016 - 2020)



EKONOMICKÝ ROZVOJ MESTA
plnenie opatrení - v %



2. Programová oblasť - DOPRAVA

Programová oblasť		DOPRAVA				
Cieľ 2:	Zvýšiť prejazdnosť, plynulosť a bezpečnosť dopravy					
Opatrenie 2.1.	Zvýšenie podielu deľby prepravnej práce VOD oproti IAD					
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 -06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Budovanie komunikácie na Solivarskej ulici + cyklistická komunikácia + zriadenie Bus pruhov	ODaŽP (OŽPaDI)	105 505,30	0,00	0,00	Finančné zdroje - IROP / IUS UMR - Šp. cieľ 1.2.2, OP II, Rozpočet mesta Prešov	Príprava PD pod názvom: "III/3440 Prešov - most cez Sekčov (ul. Solivarská)" Investorom Stavby je PSK a stavebníkom je Správa a údržba ciest PSK, so sídlom Jesenná 14, 080 05 Prešov, ktorá je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (ďalej ako „SÚC PSK“), s výnimkou SO 601-00 Preložka trolejového vedenia a SO 602-00 Preložka spätných a napájacích káblov, kde bude stavebníkom mesto Prešov. Mesto Prešov ako príslušný stavebný úrad vydalo Rozhodnutie o umiestnení stavby č. SÚ/10366/2017- MK zo dňa 16.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.02.2018. Je spracovaná projektová dokumentácia pre vydanie SP. Stavebník navrhuje rozdeliť stavbu podľa možností získavania fin. zdrojov do 4 etáp. 1. etapa - úprava cestného mosta ponad rieku Sekčov. 2. etapa - realizácia preložky trolejového vedenia a preložky spätných a napáj. káblov 3. etapa - rekonštrukcia (rozšírenie) cesty III/3440 a priesečnej križovatky (ul. Solivarská, ul. Švábska a ul. Arm. Gen. Svobodu) 4. etapa - výstavba chodníka a cyklochodníka Predpoklad realizácie: 2019 - 2022 Mesto Prešov pripravilo zámer Národného projektu " Modernizácia trolejového vedenia na Solivarskej ulici - realizácia", 12/2019 bol prezentovaný na Riadiacom výbore a bol schválený. Mesto čaká na vyzvanie z úrovne MDV SR. Predpoklad. rozpočtový náklad - cca 1,5 mil.€ V roku 2019 bolo zrealizované prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo OBI - I. etapa- Prepojenie trolejového vedenia - rekonštrukcia ul. Masarykova (Predstaničný priestor) -105 505,30 €, stavba ukončená. II. etapa je taktiež schválená Riadiacim výborom pri MDV SR, mesto čaká na vyzvanie.
Projektová príprava pre investičný projekt: „Realizácia inteligentných dopravných systémov s preferenciou MHD v meste Prešov“	ODaŽP (OŽPaDI)	83 610,79	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov, EIB	Realizácia podliehala spracovaniu strategického dokumentu v oblasti dopravy - Masterplánu. Rok 2017 - bola spracovaná DSP "Rekonštrukcia a CSS križovatky ul. Arm. gen. L. Svobodu, Pod Táborom a ul. Jurkovičova", ktorej súčasťou je úprava CSS na ul. AGS za účelom dynamického riadenia CSS. • 2018 - spracovanie DSP "Rek. a CSS križ. ul. Arm. gen. L. Svobodu, Vihorlatská" • 2019 - bola spracovaná tendrová dokumentácia: "Modernizácia CDS pre potreby preferencie MHD v meste Prešov na križovatkách v meste Prešov s centrálnym dispečingom" spoločnosťou DAQE Slovakia, s.r.o. Prešov, 53 400 € - Rek. a CSS križ. ul. Arm. gen. L. Svobodu, Vihorlatská (DSP) - rozpočtový náklad stavby podľa spracovanej PD je cca 6,5 mil. s DPH • 2020 - mesto spracovalo štúdiu uskutočniteľnosti v rámci výzvy MIRRI a po jej schválení 26.08.2020 predložilo ŽoNFP v celkovej výške 970 366 €

Realizácia stavebných úprav a inštalácia technologických prvkov preferencie MHD a napojenia na IAD a na nemotorovú dopravu na uliciach Arm. Gen. Svobodu (Sídliisko Sekčov) a Prostějovská (Sídliisko III).	ODaŽP (OŽPaDI)	1 363 227,65	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov, EIB	6/2018 - podpis ZoD na realizáciu stavby "Rekonštrukcia a CSS križovatky ul. Arm. gen. L. Svobodu, Pod Táborom a ul. Jurkovičova". Súčasťou rekonštrukcie bola aj inštalácia technických prvkov pre zavedenie preferencie dopravy. Realizácia 7/2018 - 5/2019. Rok 2019 - ukončenie rekonštrukcie CSS ulíc Arm. gen. Svobodu, pod Táborom a Jurkovičova v hodnote 1 388 030,51 €
Projektová príprava pre investičný projekt „Modernizácia trolejbusových tratí v meste Prešov“	ODaŽP (OŽPaDI)	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP II	Realizácia podliehala spracovaniu strategického dokumentu v oblasti dopravy - Masterplánu (2017-2018). Prebiehali intenzívne rokovania s MDV SR a JASPERS (na základe výstupov Masterplánu), spracované boli zábery národných projektov: "Modernizácia trolejbusových tratí - projektová dokumentácia", ktoré boli v decembri 2019 schválené riadiacim výborom. Mesto Prešov čaká za vyzvaním na predloženie ŽoNFP. Súčasťou žiadosti sú nasledovné zábery: 1) Modernizácia trolejového vedenia na Budovateľskej ulici, 2) Modernizácia trolejového vedenia od Nižnej Šebastovej po vozovňu DPMP na Bardejovskej ulici, 3) Modernizácia trolejového vedenia Sabinovská - Dúbrava, 4) Modernizácia trolejového vedenia Sabinovská - Dúbrava
Komplexná stavebná a technologická modernizácia tratí a súvisiacej infraštruktúry dvoch jestvujúcich úsekov trolejbusových tratí v meste Prešov (Levočská ul. a ul. Arm. Generála Svobodu...)	ODaŽP (OŽPaDI)	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP II	Spracované fishe projekty, zábery národných projektov - spracovanie PD, ktoré boli schválené Riadiacim výborom: 1. Obratisko Clementisova - Levočská, predpoklad realizácie r. 2021 2. Trolejové vedenie Rusínska - Kuzmányho, predpoklad realizácie r. 2021 3. Modernizácia trolejového vedenia na Solivarskej a Zlatobanskej ulici, predpoklad realizácie r. 2021 4. Prepojenie Sibírska - Pod Šalgovíkom, preloženie obratiska Sibírska, predpoklad realizácie r. 2022 5. Jednosmerné prepojenie Solivarská/Východná s Košickou ul., predpokladané náklady 272 876 €, predpoklad realizácie r. 2020 -2021 6. Modernizácia trolejového vedenia na Budovateľskej ulici, predpoklad realizácie r. 2021 7. Modernizácia trolejového vedenia od Nižnej Šebastovej po vozovňu DPMP na Bardejovskej ulici, predpoklad realizácie r. 2022 8. Modernizácia trolejového vedenia Sabinovská - Dúbrava, predpoklad realizácie r. 2022 Rok 2019- zaslané projektové fishe (zábery projektov) v celkovom počte 25 ks na MDaV SR a IROP.

Projektová príprava pre investičný projekt „Modernizácia meniarň trolejbusovej trakcie v meste Prešov“	DPMP, ODŽPaKS (OŽPaDI)	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP II	Realizácia podliehala spracovaniu strategického dokumentu v oblasti dopravy - Masterplánu. Prebiehali intenzívne rokovania s MDV SR a JASPERS za účelom vyhlásenia uzavretej výzvy pre Prešov. Spracované boli tzv. fishe projekty: Modernizácia trakčných meniarň - I. etapa. V roku 2019 bol spracovaný a zaslaný na Riadiaci orgán pre OP II (RO) zámer Národného projektu: "Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarň - spracovanie PD" . Zámer bol schválený Riadiacim výborom, mesto Prešov čaká na vyzvanie z úrovne RO. Zámer rieši nasledovné stavby: Obratisko Clementisova - Levočská, Trolejové vedenie Rusínska - Kuzmányho, Prepojenie Sibírska - Pod Šalgovíkom + preloženie obratiska Sibírska, Meniareň - Solivarská, Čapajevova, Mukačevská. V roku 2020 prebieha v súčinnosti s DPMP, a.s. prieskum trhu na spracovanie zadania pre spracovanie PD.
Stavebné a technologické úpravy jestvujúcich meniarň trolejbusovej trakcie a ich komplexná modernizácia	DPMP, ODŽPaKS (OŽPaDI)	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP II	Potrebné spracovať projektovú dokumentáciu (DUR+DSP). Rozhodnutie z roku 2020 - rekonštrukcia meniarň je neefektívna (z časového aj finančného hľadiska), rentabilnejšia je výstavba nových meniarň . Zámery národných projektov na spracovanie PD boli schválené Riadiacim výborom, mesto čaká na vyzvanie z úrovne MDV SR. Následne bude možné zahájiť stavebné práce. Predpoklad realizácie - r. 2022 - 2023 (Meniareň Solivarská, Čapajevova, Mukačevská)
"Nákup trolejbusov a parciálnych trolejbusov" - zakúpenie a zavedenie do prevádzky 15 ks nových dvojčlánkových kĺbových trolejbusov, 10 ks jednočlánkových (krátkych) trolejbusov a 4 ks parciálnych trolejbusov	DPMP, a.s.	634 910,91	12 063 307,37	0,00	Finančné zdroje - OP II, IROP	ŽoNFP v rámci OP II bola podaná a schválená, zmluva o NFP podpísaná dňa 18.07.2016 a účinná od 28.07.2016. Schválený NFP - 7 514 418,92 € (95 %), spolufinancovanie DPMP, a.s. - 395 495,73 € (5 %). Nákup 15 ks trolejbusov + opcia na ďalších 10 ks (po spracovaní Masterplánu). Po spracovaní Masterplánu v roku 2019 bol vyzvaný DPMP, a.s. k predloženiu ŽoNFP v rámci OP II - nákup ďalších 10 ks trolejbusov. Celkové náklady: 5 183 799,36 € (predpoklad postupného nasadzovania od 9/2020). V roku 2019 bol spracovaný a na Riadiaci orgán pre OP II zaslaný zámer národného projektu: "Nákup parciálnych trolejbusov" - ide o nákup 10 ks. Riadiacim výborom bol uvedený zámer schválený , mesto Prešov čaká na vyzvanie z úrovne MDV SR. Rok 2020 - v rámci IROP-u (MPaRV SR) plánuje DPMP, a.s. nákup 6 nízkopodlažných autobusov a 5 nízkopodlažných elektrobusov (DPMP, a.s. získal na nákup NFP v rámci IROP).
SPOLU 2.1		2 187 254,65	12 063 307,37	0,00		

Programová oblasť		DOPRAVA				
Cieľ 2:		Zvýšiť prejazdnosť, plynulosť a bezpečnosť dopravy				
Opatrenie 2.2.		Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, dopravného značenia, dopravných zariadení a riadenia dopravy				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 -06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Spracovanie komplexných strategických dokumentov pre oblasť dopravy (Generel dopravy, Plán udržateľnej mobility, Masterplán)	ODaŽP (OŽPaDI)	34 392,00	653 448,00	0,00	Finančné zdroje - IROP / IUS UMR - Šp. cieľ1.2.1 (indikatívny prepočet)	Žiadosť o NFP v rámci OP II bola podaná 22.11.2016, schválená 28.12.2016. Podpísaná zmluva o NFP. Spracovanie strategického dokumentu - 9/2017 - 11/2018. Schválený NFP - 95 % z celkových nákladov, spolufinancovanie mestom Prešov - 5 %. Predĺženie realizácie projektu z dôvodu časovej náročnosti procesu SEA do 6/2019. Strategický dokument schválený na rokovaní MsZ mesta Prešov dňa 19.6.2019.
Zlepšenie infraštruktúry VOD - rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej VOD a integrovaných zastávok subsystémov VOD	DPMP, ODaŽP (OŽPaDI)	9 601,43	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov, EIB	1) Modernizácia a rekonštrukcia prestupného uzla na Masarykovej ulici v Prešove (Predstaničný priestor) - Žiadosť o NFP v rámci IROP podaná dňa 15.03.2017. Projekt bol schválený, podpísaná Zmluva o NFP vo výške: 1 921 395,42 (95%), spolufinancovanie mesto Prešov - 101 126,07 €. Realizácia diela: 6/2018 - 8/2019 - I. etapa ukončená. II. etapa - kontinuálne nadväzuje na I. etapu - zahŕňa práce navyč v rámci I. etapy (nepredvídané výdavky + výdavky potrebné na komplexné ukončenie I. etapy). Bol spracovaný dodatok k ZoD, práce sú ukončené. Rok 2020 - Dopracovanie Projektu požiarnej bezpečnosti stavieb na základe požiadaviek OR HaZZ, realizácia požiadaviek KDI vo vzťahu ku kolaudácii diela (úprava zvislého a vodorovného dopravného značenia, doplnenie zábradlia a pod.). Vzhľadom na pretrvávajúce problémy s izoláciou podchodu a zatekaním do objektu bola podpísaná ZoD na vypracovanie PD - termín dodania PD 11/2020. 2) Integrovaná doprava - MHD, SAD, zastávka ul. Levočská (prestupný uzol) - Žiadosť o NFP v rámci IROP podaná dňa 30.06.2017. Projekt nebol schválený z dôvodu nedostatočnej alokácie v rámci danej prioritnej osi, predpoklad opätovného predloženia ŽoNFP po realokácii zdrojov v rámci IROP. 3) Počet zrekonštruovaných/obnovených zastávok MHD v meste Prešov - 2015 = 3, 2016 = 14, 2017 = 1, 2018 = 1 (Masarykova ul.), 2019 = 2 (ul. Sabinovská, Jánošíkova) - 9 601,43 €, 2020 - prístrešok MHD (Októbrová) na ul. Čsl. armády - ZoD na PD podpísaná 12/2019, rozpočtový náklad stavby podľa spracovanej PD - 7 474,94 €, čerpanie fin. prostriedkov pozastavené dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie uznesením Vlády SR a vzhľadom na závažnosť očakávanej finančnej situácie, rekonštrukcia zastávky Čierny most - r. 2019 VO pre spracovanie PD, PD dodaná - rozpočtový náklad stavby 61 893,59 € s DPH.

Projektová príprava pre investičný projekt „Výstavba nových úsekov trolejbusových tratí v meste Prešov“ (trolejbusové trate Solivarská - Sídliisko Šváby - Delňa; Čierny most - Kuzmányho - Rusínska; Sibírska - ul. Pod Šalgovíkom)	DPMP, ODaŽP (OŽPaDI)	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP II	Realizácia podliehala spracovaniu strategického dokumentu v oblasti dopravy - Masterplánu(2017-2018). Prebiehali intenzívne rokovania s MDV SR za účelom uvoľnenia zdrojov v rámci OP II. Spracované boli tzv. fishe projekty: Modernizácia trakčných meniarní - I. etapa. V roku 2019 bol spracovaný a zaslaný na Riadiaci orgán pre OP II (RO) zámer Národného projektu: "Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní - spracovanie PD". Zámer bol schválený Riadiacim výborom, mesto Prešov čaká na vyzvanie z úrovne RO. Zámer rieši nasledovné stavby: Obratisko Clementisova - Levočská, Trolejové vedenie Rusínska - Kuzmányho, Prepojenie Sibírska - Pod Šalgovíkom.
Vybudovanie 3 nových úsekov trolejbusových tratí s cieľom rozšíriť existujúcu sieť trolejbusovej dopravy, optimalizovať trolejbusové linky, zvýšiť flexibilitu a variabilnosť trolejbusových liniek v meste Prešov (Solivarská - Sídliisko Šváby - Delňa; Čierny most - Kuzmányho - Rusínska; Sibírska - ul. Pod Šalgovíkom)	ODaŽP (OŽPaDI)	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP II	Realizácia podliehala spracovaniu strategického dokumentu v oblasti dopravy - Masterplánu. V roku 2019 bol spracovaný a zaslaný na Riadiaci orgán pre OP II (RO) zámer Národného projektu: "Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní - spracovanie PD". Zámer bol schválený Riadiacim výborom, mesto Prešov čaká na vyzvanie z úrovne RO. Až po spracovaní PD bude možné zahájiť prípravu budovania nových úsekov trolejbusových tratí.
Komplexná rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií	ODŽPaKS (OŽPaDI)	0,00	0,00	3 702 794,09	Úverové zdroje	• Rok 2015 - zrekonštruovaných celkom 39,05 km miestnych komunikácií a 21 chodníkov, výsprávky ciest v - 2 500 m2, výsprávky chodníkov - 146 m2 • Rok 2016 - zrekonštruovaných celkom 41,13 km miestnych komunikácií a 70 chodníkov, výsprávky ciest - 3 630 m2, výsprávky chodníkov - 635 m2 • Rok 2017 - zrekonštruovaných celkom 48 chodníkov, výsprávky ciest - 3 280 m2, výsprávky chodníkov - 365 m2, Zmluva o dielo č. 201700402 z roku 2017 so spoločnosťou Eurovia SK, a.s. • Rok 2018 - Zmluva o dielo č. 201800349 z roku 2018 so spoločnosťou Inžinierske stavby, a.s., tzv. EUROVIA I - IV rok 2016 - 2019 - oprava ciest 28,6 km, oprava 28 chodníkov v celkovej dĺžke 17,5 km • Rok 2019 - bežná údržba komunikácií, odvodnenie ul. Radlinského-Maybaumova - 4 988, 78 €, termín realizácie do 12/2019 • Rok 2020 - bežná údržba komunikácií
Rekonštrukcia Jarkovej ulice	ODaŽP (OŽPaDI), OSR/OIČ (ORP/OÚR,AaV)	0,00	0,00	3 600 000,00	Úverové zdroje	6/2017 - spracovaná DUR, vydané územné rozhodnutie. V roku 2018 spracovaná DSP + RPD. • Rok 2019 - spracované a podpísané podklady pre VO, ktoré boli zaslané externému ver. obstarávateľovi, začatie procesu VO. • Rok 2020 - podpísaná zmluva o poskytnutí služieb koordinátora BOZP, ZoD na výkon činnosti externého stavebného dozora, podpísaná ZoD na stavebné práce v celkovej sume 3 600 000 €, zahájenie realizácie diela - 4/2020. Prepojenie ul. biskupa Gojdiča s Jarkovou ul. - vyvolaná investícia stavby OC FORUM, PD pre stav. povolenie dodá investor v čo najkratšom čase, následne bude mesto pokračovať v príprave realizačnej PD.
Rekonštrukcia Budovateľskej ulice (len po Škultétyho ul.)	ODaŽP (OŽPaDI), OSR/OIČ (ORP/OÚR,AaV)	0,00	0,00	0,00	Úverové zdroje	Rekonštrukcia bola zrealizovaná v rámci projektu: Komplexná rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií - rok 2017.
Rekonštrukcia Jilemnického ulice	ODaŽP(OŽPaDI), OSR/OIČ (ORP/OÚR,AaV)	0,00	0,00	0,00	Úverové zdroje	Rekonštrukcia bola zrealizovaná v rámci projektu: Komplexná rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií - rok 2017.
Rekonštrukcia Strojníckej ulice	ODaŽP (OŽPaDI), OSR/OIČ (ORP/OÚR,AaV)	0,00	0,00	0,00	Úverové zdroje	Rekonštrukcia bola zrealizovaná v rámci projektu: Komplexná rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií - rok 2017.

Prepojenie komunikácie ul. Sibírska - Pod Šalgovíkom a dobudovanie trolejového vedenia	ODaŽP (OŽPaDI), OSR/OIČ (ORP/OÚR,AaV)	73 829,20	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov, EIB	• Rok 2017 - zrealizovaný inž. - geolog. prieskum. • Rok 2018 - spracovanie DÚR (Progres CAD Engineering, s.r.o., 21 900 €). V období 10/2018 - 10/2019 monitoring svahových deformácií a údržba subhorizontálnych vrtov (f. Penetra, RNDr. Ing. Ján Grech - 12 739,20 €). • Rok 2019 - statické posúdenie stability svahu a vypracovanie jednostupňovej PD statického zabezpečenia svahu pre účely DÚR, DSP, PR a autorský dozor počas celej doby sanačných opatrení (f. Progres CAD Engineering, s.r.o., 25 800 €). Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou v časti katastrálneho územia Ľubotice, lokalita Pod Šalgovíkom, obec Ľubotice, okres Prešov (f. Progres CAD Engineering, s.r.o., 13 390 €. Termín dodania - 5/2019 - 3/2020), 11/2019 zaslaná žiadosť o vydanie stanoviska EIA na Okresný úrad.
Rekonštrukcia ul. Masarykova - predstaničný priestor	ODaŽP(OŽPaDI), OSR/OIČ (ORP/OÚR,AaV)	543 842,00	1 890 533,00	0,00	Finančné zdroje: EIB+IROP	Spracovaná ŽoNFP - Modernizácia a rekonštrukcia prestupného uzla na Masarykovej ulici v Prešove (Predstaničný priestor) - Žiadosť o NFP v rámci IROP podaná dňa 15.03.2017. Projekt bol schválený, podpísaná Zmluva o NFP vo výške: 1 890 533 €. Zahájenie realizácie 6/2018, ukončenie realizácie - 8/2019.
Rekonštrukcia mosta ul. Pod Wilec hôrkou	ODaŽP(OŽPaDI), OSR/OIČ (ORP/OÚR,AaV)	9 908,48	0,00	0,00	Finančné zdroje: EIB	Stavba zrealizovaná v roku 2016, celkové náklady: 9 908,48 €
Rekonštrukcia mosta Škultétyho	ODaŽP (OŽPaDI), OSR/OIČ (ORP/OÚR,AaV)	16 788,02	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	PD z roku 2012 - potrebná aktualizácia. Dňa 25.07.2018 podpísaná objednávka č. 201800547 na dopracovanie PD - ISPO, spol. s.r.o., Prešov vo výške 16 788,02 € s DPH. PD dodaná 02/2019, rozpočtový náklad stavby podľa prepracovanej PD: 1 974 335,99 € s DPH, potrebné majetkovoprávne vysporiadanie 2 parciel.
SPOLU 2.2		688 361,13	2 543 981,00	7 302 794,09		

Programová oblasť		DOPRAVA				
Cieľ 2:		Zvýšiť prejazdnosť, plynulosť a bezpečnosť dopravy				
Opatrenie 2.3.		Regulácia statickej dopravy a budovanie parkovacích kapacít				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 -06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk Park & Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R), Bike & Ride (B+R); zavádzanie opatrení preferencie VOD	ODŽPaKS (OŽPaDI), OSR (ORP)	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - IROP / IUS UMR - Šp. cieľ 1.2.1	Realizácia podlieha spracovaniu strategického dokumentu v oblasti dopravy - Masterplánu. Parkovanie Kiss & Ride (K+R) je súčasťou Rekonštrukcie prestupného uzla na Masarykovej ul. (predstaničného priestoru). • Rok 2019 - zrealizované odstavné miesta v rámci prestupného uzla na Masarykovej ulici - K+R.
Zavedenie regulácie statickej dopravy, Zavedenie rezidenčných a nerezidenčných regulatívov	ODŽPaKS (OŽPaDI), OSR (ORP)	40,00	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2015 - Spracovaná Koncepcia riešenia statickej dopravy v meste Prešov, súčasťou ktorej bol návrh výstavby absentujúcich kapacít po zavedení regulácie statickej dopravy. • Rok 2016 - Príprava VZN k regulácii statickej dopravy. • Rok 2019 - dňa 19.06.2019 schválené VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov. 27.05.2020 schválené VZN č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019, touto zmenou sa posunula jeho účinnosť na 01.01.2021. Regulácia statickej dopravy bude zahájená v Zónach č. 1 a 2 - centrum mesta a lokalita Táborisko. Následne sa bude rozširovať do širšieho centra mesta a do dvoch rokov aj do sídliskových lokalít.
Statická doprava - revitalizácia + budovanie parkovísk na území mesta	ODŽPaKS (OŽPaDI), OSR (ORP)	1 373 820,20	0,00	0,00	Finančné zdroje: EIB	Prebieha realizácia úprav existujúcich a budovanie nových parkovacích plôch. V sledovanom období prebiehala projektová príprava celkom 65 PD na rekonštrukciu a budovanie nových parkovacích miest. Počet novo vybudovaných parkovacích miest: • Rok 2015 - 113 parkovacích miest, • Rok 2016 - 195 parkovacích miest, • Rok 2017 - 484 parkovacích miest, • Rok 2018 - 433 parkovacích miest, • Rok 2019 - st. úpravy plôch ul. Fučíkova - vnútroblok - 26 838,90 €, 10 PM, st. úpravy plôch ul. Obrancov mieru 1-11 - 28 665,04€, 16 PM, úprava plôch ul. Wolkerova - 27 802,74€, 26 PM, úprava plochy ul. SDH (pozdĺžne státie na kolmé) - 47 218,57€, 33 PM, úprava plochy za objektom ul. Bernolákova 17 - 89 811,17€, 59 PM, SPOLU 144 parkovacích miest • Rok 2020 - parkovisko na ul. A. Prídavka 26 - na zákrute za MŠ - 115 751,06 €, 57 PM, st. úpravy plôch M. Nešpora 17-21 - 33 120,37€, 21 PM, revitalizácia VB priestoru - ul. M. Čulena 29 - 49 - 179 386,25 €, 37 PM, revitalizácia VB ul. 17. novembra 126 - 130 - 77 880€, 57 PM, revitalizácia VB ul. Hviezdoslavova-Štefánikova - 50 683,99€, 25 PM (stavba neukončená), parkovisko ul. Lesnícka medzi 4 vnútroblokmi (vetva A) - 17 612,92 €, 11 PM, parkovisko Pod Hrádkom pri zbúraných bytovkách - 69 078 €, 32 PM, SPOLU 240 parkovacích miest
SPOLU 2.3		1 373 860,20	0,00	0,00		

Programová oblasť		DOPRAVA				
Cieľ 3:		Zvýšiť podiel nemotorovej dopravy				
Opatrenie 3.1.		Budovanie a skvalitnenie cyklo-dopravnej infraštruktúry				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 -06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka	ODaŽP(OŽPaDI), OSR (ORP)	7 789,12	147 993,19	0,00	Finančné zdroje - IROP / IUS UMR - Šp. cieľ 1.2.2	ŽoNFP bola podaná v rámci IROP dňa 21.03.2017. Projekt bol schválený. Realizácia 05/2018 - 03/2019, kolaudačné konanie 28.05.2019, stavba odovzdaná do majetku mesta 19.08.2019. Projekt nie je ešte finančne zúčtovaný - ŽoP záverečná (refundačná) bola opätovne podaná 19.03.2020 a doplnená 22.04.2020. Projekt bude ukončený až po vykonaní finančnej kontroly na mieste (FKnM) a zaslaní Správy z kontroly Dodatku č. 1 k ZoD. FKnM - 22.06.2020.
Cyklistická kom./cyklokoridor: Prešov - Dulová Ves - Kokošovce - Zlatá Baňa - I. etapa	ODaŽP(OŽPaDI), OSR (ORP)	560 665,81	1 187 988,00	0,00	Finančné zdroje - IROP / IUS UMR - Šp. cieľ 1.2.2	ŽoNFP bola podaná v rámci IROP dňa 21.03.2017. Projekt bol schválený. Realizácia 04/2018 - 09/2019. Projekt dočasne pozastavený z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť. Dňa 14.10.2019 bola mestu Prešov doručená 1. časť znaleckého posudku v odvetví 37 10 02 - Odhad hodnoty stavebných prác. 18.11.2019 bola doručená druhá časť posudku v odvetví 37 02 00 Dopravné stavby. Geometrické plány boli spracované a overené KÚ. Vzhľadom k presahom diela na pozemkoch ŠL SR a VHP, š.p. prebieha uzatvorenie zmluvných vzťahov. Potrebne zrealizovať dodatočné povoloacie procesy (bezprostredne po doručení zml. vzťahov) + Zmenové konanie na RO pre IROP. Dňa 15.04.2020 prebehlo preberanie odstránených väd diela (identifikovaných v znaleckom posudku). Dňa 25.05.2020 sa uskutočnilo rokovanie so spracovateľom PD, starostom obce Kokošovce a zástupcami KDI ohľadom riešenia dopracovaného projektu s cieľom eliminácie kolíznych situácií.
Cyklistická kom./cyklokoridor: Sídliisko Šváby - Delňa - IPZ Záborské	ODaŽP(OŽPaDI), OSR (ORP)	0,00	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov, IROP	Spracovaná architektonická štúdia, prebieha proces VO na spracovanie DSP. Rok 2017 - zazmluvnenie zhotoviteľa na spracovanie DSP a RPD, pre nespokojnosť odstúpenie od ZoD v roku 2018. V roku 2018 Mesto Prešov vyhlásilo urbanisticko - architektonickú a krajinársku súťaž návrhov „Prírodné kúpalisko Delňa“, ktorej súčasťou je aj riešenie cyklistickej komunikácie: Sídliisko Šváby - Delňa - IPZ Záborské.
Cyklistická kom./cyklokoridor: Prepojenie centra mesta cez Kúpeľnú ul. s cyklocestou okolo Torisy	ODaŽP(OŽPaDI), OSR (ORP)	4 417,74	83 837,15	0,00	Finančné zdroje - IROP / IUS UMR - Šp. cieľ 1.2.2	ŽoNFP bola podaná v rámci IROP dňa 21.9.2017. Projekt bol schválený. Celkové oprávnené výdavky: 78 038,80€, NFP: 74 136,83 € (z toho podpora z fondu EÚ: 66 332,98 €, VZ: 4 028,61€) Realizácia 09/2019 - 02/2020. Ukončenie projektu možné po kontrole Dodatku k ZoD na RO, po zaslaní záverečnej ŽoP a vykonaní FKnM.



Cyklistická kom./cyklokoridor: Prepojenie cyklociest Rusínska - Kuzmányho s centrom mesta po Masarykovej ulici	ODaŽP(OŽPaDI), OSR (ORP)	11 207,66	212 945,50	0,00	Finančné zdroje - IROP / IUS UMR - Šp. cieľ 1.2.2	ŽoNFP bola podaná v rámci IROP dňa 21.3.2017. Projekt bol schválený. Realizácia 6/2018 - 5/2019. RO pre IROP schválil posun projektu do 08/2019, kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 30.10.2019. Projekt bol ukončený schválením záverečnej MS, záverečnej ŽoP (03.02.2020). Dňom pripísania finančných prostriedkov na BÚ mesta (20.02.2020) sa začína 5-ročný ex-post monitoring projektu.
Cyklistická kom./cyklokoridor: Cyklocesta okolo Sekčovskej ulice	ODaŽP(OŽPaDI), OSR (ORP)	4 137,31	78 608,80	0,00	Finančné zdroje - IROP / IUS UMR - Šp. cieľ 1.2.2	ŽoNFP bola podaná v rámci IROP dňa 23.5.2017. Projekt bol schválený. Celkové oprávnené výdavky: 85 451,51 €, NFP: 81 178,93 € (z toho podpora z fondu EÚ: 72 633,78 €), VZ: 4 272,58 € realizácia 08/18 - 01/20, 03/20 spracovaná a zaslaná záverečná MS, projekt bude finančne ukončený až po zaslaní záverečnej ŽoP. FKNM-06/20.
EuroVelo 11 po ochrannnej hrádzi od ul. Bajkalská - po Prostějovská	ODaŽP(OŽPaDI), OSR (ORP)	7 183,88	136 493,67	0,00	Finančné zdroje - IROP / IUS UMR - Šp. cieľ 1.2.2	ŽoNFP bola podaná v rámci IROP dňa 21.3.2017. Projekt bol schválený. Cyklochodník zrealizovaný v roku 2017. Cyklochodník Námestie Mládeže - ŽoNFP podaná v rámci PSK - Výzva pre región, projekt schválený. Termín realizácie projektu: 09/19 - 02/20. Celk. náklady: 66 074,01 €, NFP: 33 037 €, 50% spolufinancovanie mesta.
Doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, a pod.); v uzloch integrovanej dopravy	ODaŽP(OŽPaDI), OHAM (OÚR,AaV), OSR (ORP)	14 322,51	272 127,74	0,00	Finančné zdroje - IROP / IUS UMR - Šp. cieľ 1.2.2	V rámci IROP spracovaná a podaná ŽoNFP na projekt: Kryté parkovacie zariadenia pre bicykle v meste Prešov. Projekt bol schválený. Realizácia: 5/2019 - 9/2019. Preberacie konanie stavby: 11.10.2019, odovzdanie stavby do majetku mesta: 25.10.2019. V mesiaci február 2020 boli zrealizované pracovné stretnutia a aktivity súvisiace s doriešením správcovstva a prevádzky cykloboxov. Vydávanie magnetických kľúčov zabezpečuje Odbor služieb pre občanov - Referát klientskeho centra. Správa je v kompetencii Kancelárie prednostky - Referátu hospodárskej prevádzky. Cykloboxy sú funkčné, inštalované boli aj informačné tabule s návodom na obsluhu a prehľadom cyklistických komunikácií na území mesta Prešov. FKNM-6/2020.
Cyklochodník pozdĺž rieky Sekčov	OHAM (OÚR,AaV), ODaŽP(OŽPaDI), OSR(ORP)	5 000,00	95 000,00	0,00	Finančné zdroje - Interreg- cezhraničná spolupráca	V zmysle RO č. 1 (uznesenie MsZ č. 667/2017) bola investičná akcia presunutá na program č. 8 Stavebný úrad a urbanistika. Prípravu DUR zabezpečuje OHAM. Spracovaná DUR - napojenia od Solivarskej ulice po cyklochodník zrealizovaný OC EPERIA.
SPOLU 3.1		614 724,02	2 214 994,06	0,00		

Programová oblasť		DOPRAVA				
Cieľ 3:		Zvýšiť podiel nemotorovej dopravy				
Opatrenie 3.2.		Zvýšenie povedomia a motivácie obyvateľov využívať cyklo dopravu				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 -06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Zvyšovanie informovanosti o možnostiach a výhodách cyklo dopravy (web, sociálne siete, printové médiá...)	ODŽPaKS (OŽPaDI)	970,00	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	Výhody cyklo dopravy sú prezentované v rámci informačných tabúľ inštalovaných pri novovybudovaných cyklochodníkoch - propagácia výhod nemotorovej dopravy. Propagácia zameraná na zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy - infotabule, web, printové médiá. Mesto sa taktiež zapája do realizácie podujatí: Do práce na bicykli, Do školy na bicykli (propagácie cez web stránku mesta a soc. siete).
Týždeň mobility (zapojenie sa zamestnancov MsÚ)	ODŽPaKS (OŽPaDI), DPMP	0,00	0,00	1 000,00	Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2016 - mesto Prešov sa zapojilo do Európskeho týždňa mobility v termíne 16. - 22.09.2016 - jazda MHD v I. tarifnom pásme (mesto Prešov a obec Ľubotice) pre držiteľov vodičských preukazov bola bezplatná. Mesto Prešov pripravilo v spolupráci s partnerom projektu, prešovskou bicyklovou skupinou Kostitras, mnoho podujatí na podporu cyklistickej dopravy. • Rok 2017: https://imhd.sk/po/doc/sk/16791/Europsky-tyzden-mobility-2017-18-22-9-2017 • Rok 2018: https://imhd.sk/po/doc/en/17808/Europsky-tyzden-mobility-2018-17-21-9-2018 • Rok 2019: https://imhd.sk/po/doc/sk/18844/Europsky-tyzden-mobility-2019-16-22-9-2019 • Rok 2020 - Európsky týždeň mobility (ETM): https://www.minzp.sk/aktuality/europsky-tyzden-mobility-2020.html
Do práce na bicykli (zapojenie sa zamestnancov MsÚ, iniciátor pre obyvateľov mesta)	ODŽPaKS (OŽPaDI)	0,00	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2016 - mesto Prešov sa zapojilo do podujatia "Do práce na bicykli" - v Prešove sa do tejto akcie zapojilo 35 tímov, ktoré tvorilo 114 ľudí. • Rok 2017 - mesto Prešov sa zapojilo do podujatia "Do práce na bicykli", v Prešove sa do tejto akcie zapojilo 44 tímov, ktoré mali 143 členov. • Rok 2018 - mesto Prešov sa zapojilo do podujatia "Do práce na bicykli", do tejto akcie sa zapojilo 66 tímov, ktoré evidovali 210 členov. 09.02.2018 - Do práce na bicykli v zime, celosvetová akcia "Winter bike to work day". Organizátor - R. Kmecová v spolupráci s Prešovskou bicyklovou skupinou Kostitras, pod záštitou mesta Prešov. Máj 2018 - Celonárodná súťaž „Do práce na bicykli“ • Rok 2019 - mesto Prešov sa zapojilo do podujatia "Do práce na bicykli" - v Prešove sa do tejto akcie zapojilo 86 tímov, ktoré tvorilo 284 ľudí. • Rok 2020 - plánovanie podujatia v mesiaci september, súčasť ETM
SPOLU 3.2		970,00	0,00	1 000,00		

Programová oblasť		DOPRAVA				
Cieľ 3:		Zvýšiť podiel nemotorovej dopravy				
Opatrenie 3.3.		Budovanie a skvalitnenie pešej infraštruktúry s dôrazom na dostupnosť občianskej vybavenosti				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 -06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Zvyšovanie komfortu pešej dopravy (ozelenenie - tienenie, hluková a protiprachová izolácia, prestrešenie, bezbariérovosť, bezpečnosť...)	ODŽPaKS (OŽPaDI)	340 458,54	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov, EIB	• Rok 2016 - v rámci invest. výstavby bola zrealizovaná Alej na Magurskej ulici - 10218,84 €, Parčík ul. Vajanského - 12 820,30 €, Chodník ul. Fintická/ PD - 3 982,01 €, Chodník Gáplova/ PD - 1 062 €, Chodník ul. Solivarská/ PD - 918 €, Chodník ul. Royova - Janáčkova/ PD - 792 €. • Rok 2017 - v rámci invest. výstavby prebiehali nasledovné akcie: Rozšírenie chodníka ul. Kováčska - 45 487,96 €, Mestský park. Sekčov, III. etapa, obj. pešie spevnené plochy - 16 098,68 € • Rok 2018 - v rámci investičnej výstavby prebiehali nasledovné inv. akcie: Chodník NS Družba - Kostol Kráľovnej pokoja - 14 587,33 €, 04/20 preberacie konanie, Rek. dlažby a oplotenia na Františkánskom námestí - 37 561,07 €, úprava plochy oproti BD Sibírska 34 - 38 vrátane bezbariérového chodníka - celkové náklady 99 204,77 €, • Rok 2019 - v rámci investičnej výstavby prebiehali nasledovné inv. akcie: bezbariérový prístup pre telesne postihnutých na ul. Karpatská 13 celkové náklady - 5 982,52 €, zreal. 4/2020 • Rok 2020 - v rámci investičnej výstavby prebiehali nasledovné inv. akcie: bezbariérová rampa Šváby, 91 743,06 €
Revitalizácia existujúcich a budovanie nových chodníkov (zabezpečenie bezpečného pohybu chodcov)	ODŽPaKS (OŽPaDI), OÚR, AaV	285 315,38	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov, EIB	• Rok 2016 - Chodník ul. Lesná - 28 678,25 €, Chodník ku Kauflandu - 15 489,99 €, Zriadenie bezbariérového priechodu smer z ul. Obr.mieru - 3 057,28 €, Bezbariérový prechod ul. Arm. gen. Svobodu - 7 937,70 €, Dobudovanie chodníka na ul. Októbrovej č. 2 - 1 293,85 €, Mestský park - III. etapa - pešie spev. plochy - 10 627,97 €. • Rok 2017 - Chodník NS Družba - kostol Kráľovnej pokoja / PD+S, Schodíky Wolkerova - 5 180,65 €, Chodník ul. Kotrádova / PD+S, Rozšírenie chodníka ul. Kováčska /S, Chodník ul. Hollého / PD+S, Chodník ul. Gáplová/S - 27 982,77 €. • Rok 2018 - Chodník NS Družba - Kostol Kráľovnej pokoja - 14 587,33 €, Rek. dlažby a oplotenia pred kostolom na Františkánskom nám. - 37 561,07 €. • Rok 2019 - chodník a vstup do MŠ Mirka Nešpora - 8 926,69 € (PD - 920 €), zhot. diela do 04/20, rekonštrukcia chodníka ul. Potočná (na strane COOP Jednota) - zrealizovaná výmena asfaltu a obrubníkov, fin. náklady: 29 360,66 € (PD - 2160 €), stavba. ukonč. 05/20, Rekonštrukcia chodníka ul. K Okruhlíaku 6 - 12 - PD - fin. náklady 1 800 €, na St. úrad podaný návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia, prístupová komunikácia a úprava plochy za objektom na ul. Bernolákova 17 - fin. náklady: 89 811,17 € • Rok 2020 - chodník Potočná 6 - 24 a ul. Vodná 24 - 33, spracovanie PD - 2100€
SPOLU 3.3		625 773,92	0,00	0,00		
SPOLU 2.1 - 3.3		5 490 943,92	16 822 282,43	7 303 794,09		

DOPRAVA - Vyhodnotenie plnenia PRM Prešov v období rokov 2016 - 2020

Programová oblasť	DOPRAVA				
Cieľ 2:	Zvýšiť prejazdnosť, plynulosť a bezpečnosť dopravy	Rámcový počet aktivít/projektov	splnené	priebežné plnenie	nesplnené
Opatrenie 2.1.	Zvýšenie podielu deľby prepravnej práce VOD oproti IAD	8	1	7	0
Opatrenie 2.2.	Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, dopravného značenia, dopravných zariadení a riadenia dopravy	13	8	5	0
Opatrenie 2.3.	Regulácia statickej dopravy a budovanie parkovacích kapacít	3	0	3	0
Cieľ 3:	Zvýšiť podiel nemotorovej dopravy	Rámcový počet aktivít/projektov	splnené	priebežné plnenie	nesplnené
Opatrenie 3.1.	Budovanie a skvalitnenie cyklo-dopravnej infraštruktúry	9	7	2	0
Opatrenie 3.2.	Zvýšenie povedomia a motivácie obyvateľov využívať cyklodopravu	3	3	0	0
Opatrenie 3.3.	Budovanie a skvalitnenie pešej infraštruktúry s dôrazom na dostupnosť	2	2	0	0
SPOLU		38	21	17	0



3. Programová oblasť - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Programová oblasť		ŽIVOTNÉ PROSTREDIE				
Cieľ 4		Skvalitniť životné prostredie na území mesta				
Opatrenie 4.1.		Skvalitnenie, obnova a budovanie zelených a modrých plôch				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Revitalizácia prestárlych sídliskových alejí, parkov, dlhodobo nevyužívanej pôdy (m-p vysporiadanie, spracovanie PD - DUR, DSP, stavebné práce/realizácia)	OSMM (OFaMM), ODaŽP, OO/OKS(OŽPaDI), OHAM(OÚR,AaV), OSR(ORP)	414 706,78	1 629 116,06	33 037,00	Finančné zdroje - IROP, Rozpočet mesta - EIB, Dotácia PSK	1. PROJEKT: Revitalizácia verejného priestranstva - park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou: 2017 - 2018 spracovaná PD, vydané SP, podaná ŽoNFP, fin. náročnosť: EZ: 737 978,96 €, VZ: 38 841 €, 6/2020 - oznámenie o schválení NFP. 2. PROJEKT: Revitalizácia VP - Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie: 2017 - 2018 spracovaná PD, vydané SP, podaná ŽoNFP - neschválený NFP z dôvodu nedostatočnej alokácie Dňa 29.02.2020 bola spracovaná žiadosť o NFP v rámci tzv. Nórskeho grantu - Clima Prešov I. Prebieha proces hodnotenia projektu od 4/2020. V rámci daného projektu bol schválený projekt "Cyklochodník Námestie mládeže" (v rámci revitalizácie nebol oprávneným výdavkom) - nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy pre región 2019, vyhlásenej PSK - 03/2019. Projekt bol podporený sumou - 33 037 €. Prebieha príprava VO na celkovú revitalizáciu VP. Predpokladané celkové náklady na revital. VP: 554 334,49 €. 3. PROJEKT:Revitalizácia verejných priestranstiev - ulica Slanská: 2017 - 2018 spracovaná PD, vydané SP, projekt schválený. Celkový rozpočet projektu: 354 529,06 € (z toho EÚ: 301 349,70 €). Prebieha I. ex-ante kontrola VO. 4. PROJEKT: Centrálny mestský park (CMP): Územie na CMP je vyčlenené v ÚPN mesta Prešov od roku 1995, prebieha proces m-p vysporiadania pozemkov, príprava verejného obstarávania (súťaž návrhov) "Centrálny mestský park Sekčov". Rok 2020 - spracované podklady pre začatie procesu VO. 5. PROJEKT: Lesík delostrelcov- revitalizácia - rozpočtové náklady 972 648 €, dodaná PD, vydané rozhodnutie o využití územia SÚ. 6. Verejné osvetlenie ul. Pod Dubom, Buková, Hrabová, Brezová - 12/2019 podpísaná ZoD- 26 003,81€. Revitalizácia VP z vlastných zdrojov/EIB po rokoch: • 2015 - príprava PD a revital. 4 VP, fin. nákl.: 45 067,11 € • 2016 - príprava PD a revital. 1 VP, fin. nákl.: 105 483,49 € • 2017 - príprava PD a revital. 4 VP, fin. nákl.: 169 754,37 € • 2018 - príprava PD a revital. 2 VP, fin. nákl.: 68 398 €

Revitalizácia vnútroblokov sídlisk na území mesta Prešov	OHAM (OÚR,AaV), ODaŽP (OŽPaDI), OSR (ORP)	516 854,58	490 752,76	0,00	Finančné zdroje - IROP, Rozpočet mesta - EIB	Príprava PD so zameraním na revitalizáciu vnútroblokov sídlisk (VB) v súlade so schváleným PIV (zámer získať externé zdroje EÚ), konkrétne: 1. Revital. VB na ul. M. Čulena 29-49: Spracovaná PD, vydané SP, zrealizované VO, náklady na projekt - 186 404,50 €, podaná ŽoNFP, predpoklad EZ: 158 627,43€, VZ: 27 777,07 €, realizácia stavby z vecného hľadiska ukončená, dňa 13.03.2020 bolo zahájené preberacie konanie, prebieha odstraňovanie drobných nedorobkov a väd diela. ŽoNFP podaná 31.05.2019 - projekt v zásobníku projektov z dôvodu nedostatočnej alokácie fin. zdrojov pre MFO, 06/20-doručený oznam o schválení NFP. 2. Revital. VB 17. nov. 126-130: Spracovaná PD, vydané SP, zrealizované VO, náklady na projekt - 119 407,52 €, schválený NFP, podpis ZoD s úspešným uchádzačom, predpoklad realizácie 04/2020-10/2020, EZ: 113 437,17€ (z toho podpora z fondu EÚ 101 496,39 €), VZ: 5 970,38 € 3. Revital. VB ul. Hviezdoslavova - Štefánikova: Spracovaná PD, vydané SP, náklady na projekt - 208 346,71 €, schválený NFP, podpis ZoD, EZ 197 929,37 € (z toho podpora z fondu EÚ 177 094,70 €), VZ 10 417,34 €, predpoklad zahájenia prác 07/2020 (po skončení prác v rámci OC FORUM) Revitalizácia VB z vlastných zdrojov/EIB po rokoch: • 2015 - príprava PD a revitalizácia 5 VB, fin.nákl. 53 031,75 € • 2016 - príprava PD a revitalizácia 8 VB, fin.nákl. 141 955,46 € • 2017 - príprava PD a revitalizácia 7 VB, fin.nákl. 77 582,15 €
Budovanie mestského cintorína Prešov - Šváby, 1. et., časť A	OSR (OIV), TSMP, a.s.	2 692 121,93	0,00	0,00	Finančné zdroje - EIB	1. Realizácia výstavby I.etapy, časti A- r. 2016 - 2017, 23.08.2017 kolaudačné konanie, fin. náklady - 1 797 891,38 € 2. Rekonštrukcia Domu smútku - odovzdanie stavby dodávateľovi 8/2017, ukončenie stavby 8/2018, fin. náklady - 597 241,32 € 3. Úprava prístupových komunikácií a odstavňných plôch na ul. Urxovej - 2017, fin. náklady - 117 096,13 € 4. Úprava prístupových a odstavňných plôch na ul. Pod Hrádkom - 2018, fin. náklady - 167 881,50 € 5. Rekonštrukcia domu smútku Šváby - klimatizácia r. 2019- fin. náklady 12 011,60 €.

Revitalizácia areálu prírodného kúpaliska Delňa (revitalizácia vodnej plochy, úprava zelených plôch, ošetrovanie starých drevín, výsadba a údržba nových drevín, trávnikov a kvetov, oprava a výstavba chodníkov pre peších)	REAL Prešov, OSR (ORP)	430 700,63	0,00	0,00	Finančné zdroje - Rozpočet mesta Prešov - EIB	• Rok 2016 - Revitalizácia vodnej plochy na kúpanie, revitalizácia odkaľovacej nádrže Rusalka, overenie systému hygienizácie vody, fin. náklady - 96 801,93 €. • Rok 2017 - Vybudovanie prístrešku na hygienizáciu vody na prítoku + technológia, budovanie novej steny v odkaľovacej nádrži Rusalka, gabiónová stena v nádrži na kúpanie, stabilizácia móla+úprava prístrešku, fin. nákl. - 83 403,42 €. • Rok 2018 - Soc. zariadenie (vrátane prípojok) - havarijný stav, fin. náklady - 57 257,88 €. • Rok 2019 - Realizácia diela "Delňa - revitalizácia areálu" pozostávajúca s nasledovných st. objektov: NN ROZVODY, AREÁLOVÝ ROZVOD KANALIZÁCIE, AREÁLOVÝ ROZVOD VODY, VEREJNÉ OSVETLENIE, SPEVNENÉ PLOCHY Finančná náročnosť - 179 237,40 € V rokoch 2018 -2019 - príprava a realizácia verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej a krajínarskej súťaže návrhov "Prírodné kúpalisko Delňa". Zverejnenie súťaže - 28.03.2019, výsledky vyhlásené 21.06.2019. Finančné náklady: odmeny účastníkom súťaže - 14 000,-€. V roku 2019 - ukončenie prác, odovzdanie do majetku mesta. Zrealizovaná súťaž návrhov, dopracovanie víťazného návrhu do ďalších stupňov PD nebolo uskutočnené, krátenie finančn. prostriedkov v rámci podprogramu 8.4, nepridelenie fin. prostriedkov na rok 2020, návrh na uzatvorenie zmluvy bude predložený do návrhu rozpočtu na rok 2021 • Rok 2020 - plánovaná obnova osvetlenia a vytvorenie moderného zázemia pre rôzne typy športových aktivít
Výrub invázných drevín v meste Prešov	OO, OKS (OŽPaDI)	0,00	0,00	0,00		• Rok 2016 - výrub prebieha postupne v celom meste v závislosti od zdravotného stavu drevín, ohrozenia majetku mesta a občanov, výrub 132 ks invázných drevín. • Rok 2017 - výrub 90 ks invázných drevín, ktoré boli v zlom zdravotnom stave, ohrozujúce zdravie, majetok a život obyvateľov. • Rok 2018 - v dôsledku veterných kalamít v mesiaci júl 2018 došlo k výratom a k mimoriadnym výrubom 39 ks invázných drevín. • Rok 2019 - vyrúbaných 2 121 ks invázných drevín. • Rok 2020 - vyrúbaných 766 ks invázných drevín. Poznámka: Finančnú náročnosť nie je možné vyčíslieť jednotlivo- súčasť dodávateľských zmlúv s externým dodávateľom

Náhradná výsadba za výrub drevín v meste Prešov stanovená rozhodnutiami orgánu ochrany prírody	OO, OKS, (OŽPaDI) OHAM (OÚR,AaV)	134 641,28	0,00	183 653,01	Finančné zdroje - poplatky za výrub stromov	Náhradná výsadba bola realizovaná v súlade s Dokumentom starostlivosti o dreviny mesta Prešov. • Rok 2016 - výsadba prebehla na Sídlišku III., Sídlišku II. a v starom meste (382 ks); Fučíkova, Kotrádova, Čapajevova a Sabinovská (10 ks), vnútroblok Zápotockého 19 - 21 (6ks), Soľnobanská (2 ks). Celkové fin. náklady boli 4 678,77 €. • Rok 2017 - naplánovaná náhradná výsadba v celom meste podľa rozhodnutí (346 ks). Financovanie riešené z finančnej náhrady za výrub drevín v spolupráci OHAM. KS realizovala náhradnú výsadbu na ul. Hlavná (1 ks) a na ul. Švábka (18 ks kríkov) v hodnote 43 331,93€. Výsadba zelene v Južnom parku a na ul. Arm. generála Svobodu a L. Novomeského spolu 74 ks stromov a 402 ks krov, v cene 22 329,80 €. • Rok 2018 - výsadba prebehla v celom meste na Sídlišku III., Sídlišku II., v starom meste, na sídlisku Sekčov a Šváby (320 ks drevín a 44 krov). Financovanie riešené z finančnej náhrady za výrub drevín v spolupráci OHAM, t.j. OKS financoval 133 ks drevín a 44 krov a OHAM 187 ks drevín v celkovej sume: 59 422,58 €. Obnova aleje na Mudroňovej ul. a dosadba drevín na ul. Bjornsonovej, Vihorlatskej, Solivarskej, Kollárovej, Gorkého, Fučíkovej, 19. januára, Moyzesovej. Spolu 157 ks stromov, v cene 41 819,78 €. • Rok 2019 - OŽPaDI realizoval výsadbu 303 ks drevín v celkovej hodnote 27 208 €, OÚR,AaV realizoval výsadbu 1 833 ks drevín: 201 ks stromov, 1 590 ks krov a 42 ks popínaviak na uliciach Bjornsonova, Majašovského, Sabinovská, Metodova, Sedliackeho povstania, Švábka, Arm. generála Svobodu, Bernolákova, Šrobárova, Burianova, Hlavná, Hodžova, Svätoplukova, v cene 118 371,90 €. • Rok 2020 - OÚR,AaV realizoval výsadbu 11 ks Carpinus betulus 'Fastigiata' na Slovenskej ulici vo výške 1 131,53 € z finančnej náhrady.
Revitalizácia plochy rybníka - Borkút (protipožiarna vodná nádrž + rekreačné využitie)	TSMP, a.s., ORP	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - PRV	TSMP, a.s. ako obhospodarovateľ Mestských lesov v roku 2016 spracovali Koncepciu revitalizácie územia na Borkúte. Link: https://www.tsmp.sk/files/novinky/pri-mestsky-park-borkut V sledovanom období bolo vyčistené jazierko od nánosov, vybudovaný nový výpustný systém, ktorý reguluje výšku hladiny a vytvorená bola nová vodná plocha pri discgolfom ihrisku. • Rok 2019 - osev rekreačnej plochy v lokalite na Borkúte pri jazierku o rozlohe cca 1,5 ha s cieľom pripraviť plochu pre verejnú táborisko slúžiacu najmä pre skautské oddiely, osadené informačné turistické mapy na informačné tabule umiestnené v Lesoparku.

Reparácia lesných ciest, budovanie systému trvalo udržateľného a funkčného systému vodozádržných opatrení	TSMP	0,00	0,00	0,00		Bola spracovaná PD, predpoklad - získanie externých zdrojov, nebola vyhlásená vhodná výzva v rámci OP, • Rok 2019 - vodozádržné opatrenia - potok Medzník nad ulicou Za Kalváriou - vybudované 2 drevené prehrádzky, ktoré slúžia okrem zdržiavania prívalových dažďových vôd aj na zachytávanie konárov a hrubých nečistôt a na obmedzenie erózie. RURAM/OÚRAaV vyžaduje dodržiavanie vodozádržných opatrení definovaných v regulatíve RL 2.5 ZČ ÚPN mesta Prešov v znení ZaD 2017 pri stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb na celom území mesta Prešov.
Rozšírenie rekreačných možností v Ekoparku Holá Hora vybudovanie vodných prvkov a vytvorenie prírodného klziska (5 000 € - vlastné zdroje + EÚ)	TSMP	43 500,00	0,00	43 500,00	Finančné zdroje - dotácia PSK, rozpočet mesta Prešov	Činnosť Ekoparku Holá Hora bola rozšírená o voľnočasové a edukačné aktivity, ktoré sú detailnejšie popísané v rámci opatrenia 4.7. Vybudovanie altánku s grilom a pecou. Možnosť prenájmu. Rok 2019 - podaná žiadosť o dotáciu PSK (Výzva pre región) - vybudovanie vyhliadkovej veže na Malkovskej hôrke, dotácia schválená vo výške 43 350 € (spolufinancovanie - 50 %).
SPOLU 4.1		4 232 525,20	2 119 868,82	260 190,01		

Programová oblasť		ŽIVOTNÉ PROSTREDIE				
Cieľ 4		Skvalitniť životné prostredie na území mesta				
Opatrenie 4.2.		Zníženie prašnosti a skvalitnenie ovzdušia v meste				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Spracovať zoznam rizikových lokalít ohrozených znečistením a hlukom (protihluková mapa)	ODaŽP(OŽPaDI), OHAM(OÚR,AaV)	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - IROP / IUS UMR - Šp. cieľ 4.3.1	Územia nadmieru zaťažené hlukom podľa ZČ ÚPN mesta Prešov v znení ZaD 2017 - diaľničný úsek D1 Prešov západ - Prešov juh vo výstavbe, rýchlostná cesta R4 severný obchvat mesta, Pražská, Levočská, Duklianska, Vranovská. Pri výstavbe v týchto lokalitách je vyžadované splnenie podmienok pre ochranu budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia v súlade s regulatívom RL 10.1.4 ZČ ÚPN mesta Prešov v znení ZaD 2017.
Zvýšenie účinnosti a frekvencie letnej údržby ciest, čistenia, predovšetkým „mokrého“ čistenia, polievania ciest a pod.	ODaŽP, OKS, (OŽPaDI), SZUPC (Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s.r.o.)	296 200,11	0,00	0,00	Činnosti vyplývajúce z uzatvoreného zmluvného vzťahu	OKS zabezpečuje prostredníctvom dodávateľskej spoločnosti strojové čistenie ciest, chodníkov, polievanie ciest a ozónovanie. V roku 2016 sa tieto činnosti realizovali v hodnote 34 908,06 €, v roku 2017 v hodnote 65 840,18 € a v roku 2018 v hodnote 74 664,83€. V roku 2019 v hodnote 120 787,04 € (vrátane pešej zóny). Od roku 2019 sú všetky vozidlá vybavené GPS systémom, čo zvyšuje prehľadnosť lokalizácie mechanizmov nasadených v teréne.
Skvalitnenie a zefektívnenie dispečerskej služby zimnej údržby miestnych komunikácií (elektronizácia procesov)	ODaŽP(OŽPaDI), SZUPC, s.r.o. (Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s.r.o.)	0,00	0,00	0,00		V roku 2019 boli vozidlá zimnej údržby vybavené systémom GPS.
Zmeny postupov zimnej údržby ciest (menej posypového materiálu malej frakcie a soli), zapracovanie do Operačného plánu	ODaŽP(OŽPaDI), SZUPC, s.r.o. (Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s.r.o.), TSMP, a.s.	0,00	0,00	0,00		Špecifikácia zimnej údržby je definovaná v "Operačnom pláne zimnej údržby spevnených plôch, námestí, chodníkov a cyklistických ciest v meste Prešov". Mesto Prešov zaviedlo posypový materiál Zeolit a ekologickú soľ v centre mesta. V ostatných mestských častiach sa prestala používať posypová soľ.
SPOLU 4.2		296 200,11	0,00	0,00		

Programová oblasť		ŽIVOTNÉ PROSTREDIE				
Cieľ 4		Skvalitniť životné prostredie na území mesta				
Opatrenie 4.3.		Zvýšenie energetickej efektívnosti				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Koncepcia rozvoja mesta Prešov v oblasti energetiky - aktualizácia	ODaŽP(OŽPaDI), OSR(ORP)	3 450,54	65 560,30	0,00	Finančné zdroje - OP KŽP	• Rok 2018 - Spracovaná a zaslaná ŽoNFP dňa 2.7.2018, názov projektu: Energetický manažment mesta Prešov - I. etapa. ŽoNFP bola schválená, fin. náročnosť projektu - 69 010,84 €. Od roku 2019 prebieha realizácia projektu.
Pristúpenie k Dohovoru primátorov a starostov - Akčný plán energetickej efektívnosti - SECAP	ODaŽP(OŽPaDI), OSR(ORP)	24 000,00	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2018 - Spracovanie Akčného plánu pre udržateľnú energiu a zmenu klímy mesta Prešov - SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) v súlade s metodikou Dohovoru primátorov a starostov. Dňa 26.06.2019 dokument predložený na rokovanie MsZ mesta Prešov - schválený uznesením č. 129/2019. Finančná náročnosť 24 000 €.
Zvýšenie energetickej účinnosti - zateplenie budovy MsÚ, Jarkova 24	ODaŽP(OŽPaDI), OSR (ORP)	76 871,68	1 460 561,87	0,00	Finančné zdroje - ELENA (en. audit) + OP KŽP	Spracovaná a zaslaná ŽoNFP dňa 28.06.2017. Názov projektu: MsÚ Jarkova 24, Prešov- zníženie energetickej náročnosti objektu. ŽoNFP bola schválená, EZ: 1 537 433,55 €, VZ: 76 871,68 (pre rok 2020), proces VO bol realizovaný opakovaně. Dňa 31.03.2020 bola zaslaná na SIEA žiadosť o zmenu v projekte - posun v časovom harmonograme realizácie projektu na termín 5/2020 - 4/2021 (z dôvodu eliminácie nárokov na rozpočet mesta v roku 2020 - spolufinancovanie). Dňa 16.04.2020 bolo doručené stanovisko k zmene časového harmonogramu - akceptovaný harmonogram pri hlavných aj podporných aktivitách projektu. Dňa 15.05.2020 bola spracovaná a zaslaná žiadosť o 2. ex-ante kontrolu dokumentácie z VO a dňa 12.06.2020 bola doručená správa z kontroly VO – Slovenská inovačná a energetická agentúra súhlasí s podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom VO, podpísaná ZoD. Prebieha realizácia diela.
SPOLU 4.3		104 322,22	1 526 122,17	0,00		

Programová oblasť		ŽIVOTNÉ PROSTREDIE				
Cieľ 4		Skvalitniť životné prostredie na území mesta				
Opatrenie 4.4.		Zlepšenie systému odpadového hospodárstva				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Spracovať Program odpadového hospodárstva 2016 - 2020	ODaŽP (OŽPaDI)	4 800,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - EVS	ODaŽP vypracoval dokument - Konceptia odpadového hospodárstva pre mesto Prešov, ktorý bol prerokovaný na úrovni vedenia mesta. Následne v roku 2018 bol spracovaný dokument: Program odpadového hospodárstva 2016 - 2020. Finančná náročnosť spracovania dokumentu: 4 800 € Program odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020 (POH) bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 178/2019 zo dňa 18.09.2019. Link: https://www.presov.sk/poh-mesta-presov-na-roky-2016-2020.html
Nákup mostových váh na zberné dvory (zmena zákona o DSO)	OSR (ORP), TSMP	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - Environmentálny fond	Spracovaná ŽoNFP v roku 2016, projekt nebol schválený. TSMP, a.s. disponujú v súčasnosti mostovou váhou len na zbernom dvore Bajkalská 33. Financované z vlastných zdrojov. Absentuje mostová váha na zbernom dvore Jesenná 3, kde je k dispozícii váha len do hmotnosti 500 kg.
Revitalizácia súčasných zberných dvorov a vytvorenie nového zberného dvora s modernou triediacou linkou I. etapa	TSMP	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP KŽP	Uznesením č. 844/2017 zo dňa 13.12.2017 bolo MsZ mesta Prešov schválené odkúpenie nehnuteľnosti v areáli na ulici Jesenná, za cenu v zmysle znaleckého posudku na nehnuteľnosti - pozemky a stavby za cenu 2 480 000 €, za cenu v zmysle znaleckého posudku na hnuťelné veci za cenu 3 531,81 € a zníženej o sumu nájomov za 7 mesiacov vo výške 126 000 €. Investícia je financovaná spoločnosťou TSMP, a.s. formou bankového úveru. MsZ mesta Prešov neschválilo podanie žiadosti o NFP na projekt „Dotriedňovacia linka na vytriedené zložky komunálnych odpadov - modernizácia a zvýšenie kapacity systémov triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov“. V súčasnosti v areáli prebieha dotriedňovanie vytriedených komodít na dvoch malých triediacich linkách. Dlhodobým zámerom TSMP, a.s. je vytvoriť funkčný celok v areáli na ulici Jesenná, ktorý bude zabezpečovať komplexnú úroveň služieb podľa potrieb odpadového hospodárstva mesta Prešov. Cieľom TSMP a.s. je zvýšiť úroveň triedeného zberu pre recyklovateľné druhy komunálnych odpadov, najmä pre papier a lepenku, sklo, plasty, kovy a biologicky rozložiteľné komunálne odpady tak, aby boli splnené ciele pre triedený zber komunálnych odpadov. TSMP a.s. monitorujú výzvy z EÚ zdrojov.

Nákup vozidiel - zabezpečenie zberu komunálneho a triedeného zberu	TSMP, a.s.	475 638,80	487 137,20	0,00	Finančné zdroje - OP KŽP	1. Man PO813FT - 7.9.2016 2. Scania PO 713GG - 30.1.2018 3. Scania PO 753GR - 23.11.2018 Zakúpené zberové vozidlo s rotačným lisovaním, zvozový vlek s hydraulickou rukou, traktor, náves s trojstranným vyklápaním, multicar, bio rezací a miešací voz na biologické odpady, bubnový štiepkovač s hydraulickou rukou - zakúpené cez EU projekt. https://www.presov.sk/download_file_f.php?id=778970V • Rok 2019 - zakúpené vozidlá - nosič kontajnerov SCANIA, 2x vozidlo MERCEDES na zber odpadu v hodnote cca 450 000 € bez DPH.
Výstavba stanovišť na polopodzemné príp. podzemné kontajnery (pilotný projekt)	TSMP, a.s.	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP KŽP, Celkové náklady: 4 500 000,- € (indikatívny prepočet)	• Rok 2017 - 2018 - inštalácia polopodzemných kontajnerov na novovybudovanom mestskom cintoríne Prešov - Šváby, ako aj v blízkosti zrekonštruovaného Domu smútku (6 ks) a na zrekonštruovanom parkovisku na ul. Pod Hrádkom (3 ks). Finančné náklady = súčasť nákladov vyššie uvedených stavieb.
Zriadenie kompostoviska - zabezpečenie kompostovania bioodpadu z údržby verejnej zelene, prípadne aj zo súkromných pozemkov	TSMP, a.s.	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP KŽP	Mesto nemá svoje vlastné kompostovisko. Odpad zo zelene sa zhodnocuje v spoločnosti EBA. Je plánovaná výzva cez eurofondy na podporu zameranú na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) budovaním kompostární (vrátane triedenia BRKO a mechanickej úpravy BRKO). TSMP, a.s. podporujú tzv. komunitné kompostovanie v KBV - komplexná bytová výstavba a taktiež je schválený projekt MsZ mesta Prešov - Peletizačná linka na biologicky rozložiteľný zelený odpad a štiepku - celk. oprávnené výdavky 1 800 000 €, čaká sa na vhodnú výzvu.
Vytvorenie vhodných podmienok pre separovanie komunálneho odpadu vo všetkých mestských budovách a mestských organizáciách - nádoby na separovaný odpad, skartovačky...	ODaŽP(OŽPaDI), TSMP, a.s.	0,00	0,00	0,00		MsÚ bol vybavený interiérovými košmi na triedený odpad. Všetky mestské organizácie majú k dispozícii nádoby na triedený zber - 1 100 l kontajnery. Cena: súprava 4ks/45 l koše interiérové cca 110 € bez DPH. Financované spol. TSMP, a.s. Taktiež všetky MŠ a ZŠ sú vybavené interiérovými a exteriér. nádobami na triedenie.
SPOLU 4.4		480 438,80	487 137,20	0,00		

Programová oblasť		ŽIVOTNÉ PROSTREDIE				
Cieľ 4		Skvalitniť životné prostredie na území mesta				
Opatrenie 4.5.		Sanácia environmentálnych záťaží a predpokladaných environmentálnych záťaží, zosuvných území a revitalizácia areálov brownfields				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Sanácia zosuvného územia - Pod Wilec hôrkou	OSR/OIČ (ORP/OÚR,AaV)	397 373,53	0,00	200 000,00	Finančné zdroje - Environmentálny fond	• Rok 2016, 2017 - Sanácia zosuvného územia prebieha, 2 x spracovaná žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu (2015, 2016) - 2x podporená žiadosť v sume 2 x 100 000,- €. Realizácia technicko-sanačných prác (subhorizontálne vrty) bolo dosiahnuté odvodnenie svahu v zosuvnom území s odvedením vody do zrealizovaných šácht a následne do recipientu. Celkové finančné náklady: 597 373,53 €. • Rok 2019, 2020 - koordinácia stavebných aktivít fyzických a právnických osôb v danej oblasti vo vzťahu k zrealizovaným opatreniam.
Sanácia zosuvného územia - Horárska ulica	OSR/OIČ (ORP/OÚR,AaV)	16 800,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP KŽP	• Rok 2017 - Spracovanie dokumentácie pre realizáciu projektu: "Horárska ulica - sanácia havarijného zosuvu" s dopracovaním pre potreby výberu zhotoviteľa stavby. Celkové finančné náklady: 16 800 €. Zatiaľ nebola vyhlásená predmetná výzva. • Rok 2019, 2020 - koordinácia stavebných aktivít fyzických a právnických osôb v danej oblasti vo vzťahu k projektovaným opatreniam.
Likvidácia čiernych skládok	TSmP,a.s., OSR (ORP)	2 105,58	0,00	40 000,00	Finančné zdroje - Environmentálny fond	• Rok 2015 - spracovaná žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu: "Sanácia nezákonne umiestnených skládok v meste Prešov" - 42 105,58 €, poskytnutá dotácia 40 000,- €
SPOLU 4.5		416 279,11	0,00	240 000,00		

Programová oblasť		ŽIVOTNÉ PROSTREDIE				
Cieľ 4		Skvalitniť životné prostredie na území mesta				
Opatrenie 4.6.		Adaptovanie sa na nepriaznivé dopady zmeny klímy (zvýšená frekvencia a intenzita povodní, búrok, such, vln horúčav)				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Stratégia adaptácie mesta na zmenu klímy, MÚSES (miestny územný systém ekologickej stability)	ODaŽP(OŽPaDI), OSR(ORP)	12 000,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP KŽP	Zásady a opatrenia adaptácie mesta na zmenu klímy a územného systému ekologickej stability sú zapracované v smernej a záväznej časti Územného plánu mesta Prešov. • Rok 2018 - bola spracovaná ZÁKLADNÁ STRATÉGIA ADAPTÁCIE NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY NA ÚZEMÍ MESTA PREŠOV, finančné náklady 12 000 €. Dokument schválený dňa 26.06.2019 MsZ mesta Prešov, Uznesením č. 129/2019. • Rok 2019 - mesto v súvislosti s opatreniami na zmiernenie klimatických zmien prispôbilo manažment kosenia a to tým, že vyčlenilo 1/20 plochy verejnej zelene (10 ha), ktoré sa menej intenzívne kosia, čím je v krajine zadržovaná voda a zvyšovaná rôznorodosť rastlinných a živočíšnych spoločenstiev v danom území. • Rok 2020 - z rovnakých dôvodov začalo mesto Prešov s vytváraním kvetnatých lúk (700 m2- Sekčov).
Protipovodňové opatrenia na malých vodných tokoch	OHAM(OÚR,AaV), ODaŽP(OŽPaDI), OSR(ORP)	5 935,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP KŽP, PRV	• Rok 2017 - OHAM - spracoval technickú štúdiu protipovodňových opatrení na Šidlovskom a Malkovskom potoku. Finančné náklady na spracovanie: 5 935 €. Na základe spracovanej tech. štúdie boli na Šidlovskom a Malkovskom potoku v roku 2019 a 2020 realizované opatrenia (vodozádržné zariadenia, poldre spoločnosťami TSmP, a.s. a NDS, a.s.). Správu drobných vodných tokov od 01.01.2020 v zmysle vodného zákona vykonáva SVP š.p.
Protipovodňové opatrenia (Pod Wilec hôrkou, Horárska ulica, Sídliisko III. - ul. M. Nešpora)	OSR (ORP)	985,00	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	Pod Wilec hôrkou - realizácia sanácie zosuvného územia - popis v rámci opatrenia 4.5, rok 2016, 2017 (2 x poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu). Horárska ulica - r. 2017 vypracovanie a dodanie dokumentácie pre realizáciu projektu: "Horárska ulica - sanácia havarijného zosuvu" a s dopracovaním pre potreby výberu zhotoviteľa stavby, fin. náklady: 16 800 €. Ul. Mirka Nešpora - r. 2016 - spracovanie "Štúdie protipovodňových opatrení sídliska III. v roku 2016", problém s realizáciou opatrení vo vzťahu k m-p vysporiadaniu pozemkov, finančné náklady 985 €.
SPOLU 4.6		18 920,00	0,00	0,00		

Programová oblasť		ŽIVOTNÉ PROSTREDIE				
Cieľ 4		Skvalitniť životné prostredie na území mesta				
Opatrenie 4.7.		Zvýšenie environmentálneho uvedomenia obyvateľov				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Zlepšenie povedomia obyvateľov v oblasti triedenia odpadov	TSMP, a.s.	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP KŽP	1) Pravidelné zverejňované články v miestnych novinách 2) Pravidelné informácie, zverejňované na internetovej stránke mesta Prešov a TSmP, a.s. 3) Realizácia projektov "Triedim, triediš, triedime na 1. stupni ZŠ", "Triedime s TSmP na 2. stupni ZŠ" 4) Distribúcia kalendárov triedeného zberu pre rodinné domy s informáciami o triedení 5) na webe spol. TSmP vznikol podcast "Vzdelávanie v oblasti odpadov pre Prešovčanov"
Rozvoj ekologických a environmentálnych aktivít v areáli Ekoparku - Didaktické hry a zážitkové učenie pre deti predškolského veku a žiakov ZŠ v oblasti	TSMP, a.s.	4 127,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP KŽP, Rozpočet mesta	• Rok 2016 - aktivity pre školy a verejnosť: Deň vody, Apríl - mesiac lesov, Majáles v Ekoparku, Deň Zeme, Vitaj leto, Ekofest, Čítanie v parku. Celkový počet účastníkov/ platené aktivity - 500 detí (platené aktivity), fin. náklady- 200 € • Rok 2017 - aktivity pre školy a verejnosť: Výstava Prešov- včera a dnes, Výstava Medzinárodný deň lesov, Deň Zeme v Ekoparku, Vyčistíme si Ekopark, Majáles v Ekoparku, Zdravý deň detí v Ekoparku, Víkend otvorených parkov a záhrad, Ekofest, Piknikové čítanie v Ekoparku, Šarkaniáda. Celkový počet účastníkov -1 790 detí, zákl. vzdelávacie programy a moduly, fin. náklady - 300 € • Rok 2018 - vzdelávacie programy pre deti MŠ, ZŠ, a SŠ a 3 celodenných ekologických modulov - apríl až október (cca 1500 detí). Počas letných prázdnin sa v Ekoparku konal denný letný tábor, 2 turnusy v júli a 1 turnus v auguste - celkom pre 36 detí. Počas školského roka 2018/2019 - spolupráca so Spojenou školou v Ch. Jakubovanoch - environ.- edukatívne aktivity na pôde ich školy. Počas roka 2018 spolu 5 výstav: Prešov - včera a dnes, Víkend otvorených parkov a záhrad, Trh ručných prác, Piknikové čítanie, Mamaburza, 6. ročník Ekofestu - 2 500 účastníkov, fin. nákl.:1 385 € • Rok 2019 - apríl - október edukačných aktivít (základný vzdelávací program pre deti materských, základných a stredných škôl, ekologické moduly) zúčastnilo 1 200 detí (firemné náklady cca 200 €). Podujatia pre verejnosť - Deň Zeme, Deň stromu, Športové hry pre deti a seniorov (MsÚ Prešov), Upracme si Ekopark, 7. ročník Ekofestu (fin. náklady 2 042 €. 2. ročník Festivalu kom. hudby, OZ Most do duše - Čítanie v parku. • Rok 2020 - Leto s Babadlom

Celomestská osвета pri nakladaní s odpadmi s cieľom zvýšiť triedený zber odpadov - podpora vzniku kompostární v IBV	ODaŽP(OŽPaDI), TSMP	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP KŽP	Motivácia občanov v oblasti skvalitňovania životného prostredia prebieha rôznymi spôsobmi - printové médiá, zverejňovanie informácií na internetovej stránke mesta Prešov a stránke TSMP, a.s., realizácia rôznych projektov zameraných na žiakov I. a II. st. základných škôl, distribúciou kalendárov triedeného zberu pre rodinné domy a pod. Na základe platného Programu odpadového hospodárstva mesta Prešov na roky 2016-2020 bol v roku 2019 v komplexnej bytovej výstavbe na území mesta zrealizovaný "pilotný projekt" komunitného kompostovania, ktorým je kompostovanie vykonávajúce skupinou ľudí alebo domácností s cieľom spoločne kompostovať svoje vlastné biologické odpady. Výsledkom je kompost, ktorý sa využíva pre potreby danej komunity. V rámci tohto projektu bolo zakúpených 25 kompostérov. Tieto boli odovzdané do výpožičky v rôznom počte podľa potreby jednotlivým záujemcom, pričom sa zriadilo osem komunitných kompostovísk.
Motivácia občanov v oblasti skvalitňovania životného prostredia (napr. pestovanie na balkónoch - súťaže o najkrajší/najzelenší balkón, najväčšiu úrodu zeleniny a ovocia na balkóne a pod.)	ODaŽP (OŽPaDI), TSMP	0,00	0,00	0,00	Granty, dotácie	Mesto Prešov od roku 2017 pravidelne organizuje motivačnú súťaž s cieľom podporiť obyvateľov podieľajúcich sa na estetizácii predzáhradiek a balkónov. Súťaž je vyhlasovaná v troch kategóriách: 1) najkrajší balkón, 2) najkrajšia predzáhradka rodinného domu, 3) najkrajšie okolie vchodu do bytového domu. Je určená pre obyvateľov mesta Prešov, ktorí bývajú v rodinných a bytových domoch na území mesta Prešov.
SPOLU		4 127,00	0,00	0,00		


Programová oblasť		ŽIVOTNÉ PROSTREDIE				
Cieľ 4		Skvalitniť životné prostredie na území mesta				
Opatrenie 4.8		Zlepšenie manažmentu ŽP na území mesta				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 - 06/2020)			Poznámka	Výstup 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Manuál tvorby verejných priestranstiev, generel zelene	OHAM (OÚR,AaV)	38 400,00	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2016 - spracované podklady pre VO. Vyhodnotenie ponúk - 12/2016, uspela spoločnosť Architektonické štúdio Atrium s.r.o. z Košíc - víťazná suma 38 400 €, termín dodania - 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Dokument bol predložený na rokovanie MsZ mesta Prešov dňa 03.04.2019 a bol schválený ako záväzný dokument Uznesením MsZ mesta Prešov č. 84/2019. Link: https://www.presov.sk/manual-tvorby-verejnych-priestranstiev.html • Rok 2019 - 2020 - materiál bol odovzdaný ako podklad spracovateľovi ZaD č. 16/2019 ÚPN mesta Prešov k primeranému zapracovaniu vybraných častí do ÚPN mesta Prešov, v roku 2019 bola obstaraná dotlač 300 ks dokumentu, MTVP mesta Prešov sa aplikuje pri riadení stavebných aktivít fyzických a právnických osôb na verejných priestranstvách mesta Prešov.
Pasport verejnej zelene v meste Prešov - aktualizácia	ODaŽP, OKS, (OŽPaDI), OHAM(OÚR,AaV)	58 498,80	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2017 - OO, OKS pripravil podklady pre obstaranie pasportu verejnej zelene. Nevyhnutnou súčasťou spustenia VO, zadania prác aj odkontrolovania dodaného pasportu bola aktuálna ortofotomapa mesta Prešov, obstaraná v roku 2017, celkové náklady 8 158,80 €. • Rok 2018 - vypracovanie pasportu verejnej zelene a jeho aktualizácia. Celkové finančné náklady: 50 340 €. • Rok 2019 - aktualizácia Pasportu verejnej zelene v meste Prešov, Link: https://www.presov.sk/pasport-verejnej-zelene.html

Realizácia opatrení v zmysle koncepcie rozvoja lesného parku mesta Prešov (vytvorenie lesnej škôlky + MTZ + edukácia, Kyslíkové cesty, lesné cesty, cyklistické trasy...) Projekt: Po stopách studničiek	TSMP, OSR (ORP)	48 000,00	0,00	43 000,00	Finančné zdroje - Výzva pre región PSK	TSMP, a.s. ako obhospodarovateľ Mestských lesov pripravili v roku 2016 Koncepciu revitalizácie územia na Borkúte - projekt biologickej a technickej prestavby Lesného parku mesta Prešov. Link: https://www.tsmp.sk/files/novinky/pri-mestsky-park-borkut V rámci postupnej revitalizácie Lesoparku Borkút ako súčasť vybavenia pre voľno časové aktivity vzniklo nové discgolfové ihrisko. Spracovaná bola príprava PD, ktorej súčasťou je aj výstavba vyhliadkovej veže. Vyhliadková monitorovacia veža na Malkovskej hôrke - žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy pre región 2019, vyhlásenej PSK - jún 2019, dotácia PSK: 43 350 €, VZ: 43 350 €, 06/2020 dopracovaná realizačná PD, príprava podkladov k VO na zhotoviteľa diela, termín realizácie do 31.12.2020 • Rok 2019- vybudované dva altánky v lokalite nad ulicou Zimný potok a v lokalite nad Vrábľovou.
SPOLU 4.8		144 898,80	0,00	43 000,00		
SPOLU 4.1 - 4.8		5 697 711,24	4 133 128,19	543 190,01		


ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - Vyhodnotenie plnenia PRM Prešov v období rokov 2016 - 2020

Programová oblasť	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE				
Cieľ 4	Skvalitniť životné prostredie na území mesta	Rámcový počet aktivít/projektov	splnené	priebežné plnenie	nesplnené
Opatrenie 4.1.	Skvalitnenie, obnova a budovanie zelených a modrých plôch	9	6	3	0
Opatrenie 4.2.	Zníženie prašnosti a skvalitnenie ovzdušia v meste	4	1	3	0
Opatrenie 4.3.	Zvýšenie energetickej efektívnosti	3	2	1	0
Opatrenie 4.4.	Zlepšenie systému odpadového hospodárstva	7	2	3	2
Opatrenie 4.5.	Sanácia environmentálnych záťaží a predpokladaných environmentálnych záťaží, zosuvných území a revitalizácia areálov brownfields	3	1	2	0
Opatrenie 4.6.	Adaptovanie sa na nepriaznivé dopady zmeny klímy (zvýšená frekvencia a intenzita povodní, búrok, such, vln horúčav)	3	1	2	0
Opatrenie 4.7.	Zvýšenie environmentálneho uvedomenia obyvateľov	3	2	1	0
Opatrenie 4.8.	Zlepšenie manažmentu ŽP na území mesta	3	3	0	0
SPOLU		35	18	15	2

Programová oblasť: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
(prehľad plnenia opatrení PRM Prešov 2016 - 2020)



ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
plnenie opatrení - v %



4. Programová oblasť - BEZPEČNOSŤ

Programová oblasť		BEZPEČNOSŤ				
Cieľ 5		Zvýšiť ochranu obyvateľov mesta a ich majetku				
Opatrenie 5.1		Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti výkonu bezpečnostných zložiek v meste				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2015 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Rozšírenie kamerového systému	MsP	27 397,00	0,00	48 900,00	Finančné zdroje: MV SR, Rada vlády SR pre prevenciu kriminality, Rozpočet mesta	• Rok 2016 - 40 kamier, • Rok 2017 - 40 kamier, realizácia projektu "Rozšírenie kamerového a monitorovacieho systému mesta Prešov a jeho obnova" (dotácia MINV SR 10 000 €, spolufinancovanie 6 500 €) • Rok 2018 - 51 kamier, schválený projekt na rozšírenie kamerového systému - 7 kamier - 49 797 €, realizácia v r. 2019 (Rada vlády SR pre prevenciu kriminality - 28 900 €) • Rok 2019 - 78 kamier, schválený projekt na rozšírenie kamerového systému a jeho obnovu - dotácia z MV SR - 10 000 €, jeho realizácia prebieha v roku 2020
Obmena vozového parku (alternatívny pohon)	MsP	5 000,00	0,00	30 000,00	Úrad vlády SR	• Rok 2016, 2017 - neboli schválené finančné zdroje na obnovu vozového parku • Rok 2018 - nákup elektromobilu s výkonom 110 kW, dojazd cca 350 km. MsP získala na nákup ekologického vozidla dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 30 000 €, spolufinancovanie mesto Prešov - 5000 € • Rok 2019 - 06/2020 - bez zmeny vo vozovom parku
Zriadenie web stránky MsP - "Otvorená MSP"	MsP	0,00	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	Zriadenie WEB stránky: 6/2017, link: https://msp.presov.sk/
Nákup interaktívneho vybavenia - sada interaktívnych pomôcok na dokumentovanie vplyvu návykových látok na vedomie človeka	MsP	509,00	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2016 - nákup interaktívnej pomôcky - protidrogový kufrík a okuliare simulujúce požitie alkoholu 14.11.2016 v sume 509,- €
Účast' na cvičeniach bezpečnostných zložiek	MsP	0,00	0,00	0,00		• Rok 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 - Cvičenia bezpečnostných zložiek neboli realizované
Odborná príprava a školenie príslušníkov MsP v oblasti migrácie (legálnej/nelegálnej)	MsP	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje: MV SR, OP IZ, OP EVS	• Rok 2016, 2017 - Odborná príprava a školenie príslušníkov MsP v oblasti migrácie. • Rok 2018 - odborné školenia príslušníkov MsP externými školiteľmi z oblastí: Bezpečnosť práce, práca v informačných systémoch mesta Prešov, divoké skládky a nakladanie s odpadmi, prvá pomoc. • Rok 2019 - Odborná príprava príslušníkov MsP: 1. Strelecká príprava v cvičných ostrých streľbách, 2. Odborné školenia realizované prostredníctvom externých školiteľov - oblasť prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, oblasť bezpečnosti práce, oblasť práce v informačných systémoch mesta Prešov, hluk, nočný klud a susedské spory (doc. JUDr. Jozef Sotolár, PhD.), z oblasti prvej pomoci (Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR- 155)
SPOLU 5.1		32 906,00	0,00	78 900,00		


Programová oblasť		BEZPEČNOSŤ				
Cieľ 5	Zvýšiť ochranu obyvateľov mesta a ich majetku					
Opatrenie 5.2	Zapojenie verejnosti do ochrany života, zdravia a majetku v meste (chrániť seba a byť vnímavý k ochrane ostatných)					
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2015 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Realizácia prednášok pre cieľové skupiny (deti, mládež, seniori - osobná bezpečnosť)	MsP	0,00	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2015 - 2081 účastníkov prednášok (z toho 700 MŠ, 840 I. st. ZŠ, 253 II. st. ZŠ, 206 stredné školy, 82 seniori) • Rok 2016 - 3419 účastníkov prednášok (z toho 1314 MŠ, 1276 I. st. ZŠ, 469 II. st. ZŠ, 280 stredné školy, 80 seniori) • Rok 2017 - 2512 účastníkov prednášok (z toho 680 MŠ, 360 I. st. ZŠ, 186 II. st. ZŠ, 81 stredné školy, 70 seniori, 1135 dopravné ihrisko) • Rok 2018 - 2556 účastníkov prednášok (z toho 715 MŠ, 486 I. st. ZŠ, 484 II. st. ZŠ, 65 stredné školy, 156 seniori, 650 dopravné ihrisko) • Rok 2019 - 3760 účastníkov prednášok (z toho 1005 MŠ, 480 I. st. ZŠ, 1190 II. st. ZŠ, 483 stredné školy, 120 seniori, 482 dopravné ihrisko)
Nákup a údržba mobilného dopravného ihriska (výchovno -vzdelávací program MŠ a 1. st. ZŠ)	MsP	1 400,00	0,00	7 000,00	Finančné zdroje: Nadácia Allianz a iné	07.09.2015 spracovaná žiadosť na poskytnutie dotácie z MVSR pre projekt "Meskáčik pomáha", súčasťou ktorého okrem preventívnych aktivít pre deti, mládež a seniorov, bol aj nákup mobilného dopravného ihriska. Projekt bol schválený (NFP = 7000 €, spolufinancovanie 1400 €). Termín realizácie aktivít projektu: 05/2016 - 12/2016. • Rok 2017 - počet aktivít - 21, počet účastníkov aktivít - 930 • Rok 2018 - počet aktivít - 23, počet účastníkov aktivít - 650 • Rok 2019 - počet aktivít - 19, počet účastníkov aktivít - 482
Realizácia prednášok pre cieľovú skupinu minoritnej komunity a marginalizovaných skupín obyvateľstva	MsP	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje: MPSVa	Od 20.11.2017 boli zriadené občianske hliadky (3 ženy + 3 muži), ktorí v spolupráci s príslušníkmi MsP pôsobia preventívne v nasledovných oblastiach (dodržiavanie verejného poriadku, životné prostredie, dodržiavanie čistoty a hygieny na verejných priestranstvách, pôsobenie proti poškodzovaniu majetku). • Rok 2019 - miestne občianske hliadky (8 mužov)
Nákup propagačných materiálov na úseku bezpečnosti cestnej premávky, chodcov, cyklistov, vrátane materiálno - technického zabezpečenia (letáky, reflexné doplnky, logá MsP...)	MsP	5 586,80	0,00	0,00	Finančné zdroje: MV SR, Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2016 - 12/2016 - nákup propagačných materiálov na úseku bezpečnosti CP: reflexné vesty a reflexné pásiky na ruku, spolufinancované MV SR • Rok 2019 - lepoporelo s omaľovánkou (500 ks, 850 €), leták A5- prevencia kriminality (288 €), detské tričko (400 ks, 1 488 €), propagačný kalendár pre rok 2020 (200 ks, 888 €), nákup defibrilátora (AED CR PLUS automatizovaný prístroj) - ZŠ Májové námestie - 2 072,80 €
SPOLU 5.2		6 986,80	0,00	7 000,00		

Programová oblasť		BEZPEČNOSŤ				
Cieľ 5		Zvýšiť ochranu obyvateľov mesta a ich majetku				
Opatrenie 5.3		Zvyšovanie odolnosti územia mesta na zvláštne a mimoriadne udalosti prostredníctvom účinného riadenia rizík				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2015 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Odborné školenie príslušníkov MsP a pracovníkov Úseku krízového riadenia (KR), civilnej obrany (CO) a požiarnej obrany	MsP, KPM - úsek KR, CO, PO	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje: MV SR, OP IZ	• Rok 2016 - účasť zam. krízového riadenia a ochrany pred požiarmi na nasledovných školeniach:
Analýza územia z hľadiska možnosti vzniku mimoriadnej udalosti	KPM - úsek KR, CO, PO, OSR	24 000,00	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	Vypracovanie analýzy je v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov povinnosťou Okresného úradu, odboru krízového riadenia. Mesto Prešov spracovalo dokument: "Akčný plán pre udržateľnú energiu a zmenu klímy mesta Prešov (SECAP)". Definuje zraniteľnosť územia mesta primárne vo vzťahu k otepľovaniu (prehrievanie územia) a záplavám. Zároveň definuje návrh opatrení na predchádzanie nepriaznivým dopadom zmeny klímy.
Evakuačný plán - aktualizácia	KPM - úsek KR, CO, PO	0,00	0,00	0,00		Evakuačný plán tvorí súčasť Plánu ochrany obyvateľstva mesta Prešov.
Plán ukrytia obyvateľov mesta Prešov, MAPA CO krytov	KPM - úsek KR, CO, PO	0,00	0,00	0,00		Plán ukrytia obyvateľov mesta Prešov - tvorí súčasť Plánu ochrany obyvateľstva mesta Prešov
Plán ochrany obyvateľstva mesta Prešov	KPM - úsek KR, CO, PO	0,00	0,00	0,00		• Rok 2016 - získanie odbornej spôsobilosti (zamestnanec na úseku krízového riadenia a ochrany pred požiarmi Mgr. Peter Kulan), zber potrebných podkladov a informácií. Vzhľadom na charakter posledných mimoriadnych situácií a mimoriadnych udalostí sa dokument finalizuje v spolupráci s Okresným úradom Prešov, Odborom krízového riadenia.
Riešenie problematiky drobných vodných tokov (správcovstvo - záplavové územia, pripravenosť na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy...)	OHAM(OÚR,AaV), OKS (OŽPaDI),KPM, OSR (ORP)	0,00	0,00	0,00		• Rok 2017 - Spracovávanie tech. štúdie protipovodňových opatrení na Šidlovskom a Malkovskom potoku (OHAM). V rámci navrhovaných opatrení vyplývajúcich z technickej štúdie boli realizované opatrenia ako sú vodozádržné zariadenia, poldre spol. TSMP a.s. a NDS a.s. Správu drobných vodných tokov od 01.01.2020 v zmysle vodného zákona vykonáva SVP š.p. Košice. Odborne spôsobilý zamestnanec rieši podľa potreby záchranné práce v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
SPOLU 5.3		24 000,00	0,00	0,00		
SPOLU 5.1 - 5.3		63 892,80	0,00	85 900,00		


BEZPEČNOSŤ - Vyhodnotenie plnenia PRM Prešov v období rokov 2016 - 2020

Programová oblasť	BEZPEČNOSŤ				
Cieľ 5	Zvýšiť ochranu obyvateľov mesta a ich majetku	Rámcový počet aktivít/projektov	splnené	priebežné plnenie	nesplnené
Opatrenie 5.1	Zefektívnenie a zvýšenie účinnosti výkonu bezpečnostných zložiek v meste	6	5	0	1
Opatrenie 5.2	Zapojenie verejnosti do ochrany života, zdravia a majetku v meste (chrániť seba a byť vnímavý k ochrane ostatných)	4	4	0	0
Opatrenie 5.3	Zvyšovanie odolnosti územia mesta na zvláštne a mimoriadne udalosti prostredníctvom účinného riadenia rizík	6	4	2	0
SPOLU		16	13	2	1

Programová oblasť: BEZPEČNOSŤ
(prehľad plnenia opatrení PRM Prešov 2016 - 2018)



BEZPEČNOSŤ
plnenie opatrení - v %



5. Programová oblasť - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Programová oblasť		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				
Cieľ 6		Skvalitniť a rozšíriť systém sociálnych služieb a sociálnej pomoci				
Opatrenie 6.1		Skvalitnenie poskytovania existujúcich opatrovateľských, terénnych, ambulantných sociálnych služieb a zavedenie nových				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06. 2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Zriadenie Denného stacionára v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov (nová soc. služba v existujúcich priestoroch sociálnych zariadení)	OSS (OSO)	127 098,39	0,00	169 309,92	Finančné zdroje - OP IZ (NP POS)	• Rok 2016 - Denný stacionár ZpS Náruč - kapacita 15 miest (DS) • Rok 2017 - zriadené boli 2 DS: 1) DS, Sabinovská č. 34, Prešov - kapacita 18 miest 2) DS, NS Opál, Zemplínska 9, Prešov - kapacita 30 miest, z dôvodu zmeny zákona sa kapacita upravila od 01.01.2019 na 24 miest • Rok 2018 - zriadené boli 2 DS 1) DS Slanská 25, N. Šebastová, kapacita 12 miest 2) DS Nám. Kráľovej pokoja, kapacita 12 miest • Rok 2019 - nebol zriadený žiadny denný stacionár (DS) - mesto na prevádzku 4 neverejným poskytovateľom poskytlo finančný príspevok vo výške 43 198 € • Rok 2020 - nebol zriadený žiadny denný stacionár (DS) - mesto na prevádzku 3 neverejným poskytovateľom poskytlo finančný príspevok vo výške 26 285 €
Zriadenie Zariadenia opatrovateľskej služby (v zariadení ZpS Cemjata Harmónia)	OSS (OSO)	134 157,69	0,00	0,00		Zariadenie opatrovateľskej služby v ZpS Cemjata nebolo zriadené, mesto zvažuje zriadenie ZoS v budove bývalej MŠ Bernolákova 17 (PD z roku 2013, Spracovaná štúdia a projektový zámer v súlade s výzvou pre IROP). Bol podaný PZ v rámci IROP - pozitívna hodnotiaca správa - ŽoNFP nebola spracovaná, nevýhodné podmienky pre Prešov (kapacita ZoS). Mesto poskytuje neverejným poskytovateľom sociálnych služieb (NPSS) príspevok na prevádzku zariadenia opatrovateľskej služby finančný príspevok v roku 2018 3 NPSS v celkovej výške 41 732,30 €, v r. 2019 pre 3 NPSS v celkovej výške 46 948,89 € a r. 2020 pre 5 NPSS v celkovej výške 45 476,50 €
Koordinácia terénnej a komunitnej práce (vytvorenie pracovnej pozície koordinátora - interný zamestnanec)	OSS (OSO)	0,00	0,00	0,00	OP IZ	OSS (OSO) nemá vytvorenú pracovnú pozíciu koordinátor TSP a KP v rámci kmeňových zamestnancov odboru - tieto činnosti sú zabezpečované v rámci NP TSP I a NP Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni.

Zabezpečenie kontinuity výkonu terénnej sociálnej práce (zapojenie mesta do Národného projektu terénnej sociálnej práce/4 pracovníci)	OSS (OSO)	6 257,05	194 060,02	0,00	Finančné zdroje - OP LZ (NP TSP I, NP TSP II)	• Rok 2016 - Spracovanie a podanie ŽoNFP v rámci NP TSP, OP LZ. Projekt bol schválený, vytvorené boli 4 pracovné pozície 2 x terénny sociálny pracovník (TSP) + 2 x terénny pracovník (TP) na obdobie realizácie od 02/2016 - 06/2019. • Rok 2016 - príspevok v rámci NP TSP na výkon práce: -999,41 EUR - TSP/mesiac, - 704,90 EUR- TP/ mesiac. • Pre rok 2017 - príspevok v rámci NP TSP na výkon práce: -1 028,19 EUR - TSP/mesiac, - 725,86 EUR - TP/ mesiac. • Rok 2017 - navýšený počet TSP o jednu osobu. • Rok 2018 - príspevok v rámci NP TSP na výkon práce: -1 028,19 EUR - TSP/mesiac, - 725,86 EUR - TP/ mesiac. • Rok 2019 do 31.08.2019 - príspevok v rámci NP TSP na výkon práce: -1 028,19 EUR - TSP/mesiac, - 725,86 EUR - TP/ mesiac. • Rok 2020 - príspevok v rámci NP Podpora a zvyšovanie kvality TSP od 21.02.2020: -1220,95 EUR - TP/ mesiac, - 954,63 EUR - TP/ mesiac.
Posilnenie personálnych a odborných kapacít v oblasti poskytovania sociálnych služieb (navýšenie počtu pracovníkov o 1 sociálneho pracovníka, priebežné vzdelávanie pracovníkov)	OSS	1 200,00	268 694,98	0,00	Finančné zdroje - OP LZ	Odbor sociálnych služieb • Rok 2016 - 22 zamestnancov, • Rok 2017 - 20 zamestnancov, • Rok 2018 - 22 zamestnancov, Odbor služieb pre občanov • Rok 2019 - 42 zamestnancov • Rok 2020 - 44 zamestnancov Komunitné centrum a terénna soc. práca • Rok 2016 - 7 zamestnancov, • Rok 2017 - 7 zamestnancov, • Rok 2018 - 8 zamestnancov (nárast počtu) • Rok 2019 - 4 zamestnanci (pokles počtu) • Rok 2020 - 7 zamestnancov Denné stacionáre (nárast) • Rok 2016 - 3 zamestnanci • Rok 2017 - 12 zamestnancov • Rok 2018 - 17 zamestnancov • Rok 2019 - 17 zamestnancov • Rok 2020 - 17 zamestnancov Opatrovateľská služba (nárast) • Rok 2016 - 70 zamestnancov OS • Rok 2017 - 76 zamestnancov OS • Rok 2018 - 81 zamestnancov OS • Rok 2019 - 88 zamestnancov OS (nárast počtu) • Rok 2020 - 84 zamestnancov Projekt: Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov - podanie žiadosti 08/2018, v roku 2019 mesto získalo finančné prostriedky vo výške 38 320,64 € a v roku 2020 k 30.06. vo výške 207 574,34 €

Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby krízovej intervencie (prostredníctvom neverejných poskytovateľov, na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby)	OSS (OSO)	138 889,17	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2016 - uzatvorené zmluvné vzťahy: Bez bariér, n.o. 2 495,22 €, Zmluva č. 201600207; ANIMA, n.o., 2 080,26 €, Zmluva č. 201600394; Trojlístok, n.o., 2 495,22 €, Zmluva č. 201600215; ZZŽ MYMAMY, 2 495,22 €, Zmluva č. 201600236; • Rok 2017 - uzatvorené zmluvné vzťahy: Bez bariér, n.o. 7 501,76 €, Zmluva č. 201700331; Trojlístok, n.o. 7 501,76 €, Zmluva č. 201700319; ZZŽ MYMAMY 2 496,96 €, Zmluva č. 201700325; ANIMA, n.o. 2 496,96 €, Zmluva č. 201700342 • Rok 2018 - uzatvorené zmluvné vzťahy: ANIMA, n.o. - 3 045,13 €, ZZŽ MYMAMY - 3 051,02 €, Trojlístok, n.o. - 7 503,86 €, Bez Bariér, n.o. - 6 396,54 € • Rok 2019 - uzatvorené zmluvné vzťahy: Trojlístok, n.o. 14 427,20 €, Zmluva č. 201900246, MyMamy, o.z. 6 178,55 €, Zmluva č. 201900247, Bez bariér, n.o. 6 394,45 €, Zmluva č. 201900258, ANIMA, n.o. 2 997,20 €, Zmluva č. 201900263, • Rok 2020 - uzatvorené zmluvné vzťahy: ANIMA, n.o. 6 606,00 €, Zmluva č. 202000343, Trojlístok n.o. 18 001,35 €, Zmluva č. 202000344, Prešovská rozvojová agentúra - PRERAG 1 101,00 €, Zmluva č. 202000345, MyMamy, o.z. 6 606,00 €, Zmluva č. 202000346, Bez bariér, n.o. 6 606,00 €, Zmluva č. 202000410
Zapájanie dobrovoľníkov do aktivít v oblasti terénnej sociálnej a komunitnej práce (databáza dobrovoľníkov + monitoring)	OSS (OSO)	0,00	0,00	0,00		V lokalite K Starej tehelni pracujú dobrovoľníci - dobrovoľníci zo zahraničia + dobrovoľníci - študenti (Apoštolská cirkev, Cirkev Ježiša Krista neskorších dní - misionári) - spolupracujú aj so zamestnancami KC, ich činnosť nepodlieha pokynom MsÚ. Dobrovoľníci seniori pracujú a pomáhajú rovesníkom so zdravotnými problémami (návšteva, pomoc so zabezpečením chodu domácnosti) + organizujú pre deti zo ZŠ spoločné aktivity a robia humanitárne zbierky pre rôzne skupiny. OSS nevedie informáciu o počte dobrovoľníkov. • Rok 2020 - v období mimoriadnej situácie dobrovoľníci šili a bezplatne darovali rúška pre obyvateľov lokality.

Deň sociálneho poradenstva (pravidelné odborné stretnutia v denných centrách, zamerané na formy pomoci poskytované prostredníctvom mesta Prešov, ÚPSVaR, právne poradenstvo, dobrovoľnícka báza)	OSS (OSO)	0,00	0,00	0,00		Realizácia odborných stretnutí v KC so zamestnancami ÚPSVaR, poradenstvo vykonávajú terénni pracovníci a zamestnanci OSS v rámci previerok obývanosti nájomných bytov alebo šetrení v domácnostiach. • Rok 2016 - 42 poradenstiev • Rok 2017 - 53 poradenstiev • Rok 2018 - 82 poradenstiev • Rok 2019 - 116 poradenstiev • Rok 2020 - 26 poradenstiev Ide o skupinové formy poradenstva v rámci poskytovania sociálnej služby v denných stacionároch.
Zriadenie chránenej dielne (v existujúcich zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta)	OSS (OSO)	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje: OP ĽZ Príspevok na zriadenie chrán. dielne/alebo chrán. pracoviska - § 56	V ZpS Náruč je zriadené chránené pracovisko pre maséra - od 05.01.2007; chránené pracovisko pre informátora zriadené od 22.07.2011 . OSS nezriadil v sledovanom období chránené pracovisko ani chránenú dielňu.
SPOLU 6.1		407 602,30	462 755,00	169 309,92		

Programová oblasť		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				
Cieľ 6		Skvalitniť a rozšíriť systém sociálnych služieb a sociálnej pomoci				
Opatrenie 6.2		Humanizácia existujúcich pobytových sociálnych služieb				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
ZpS Cemjata - dokončenie zateplenia objektu	OSR/OIČ (ORP/OÚR,AaV)	47 507,82	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2016 - prebehla realizácia zateplenia objektu, finančné náklady = 30 607,82 € • Rok 2020 - zazmluvnené spracovanie PD na odstránenie existujúcej budovy a vybudovanie novostavby s funkčným využitím pre zariadenie sociálnych služieb pre seniorov, fin. náklady na PD - 16 900 €
ZpS Cemjata - Čistička odpadových vôd	OSR (ORP), ZpS	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - Environmentálny fond	• Rok 2015 - podaná žiadosť "Rekonštrukcia ČOV v ZpS - Harmónia" v rámci Env. Fondu v celkovej sume 280 312 €, žiadosť nebola schválená.
Nízkoprahové sociálne služby pre ľudí bez domova (podpora neverejných poskytovateľov z úrovne mesta Prešov, na základe zmluvy o poskytnutí fin. príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby)	OSS (OSO), GKDCH	289 647,94	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	Zazmluvnené subjekty po rokoch: • Rok 2016 - 3 subjekty (GKCH, OZ Tobiáš, OZ Návrat), celková suma poskytnutého fin. príspevku: 42 573,38 € • Rok 2017 - 3 subjekty (GKCH, OZ Tobiáš, OZ Návrat), celková suma poskytnutého fin. príspevku: 45 132,16 € • Rok 2018 - 3 subjekty (GKCH, OZ Tobiáš, OZ Návrat), celková suma poskytnutého fin. príspevku: 54 572,04 € • Rok 2019 - 3 subjekty (GKCH - 48 301,12 €, OZ Tobiáš - 7 335,30 €, OZ Návrat - 11 736,48 €), celková suma poskytnutého fin. príspevku 67 372,90 €, • Rok 2020 - 3 subjekty (OZ Návrat - 14 475,06 €, OZ Tobiáš - 7 699,50 €, GKCH - 57 822,90 €), celková suma poskytnutého fin. príspevku 79 997,46 €
SPOLU 6.2		337 155,76	0,00	0,00		

Programová oblasť		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				
Cieľ 6		Skvalitniť a rozšíriť systém sociálnych služieb a sociálnej pomoci				
Opatrenie 6.3		Prevenia sociálneho vylúčenia a zintenzívnenie komunitných činností				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Prevádzkovanie a systematická činnosť Komunitného centra (Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu - K Starej tehelni 1, Prešov)	OSS (OSO)	52 554,70	133 977,87	0,00	Finančné zdroje - OP IZ (NP KC)	• Rok 2016 - Spracovanie a podanie ŽoNFP v rámci NP PVSSKIKÚ, OP IZ. Projekt bol schválený, vytvorené boli 3 pracovné pozície. Obdobie realizácie projektu od 04/2016 - 06/2019. Realizácia projektu: 4/2016 - 6/2019 - NP Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni - Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí, Za výkon práce pre rok 2020 (CCP): - 1 330,72 EUR pre Odborného garanta KC za mesiac, - 1 154,80 EUR pre Odborného pracovníka KC za mesiac, - 949,81 EUR pre Pracovníka KC za mesiac. - Transfer na pokrytie ostatných výdavkov: - 5,5% za mesiac z reálne vynaloženej a oprávnenej CCP za jednotlivých podporených zamestnancov, realizácia 06/2020 - 08/2022, dátum podania žiadosti 12/2019, z rozpočtu mesta boli vynaložené finančné prostriedky na prevádzku v roku 2019 vo výške 9 610 € a k 30.06.2020 vo výške 2 600 €, zároveň z rozpočtu mesta boli vynaložené finančné prostriedky na mzdy a odvody pre 2 zamestnancov KC na rok 2019 vo výške 25 055 € a k 30.06.2020 vo výške 15 289,70 €.
Výstavba nového nízkoprahového komunitného centra (poskytovanie sociálnych služieb na komunitnej báze, vrátane krízovej pomoci a dočasného núdzového bývania)	OSS (OSO)	69 839,31	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2017 - 2018 prebiehala rekonštrukcia pivničných priestorov časti bytového domu na Starej tehelni na komunitné centrum (KC). Stavba bola ukončená 30.04.2018. Zrealizované bolo KC s dispozíciou - hlavná miestnosť pre individuálne aktivity a miestnosť pre skupinové aktivity. K týmto priestorom sú zrealizované doplnkové priestory hygieny - WC, sprcha, ekonomat. Zo vstupnej časti je zrealizovaný prístup do kancelárie pre pracovníkov KC + kuchynský kút, ktorý slúži pre potreby výučby (nie na pravidelné stravovanie). - Celkové finančné náklady: 62 691,40 € + NN el. prípojka vo výške 7 147,91 €.

Denné centrum Družba - budovanie a rozvoj zázemia komunitných a ambulantných sociálnych služieb (Príprava PD + rekonštrukcia)	OSS (OSO), OSR (ORP)	0,00	0,00	51 312,00	Finančné zdroje: MPSVaR SR	• Rok 2016 - príprava PD na komplexnú rekonštrukciu budovy (okná, fasáda, strecha). • Rok 2017 - proces stavebného konania a proces verejného obstarávania na zhotoviteľa diela. • Rok 2018 - realizácia stavby, ukončenie rekonštrukcie 7/2019. OSS zriadilo k 01.01.2019 v priestoroch už existujúceho denného centra novú sociálnu službu - Denný stacionár. Odbor služieb pre občanov prevádzkuje denný stacionár, denné centrum a jedáleň z prostriedkov rozpočtu mesta a príspevku MPSVaR SR, príspevok MPSVaR SR bol v roku 2019 vo výške 20 736 € a na rok 2020 je priznaný príspevok vo výške 30 576 €.
Denné centrum Sabinovská - budovanie a rozvoj zázemia komunitných a ambulantných sociálnych služieb (Príprava PD + rekonštrukcia)	OSS (OSO), OSR (ORP)	46 247,00	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2018 - v gescii OSS spracovaná projektová dokumentácia s názvom: Objekt sadových úprav v dennom stacionári ul. Sabinovská 34, fin. náklady = 800 €. PD bola odstúpená na OSR/OIČ, ktorý procesoval povoľovacie procesy - dňa 23.07.2018 bolo vydané stavebné povolenie. Ide o realizáciu sadových úprav v exteriéri, výstavbu altánku, sadové úpravy a bezbariérový prístup. Projekt zatiaľ nebol zrealizovaný. • Rok 2019 - OSO vynaložilo na opravu a údržbu priestorov finančné prostriedky vo výške 43 247 € na výmenu okien, úpravu interiéru a zvýšenia kvality prostredia pri poskytovaní sociálnej služby odkázaným občanom • Rok 2020 - OSO, obnova zariadenia 2 200 €
Denné centrum Jiráskova - budovanie a rozvoj zázemia komunitných a ambulantných sociálnych služieb (Príprava PD + rekonštrukcia)	OSS (OSO), OSR (ORP)	44 636,23	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	Budova Denného centra na Jiráskovej ul. je v zlom stavebno-technickom stave (výstup odborného posúdenia z roku 2017). Mesto Prešov investovalo na revitalizáciu zariadenia 12 236,23 € a bolo zriadené Denné centrum Jiráskova. V roku 2019 OSO investovalo finančné prostriedky na opravu a údržbu denného centra za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby a splnenia min. podmienok bezbariérovosti v celkovej výške 14 200 € a v roku 2020 vo výške 18 200 €
SPOLU 6.3		213 277,24	133 977,87	51 312,00		

Programová oblasť		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				
Cieľ 6		Skvalitniť a rozšíriť systém sociálnych služieb a sociálnej pomoci				
Opatrenie 6.4		Bezbariérové mesto Prešov				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 -06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Bezbariérový Prešov - Monitoring existujúcich bariér v meste	OSS (OSO)	0,00	0,00	0,00		OSS pri MsÚ v Prešove uskutočnil monitoring existujúcich bariér v zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Eliminácia bariér v Denných centrách (súčasť rekonštrukcií v rámci opatrenia 6.3 - DC Sabinovská, DC Jiráskova, DC Družba)	OSS (OSO)/OSR (ORP)	15 236,88	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	DC Sabinovská - v roku 2017 - bezbariérový prístup, stoličkový výťah + montáž, celkové finančné náklady 9 756,24€. V roku 2018 bol v gescii OSS spracovaná PD s názvom: Objekt sadových úprav v dennom stacionári ul. Sabinovská 34, fin. náklady = 800 €. PD bola odstúpená na OSR/OIČ - dňa 23.07.2018 bolo vydané stavebné povolenie. Súčasťou projektu je aj realizácia rampy pre imobilných klientov. Projekt zatiaľ nebol zrealizovaný. DC Družba - v roku 2017 eliminácia bariérovosti, celkové fin. náklady - 4 680,64 €. Zároveň je DC súčasťou budovy, ktorá prechádza od r. 2018 komplexnou rekonštrukciou. DC Jiráskova - budova je v zlom stavebno-technickom stave (na základe dôkladného posúdenia v roku 2017). OSS zabezpečil v rámci údržby budovy úpravy (zväčšenie priestoru na stretávanie - spoločenská miestnosť, realizácia bezbariérového WC). V roku 2019 upravil priestory DC - jedáleň, spoločenskú miestnosť, rozšíril a využil na prevádzku DC priestor garáže, odstránil schody v interiéri zariadenia.
Postupná eliminácia bariér v meste (údržba a investičné akcie - komunikácie, chodníky...)	OSS (OSO)/OSR(ORP)/ODa ŽP (OŽPaDI)/OPČ (KPr)	98 833,52	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	Investičné akcie a projekty vo vzťahu ku konkrétnym výzvam, obsahujú prvky zamerané na elimináciu bariér a dostupnosť aj pre osoby so znervýhodnením (chodníky - vodiace lišty na prechodoch, vrátane prechodov cez cestu, zvuková signalizácia na prechodoch pre chodcov, prestupné uzly a pod.). Mesto Prešov sa v roku 2018 prihlásilo do IX. etapy súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér pre rok 2016 - 2018 s 5 projektom - Správna rada súťaže SBB udelila najvyššie ocenenie „Plaketu Slovensko bez bariér“ mestu Prešov za projekt cyklochodníka na ulici Bajkalská. • Rok 2019 - bezbariérový prístup pre tel. postihnutých na ul. Karpatskej- zrealizované dve rampy a úprava chodníka pred vstupom do BD, náklady: 5 982,52 €, ukončené 01.04.2020, v rámci modernizácie a rekonštrukcie prestupného uzla - zlepšenie podmienok a prístupnosti VOD pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou. • Rok 2020 - v rámci údržby opravené bezbariérové prístupy: ul. Zemplínska- 37 076 €, Nám. mládeže- vstup do parku- 2 178 €, ul. 17. novembra- 37 964 €, Švábska č. 51- 4 409 €, Važecká č. 2- 4- 11 224 €.
SPOLU 6.4		114 070,40	0,00	0,00		



Programová oblasť		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				
Cieľ 6		Skvalitniť a rozšíriť systém sociálnych služieb a sociálnej pomoci				
Opatrenie 6.5		Vytváranie podmienok mladým rodinám pre ich zotrvanie a kvalitnejší život v meste				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Stratégia bývania v meste Prešov (aktualizácia na obdobie 5 - 10 rokov, zodpovedajúca miestnym podmienkam)	OSMM(OFaMM), OSS (OSO), OHAM(OÚR,AaV)	0,00	0,00	0,00		OSS disponuje platnou koncepciou politiky sociálneho bývania v meste Prešov. Táto koncepcia sa bude aktualizovať v spolupráci odborných útvarov OSS, OHAM a OSMM a výstupom bude Stratégia sociálneho bývania v meste Prešov, do ktorej budú zapracované formy podpory mesta Prešov pri výstavbe bytov pre mladé rodiny a sociálnych mestských bytov. Predpoklad aktualizácie 10/2017 - 6/2018 (aktualizácia nebola zrealizovaná) OSS prerokoval na komisii potrebu realizácie prestupného bývania za podmienky zabezpečenia najnižšieho stupňa bývania. Komisia vzala za svoje iniciovať na MsZ vyčlenenie FP a najmä lokality, kde prístrešia budú vybudované. OSS v novele VZN o bytoch upravuje iba lokality, v ktorých prideluje byty. Kúpou nájomných bytov v r. 2018 bolo prijaté VZN č.3/2018, ktoré bolo nahradené VZN č. 11/2019 o pridelovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov, a ktoré nadobudlo účinnosť 01.08.2019.
Výstavba nájomných bytov (štartovacie byty pre mladé rodiny, pre osamelých rodičov...)	OSMM(OFaMM), OSS (OSO), OHAM(OÚR,AaV), OSR (ORP)	3 663 920,28	0,00	0,00	Finančné zdroje - ŠFRB, MDAV SR, rozpočet mesta Prešov	• Rok 2016 - bolo uskutočnených niekoľko prac. stretnutí a rozhovorov s potenciálnymi investormi - p. Čech (byty na Bajkalskej - cca 60 bytov) a GMT (byty na A.Prídavku - 84 - 92 bytov). • Rok 2017 - príprava podkladov na kúpu nájomných bytov na ul. A. Prídavku 84 - 92 • Rok 2018 - 6/2018 poskytnutie úveru za účelom obstarania nájomných bytov kúpou zo ŠFRB vo výške 2 195 930,00 € 7/2018 - Poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie vo výške 1 182 420 € na kúpu 68 nájomných bytov bežného štandardu - názov stavby: Polyfunkčný dom CRESCO - za b.j., súp. č. 14831. - V roku 2018 bola zahájená aj stavba s názvom: Bytový dom na ulici Slanská č. 6 - obnova objektu. Stavba bola ukončená 6/2019, rekonštrukciou vznikli 4 bytové jednotky. Celkové finančné náklady na stavbu: 285 570,28 €
SPOLU 6.5		3 663 920,28	0,00	0,00		

Programová oblasť		SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				
Cieľ 6		Skvalitniť a rozšíriť systém sociálnych služieb a sociálnej pomoci				
Opatrenie 6.6		Budovanie sociálneho povedomia a zefektívnenie spolupráce verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Komunitný plán soc. služieb a rozvoja komunít mesta Prešov - aktualizácia	OSS (OSO)	8 271,40	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	Rok 2017 - proces spracovávaní - Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025 (KPSS), dokument bol schválený na rokovaní MsZ mesta Prešov, uznesením č. 935/2018. Dňa 27.05.2020 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov vzalo uznesením č. 309/2020 vyhodnotenie akčného plánu za rok 2019 na vedomie, prerokovaní materiálu v zložkách mesta predchádzalo verejné stretnutie všetkých zástupcov, ktorí sa zúčastnili na jeho zostavovaní, poslancov a občanov mesta.
Projekt Starší mladým a naopak	OSS (OSO)	0,00	0,00	0,00		• Rok 2016 - realizovaných 22 akcií, zapojené 4 DC a 4 ZŠ. • Rok 2017 - realizovaných 14 akcií, zapojené 2 DC, 2 DS a 4 ZŠ. • Rok 2018 - 56 akcií, Zapojené DC Jiráskova, DS Sabinovská č. 34, DS Slanská, DS Nižná Šebastová, DS Námestie Kráľovnej Pokoja, DS NS Opál a ZŠ Kúpeľná, ZŠ Májové námestie, ZŠ Važecká, ZŠ Prostějovská, ZŠ Ľubotice, ZŠ Šrobárova, MŠ Haburská • Rok 2019 - 37 akcií, zapojené DC Jiráskova, DS Sabinovská č. 34, DS Slanská, DS Nižná Šebastová, DS Námestie Kráľovnej Pokoja, DS NS Opál a ZŠ Kúpeľná, ZŠ Májové námestie, ZŠ Važecká, ZŠ Prostějovská, ZŠ Ľubotice, ZŠ Šrobárova, MŠ Haburská, projekt zapojený do súťaže Tecso : Vy rozhodujete, my pomáhame", kde Mesto Prešov získalo druhú cenu a vyhralo finančnú hotovosť na realizáciu akcie. • Rok 2020 - 3 akcie, zapojené DS Sabinovská č. 34, DS NS Opál a ZŠ Kúpeľná, ZŠ Májové námestie

Stretnutia verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb (Pracovné workshopy, spolupráca, sieťovanie...)	OSS (OSO)	0,00	0,00	0,00	ZpS Náruč /web: www.zpsnaruc.sk/; Zariadenie spolupracuje so zariadeniami soc. služieb v rámci vých. Slovenska (Cemjata, Poprad, Vranov n. Topľou, Stropkov, Bardejov, Nálepko, Spišská Nová Ves, Kežmarok), pracovné stretnutia riaditeľov a odborných zamestnancov v záujme výmeny skúseností a názorov na aplikácie aktuálnych zákonov a predpisov, ktoré súvisia s prevádzkou v zariadení. Poskytovanie soc. služby propaguje aj organizovaním športových akcií napr. Turnaj v minigolfe seniorov, kultúrno - spoločenských akcií, napr. Deň otvorených dverí, Náruč plná remesiel, petanque liga (prebieha celý rok) medzi spomínanými zariadeniami a pod. OSS zorganizoval z dôvodu prípravy KPSS, ale aj z dôvodu potreby vzájomnej spolupráce NPSS a mesta Prešov celkom 25 stretnutí. OSS z dôvodu prehĺbenia spolupráce s poskytovateľmi služieb a mimovládny organizáciami, ktoré vykonávajú činnosť pre občanov mesta organizuje pracovné stretnutia za účelom prerokovania podmienok a spôsobu vyúčtovania finančnej podpory zo strany mesta, zároveň ich prizýva na pracovné stretnutia vo veci prerokovania, vyhodnotenia a návrhu prípravy nových strategických dokumentov zameraných na podporu sociálnych služieb a sociálnej pomoci občanom mesta.
Spoločná propagáciu poskytovania sociálnych služieb - webová stránka mesta	OSS (OSO)	0,00	0,00	0,00	Informácie pre občanov mesta Prešov o poskytovaných sociálnych službách a formách sociálnej pomoci sú dostupné na webovej stránke mesta, jednou z foriem propagácie je organizovanie rôznych podujatí a akcií (akcie pre seniorov, rodiny s deťmi). OSS v spolupráci s tlačovým odd. zverejňuje články a fotodokumentáciu na webovej stránke mesta, sociálnych sieťach - facebookovom profile mesta Prešov a denných stacionárov (min. 4 články za týždeň).
Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta za účelom podpory aktivít v sociálnej oblasti v zmysle platného VZN	OSS (OSO)	131 340,88	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov • Rok 2015 - VZN č.13/2013, dotácia poskytnutá 33 organizáciám, finančná náročnosť: 26 229,88 € • Rok 2016 - VZN č.17/2015, dotácia poskytnutá 28 organizáciám, finančná náročnosť: 14 160 € • Rok 2017 - VZN č.17/2015, dotácia poskytnutá 34 organizáciám, finančná náročnosť: 29 286 € • Rok 2018 - 37 organizáciám podľa VZN č. 17/2015, finančná náročnosť: 30 083 € • Rok 2019 - VZN č. 17/2015, dotácia poskytnutá 41 organizáciám, finančná náročnosť: 31 512 €, • Rok 2020 - VZN č. 17/2015, predložených 30 žiadostí o poskytnutie dotácie v sociálnej oblasti.
SPOLU 6.6		139 612,28	0,00	0,00	
SPOLU 6.1 - 6.6		4 875 638,26	596 732,87	220 621,92	

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ - Vyhodnotenie plnenia PRM Prešov v období rokov 2016 - 2020

Programová oblasť	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				
Cieľ 6	Skvalitniť a rozšíriť systém sociálnych služieb a sociálnej pomoci	Rámcový počet aktivít/projektov	splnené	priebežné plnenie	nesplnené
Opatrenie 6.1	Skvalitnenie poskytovania existujúcich opatrovateľských, terénnych, ambulantných soc. služieb a zavedenie nových	9	8	1	0
Opatrenie 6.2	Humanizácia existujúcich pobytových sociálnych služieb	3	2	0	1
Opatrenie 6.3	Prevenencia sociálneho vylúčenia a zintenzívnenie komunitných činností	5	4	1	0
Opatrenie 6.4	Bezbariérové mesto Prešov	3	2	1	0
Opatrenie 6.5	Vytváranie podmienok mladým rodinám pre ich zotrvanie a kvalitnejší život v meste	2	1	0	1
Opatrenie 6.6	Budovanie sociálneho povedomia a zefektívnenie spolupráce verejných a neverejných poskytovateľov soc. služieb	5	4	1	0
SPOLU		27	21	4	2



6. Programová oblasť - VÝCHOVA A VZDELÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽE

Programová oblasť		VÝCHOVA A VZDELÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽE				
Cieľ 7		Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materských školách				
Opatrenie 7.1		Zlepšenie stavebno - technického stavu budov materských škôl, revitalizácia areálov a modernizácia vybavenia v materských školách				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2015 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Priebežná eliminácia havarijného stavu objektov MŠ ☐	OŠKaCR, OSR/OIV (ORP/OÚR,AaV)	381 307,22	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov / EIB	• Rok 2016 1) MŠ Bernolákova - kopilitová stena - havarijný stav - 12 505,99 € 2) ZŠ Matice Slovenskej - oprava zatekajúcich striech 2 pavilónov - 14 560 € • Rok 2017 1) MŠ Bajkalská hosp. pavilón - statika a oprava fasády - 5 040 € (PD) 2) ZUŠ J.P. Prostějovská 36 - Odvodnenie, odkanalizovanie a odizolovanie stien v átriu (havarijný stav) - 27 166,68 € 3) MŠ Bajkalská, bazén - strecha (havarijný stav) - 11 961,73 € 4) MŠ Mukačevská - oprava kanalizácie (havarijný stav) - 11 189,99 € 5) ZŠ Čsl. armády - časť Odborárska, strecha nad šatňami a vestibulom (havarijný stav) - 11 568,19 €. • Rok 2018 1) MŠ Volgogradská 48 - statické zabezpečenie - 34 247,09 € • Rok 2019 1) MŠ Bajkalská - hosp. pavilón - statika, oprava fasády- fin. náklady- 238 192,91 €, termín zhotovenia diela 31.08.2020 2) MŠ Čapajevova - oprava ventilov na stúpačkach a v šachtách, 4 374,64 € 3) MŠ Zemplínska- odstránenie havárie uniku vody, 10 500 €

Zlepšovanie stavebno-technického stavu objektov MŠ	OŠKaCR, OSR/OIV (ORP/OÚR,AaV)	1 367 660,65	18 236,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov / EIB • Rok 2016 1) MŠ Kráľovnej pokoja - výmena okien, statika, 29 868,24 € 2) MŠ Mukačevská - oprava strechy a výmena okien, II. etapa - 7 659,12 € 3) MŠ Sabinovská 22/A – II. etapa - výmena okien - 16 901,54 € 4) MŠ Važecká 18 - obnova objektu, III. etapa, len výmena okien - 15 222,19 € 5) MŠ Solivarská 51 - obnova objektu, III., výmena okien - 82 895,38 € 6) MŠ Zemplínska - oprava strechy - 35 205,60 € • Rok 2017 1) MŠ Kráľovnej pokoja - prístrešky, 17 813,04 € 2) MŠ Mukačevská - výmena okien, dverí, 16 296,96 € 3) MŠ Sabinovská - fasáda, PD - 2 480 € 4) MŠ Solivarská 51 - obnova objektu, III. etapa, 17 980,36 € 5) MŠ Zemplínska - oprava strechy, II. etapa, 71 990,71 € 6) MŠ Fraňa Kráľa - zateplenie, PD-2 500 € 7) MŠ Sládkovičova - soc. zariaden., PD - 980 € 8) MŠ Budovateľská 8 - obnova vedľajšieho objektu, 50 532,97 € • Rok 2018 1) MŠ Mukačevská - kanalizácia, 2. etapa, 51 226,27 € 2) MŠ A. Prídavka - zateplenie, soc. zariadenia, spevnené plochy, PD - 4 800 € 3) MŠ F. Kráľa - zateplenie, 132 064,09 € 4) MŠ Sabinovská - fasáda, 179 993,59 € 5) MŠ Sládkovičova - rekonštrukcia objektu, 137 748,52 €, ukončené 31.01.2019 6) MŠ Zemplínska - strecha, 2.et. 71 990,71 € • Rok 2019 1) MŠ Jurkovičova - zvod dažďovej vody zo striech budov, 2 104 € 2) MŠ Mukačevská - oprava brány a bráničiek oplotenia, výmena interiérových dverí v priestoroch tried 38 ks, 24 682,36 € 3) MŠ Solivarská - 2. etapa rekonštrukcie elektroinštalácie poslednej budovy, 30 000 € 4) MŠ Važecká 18 (rozširovanie kapacít) - projekt financovaný v rámci OP KŽP, stavba ukončená, 2/2020 spracovaná záverečná MS, prebieha finančné ukončovanie projektu (EZ: 364 725€, VZ: 18 236 €) • Rok 2020 1) MŠ Budovateľská - dostavba - zrealizovaný proces VO na vypracovanie PD stavby - 15 000 €, pozastavené čerpanie fin. prostriedkov - COVID 19
--	----------------------------------	--------------	-----------	------	---

Zvyšovanie energetickej efektívnosti objektov MŠ (MŠ Volgogradská, MŠ Bernolákova...)	OŠKaCR, OSR/OIV (ORP/OÚR,AaV)	151 728,77	2 882 846,57	3 034 575,34	Finančné zdroje - OP KŽP	• Rok 2016 1) MŠ Volgogradská - spracovanie energetického auditu, ŽoNFP v rámci OP KŽP, projekt schválený 2) MŠ Bernolákova - spracovanie energetického auditu, ŽoNFP v rámci OP KŽP, projekt schválený • Rok 2017 1) MŠ Važecká 18 - spracovanie energetického auditu, ŽoNFP v rámci OP KŽP zaslaná dňa 26.3.2017 2) MŠ Čapajevova 17 - spracovanie energetického auditu, ŽoNFP v rámci OP KŽP zaslaná dňa 26.3.2017 3) MŠ Bratislavská 3 - spracovanie energetického auditu, ŽoNFP v rámci OP KŽP zaslaná dňa 19.6.2017 4) MŠ Bernolákova 19, zahájenie realizácie 10/2017, 878 220 € • Rok 2018 1) MŠ Volgogradská 48 - zníženie energetickej náročnosti objektu, ukončenie realizácie, 349 563,05 € 2) MŠ Važecká 18 - podpis 2 zmlúv o NFP (IROP - rozširovanie kapacít, OP KŽP - zníženie en. náročnosti objektu) 3) MŠ Čapajevova 17 - podpis 2 zmlúv o NFP (IROP - rozširovanie kapacít, OP KŽP - zníženie en. náročnosti objektu) • Rok 2019 - 2020 1) MŠ Bratislavská 3 - zníženie energetickej náročnosti objektu (855297,84), financovaný v rámci OP KŽP, realizácia stavby z EŠIF prebieha - predpoklad ukončenia stavebných prác 12/2020 2) MŠ Čapajevova 17 - zníženie spotreby energie pri prevádzke MŠ, projekt financovaný v rámci OP KŽP, stavba skolaudovaná dňa 03.10.2019, 1/2020 spracovaná záverečná MS, prebieha finančné ukončovanie projektu (330197,63 €), 3) MŠ Važecká 18 - projekt financovaný v rámci OP KŽP, stavba je ukončená a skolaudovaná. 2/2020 spracovaná záverečná MS, prebieha finančné ukončovanie projektu (EU 607 091 €).
---	--------------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------	--

Modernizácia vybavenia materských škôl	OŠKaCR, OSR/OIV (ORP/OÚR,AaV)	0,00	0,00	0,00	• Rok 2016 - vybavenie interaktívnymi tabuľkami v celkovom počte 42 (pre 20 MŠ), počítačové vybavenie - 29 ks (pre 20 MŠ), zakúpenie tlačiarň - 13 ks (20 MŠ), notebooky - 35 ks (20 MŠ) • Rok 2017 - vybavenie interaktívnymi tabuľkami v celkovom počte 2 (pre 2 MŠ), počítačové vybavenie - 5 ks (pre 3 MŠ), zakúpenie tlačiarň - 5 ks (3 MŠ), notebooky - 8 ks (4 MŠ) Vybavenie bolo získané zapojením škôl do projektov DIGI škola, MRK II. a pod. 1) MŠ Važecká 18 - spracovanie a zaslanie ŽoNFP v rámci IROP (rozširovanie kapacít MŠ, vrátane vybavenia a revitalizácia areálu MŠ) 2) MŠ Čapajevova 17 - spracovanie a zaslanie ŽoNFP v rámci IROP (rozširovanie kapacít MŠ, vrátane vybavenia a revitalizácia areálu MŠ). Dňa 13.09.2019 - prebehlo kolaudačné konanie, 03.10.2010 - opakované kolaudačné konanie a nariadenie ústneho konania. Stavba je skolaudovaná, dňa 22.11.2019 nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie. 1/2020 spracovaná záverečná MS. • Rok 2018 - 1) MŠ Bratislavská - 1 ks PC cca 700 € • Rok 2019 - 1) MŠ Bernolákova - zhotovenie kuchynských liniek pri 3. a 6. triede, 4 512 € Poznámka: Finančná náročnosť nie je uvedená, súčasť rozpočtu OŠKaCR
Revitalizácia areálov MŠ	OŠKaCR, OSR/OIV (ORP/OÚR,AaV)	91 074,85	0,00	0,00	Revitalizácia areálov MŠ 1) Certifikované ihriská: 12 (MŠ Bajkalská, Budovateľská, Čsl. armády, Hviezdoslavova, Sabinovská, Jurkovičova, Zemplínska - 1 až 4 v jednom objekte) 2) Dopravné ihriská: 4 (MŠ Bratislavská, Čsl. armády, F. Kráľa, Sládkovičova - svojpomocne s rodičmi, aj zapojením do projektov) 3) MŠ Jurkovičova - oplotenie, 29 999,11 € • Rok 2018 1) MŠ Sabinovská - úprava betónovej plochy, cca 1440 € (vl. zdroje MŠ), 2) certifikované ihriská: 2 (MŠ Zemplínska - iné zdroje/projekt, MŠ Hviezdoslavova - vl. zdroje 1 700 € • Rok 2019 1) chodník a vstup do MŠ Mirka Nešpora - spracovaná PD, náklady 8 926,69 €, stavba ukončená, (zrealizovaný bol priechod pre chodcov, nový chodník z betónovej dlažby a bránička pre peších), ukončené 30.04.2020 2) MŠ Mirka Nešpora - úprava areálu školy, záhrady, 21 480 € 3) MŠ Bajkalská - oprava v areáli školy MŠ, úprava terénu v átriu č. 2 - 10 000 € 4) MŠ Budovateľská - oplotenie, 10 734,22 € 5) MŠ Sabinovská - oprava základného múrika, orez stromov, oprava vstupných brán, 6 794,83 € • Rok 2020 1) dopravné ihrisko na ul. Višňovej - čerpanie fin. prostriedkov pozastavené z dôvodu vyhlásenia mimor. situácie Vládou SR a vzhľadom na závažnosť očakávanej fin. situácie, 2) obnova detského ihriska s hracími prvkami ul. Važecká pri MŠ - čerpanie fin. prostriedkov pozastavené z dôvodu vyhlásenia mimor. situácie Vládou SR a vzhľadom na závažnosť očakávanej fin. situácie.

Modernizácia zariadení šk. stravovania (nákup kompostérov na likvidáciu kuchynského odpadu...)	OŠKaCR, OSR (ORP/OÚR,AaV)	17 528,16	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP KŽP	• Rok 2019 - MŠ Sabinovská - el. panvice - 4 242,96 €, MŠ Čergovská - umývačka riadu - 4 500 €, MŠ Bajkalská - umývačka riadu, plynová panvica - 2 766 €, MŠ Bernolákova - kombinovaný sporák - 6 019,20 €. Výzva na nákup kompostérov na likvidáciu kuchynského odpadu nebola vyhlásená.
Systémové správcovstvo a údržba objektov MŠ	OŠKaCR	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP IZ	Nebola vyhlásená výzva, v rámci ktorej by bolo možné zriadiť strediská údržby MŠ/ZŠ
SPOLU 7.1		2 009 299,65	2 901 082,57	3 034 575,34		

Programová oblasť		VÝCHOVA A VZDELÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽE				
Cieľ 7		Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materských školách				
Opatrenie 7.2		Zavedenie inovácií pre výchovu a vzdelávanie v materských školách				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2015 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Podpora talentu a rozvoja detí v dramatickej a tanečnej oblasti (organizovanie súťaží a prehliadok tvorby detí medzi MŠ ...)	OŠKaCR, PKO	0,00	0,00	0,00	Rôzne zdroje financovania bližšie nešpecifikované	Podpora talentu a rozvoja detí v dramatickej a tanečnej oblasti (organizovanie súťaží a prehliadok tvorby detí medzi MŠ ...) • Rok 2015 - Podujatia: Kľúčik do divadla - 54 zapojených detí, Tanečné kreácie - 137 zapojených detí, CVČ EBONY - 14 zapojených detí. Spolu: 3 podujatia v spolupráci s Mestom Prešov, PF, PaSA, inými MŠ, ZŠ a pod. Celkom 205 zapojených detí. • Rok 2016 - Podujatia: Kľúčik do divadla - 70 účinkujúcich detí, Tanečné kreácie - 101 účinkujúcich detí, CVČ EBONY - 15 účinkujúcich detí. Spolu: 3 podujatia v spolupráci s Mestom Prešov, PF, PaSA, inými MŠ, ZŠ a pod. Celkom 186 zapojených detí. • Rok 2017 - Podujatia: Kľúčik do divadla - 64 zapojených detí, Tanečné kreácie - 98 zapojených detí, CVČ EBONY - 15 účinkujúcich detí. Spolu: 3 podujatia v spolupráci s Mestom Prešov, PF, PaSA, inými MŠ, ZŠ a pod. Celkom 177 zapojených detí • Rok 2018 - Podujatia: Kľúčik do divadla - 60 zapojených detí, Detské tanečné kreácie - 90 zapojených detí, CVČ EBONY - 20 účinkujúcich detí • Rok 2019 - Podujatia: Detská športová olympiáda - 80 zapojených detí, Olympiáda v plávaní - 40 zapojených detí, Mám básničku na jazyčku - 30 zapojených detí, Kľúčik do divadla - 72 zapojených detí, Detské tanečné kreácie - 118 zapojených detí, Kriedová rozprávka - 34 zapojených detí, Voňavá pesnička - 37 zapojených detí. Spolu: 7 podujatí v spolupráci s Mestom Prešov, PF, PaSA, inými MŠ, ZŠ a pod. Celkom: 411 zapojených detí

Zavádzanie inovatívnych foriem vzdelávania (rozvíjanie nadania detí v oblasti estetickej, intelektuálnej, športovej, jazykovej...)	OŠKaCR	0,00	0,00	0,00	Rôzne zdroje financovania - bližšie nešpecifikované	• Rok 2015 - Podujatia: Kriedová rozprávka, Mám básničku na jazyčku, Voňavá pesnička, Olympiáda v plávaní, Logikomania, Tangramiáda, Jurmak na Jurkovičke, Detská športová olympiáda, Šarkaniáda, Záhradná galéria, Čaro jesene, Fantázie z plodov jesene. Spolu: 12 podujatí v spolupráci s Mestom Prešov, PF, PaSA, inými MŠ, ZŠ a i. Celkom 561 zapojených detí • Rok 2016 - Podujatia: Kriedová rozprávka, Mám básničku na jazyčku, Voňavá pesnička, Olympiáda v plávaní, Tangramiáda, Jurmak na Jurkovičke, Detská športová olympiáda, Šarkaniáda, Záhradná galéria, Čaro jesene, Eurorozprávky, Fantázie z plodov jesene. Spolu: 12 podujatí v spolupráci s Mestom Prešov, PF, PaSA, inými MŠ, ZŠ a i. Celkom 586 zapojených detí. • Rok 2017 - Podujatia: Kriedová rozprávka, Mám básničku na jazyčku, Voňavá pesnička, Olympiáda v plávaní, Tangramiáda, Jurmak na Jurkovičke, Detská športová olympiáda, Škôlka skáče škôlku, Šarkaniáda, Záhradná galéria, Čaro jesene, Eurorozprávky, Fantázie z plodov, Deň výživy. Spolu: 14 podujatí v spolupráci s Mestom Prešov, PF, PaSA, inými MŠ, ZŠ a i. Celkom 782 zapojených detí. • Rok 2018 - Podujatia: Kriedová rozprávka, Mám básničku na jazyčku, Voňavá pesnička, Olympiáda v plávaní, Tangramiáda, Jurmak na Jurkovičke, Detská športová olympiáda, Škôlka skáče škôlku, Šarkaniáda, Záhradná galéria, Countrabal, Čaro jesene, Fantázie z plodov, Deň výživy. Spolu: 14 podujatí v spolupráci s Mestom Prešov, PF, PaSA, inými MŠ, ZŠ a i. • Rok 2019 - Rozprávočka moja naj - zápis do Guinnessovej knihy rekordov, Deň mlieka, Mám básničku na jazyčku, Hviezdy Prešova, Moyzesov slávik, Kriedová rozprávka, výtvarná súťaž Rodina-mesto-ornament, vedomostná súťaž JASPO 2019, Mestská škôlkarská šarkaniáda, Svetový deň výživy, Talenty 2019, Kriedová rozprávka, Detská športová olympiáda, Šarkaniáda Spolu: 14 podujatí v spolupráci s Mestom Prešov, PF, PaSA, inými MŠ, ZŠ a i.
Spolupráca s profesijnými organizáciami (OMEP, Spoločnosť pre predškolskú výchovu)	OŠKaCR	0,00	0,00	0,00	Rôzne zdroje financovania - bližšie nešpecifikované	1) Učiteľky MŠ sa zúčastňujú ako členky aj nečlenky OMEP, SPV konferencií na celoštátnej úrovni, metodických dní v rámci mesta Prešov, iných miest, pracovných stretnutí, workshopov s praktickými ukážkami, vernisáží a seminárov, napr. k projektu Eurorozprávky 2) V rámci celoslovenskej SPV je v Prešove od roku 2014 pobočka pre učiteľky MŠ z Prešova a okolia. V roku 2015 bolo v pobočke 65 členov, v 2016 bolo v pobočke 65 členov, v 2017 bol nárast na 72 členov, v roku 2018 počet členov bez zmeny (72), v roku 2019 nárast na 81 členov.
Koncepcia predškolskej výchovy s nadväznosťou na prípravu detí na vstup do základnej školy	OŠKaCR	0,00	0,00	0,00	Rôzne zdroje financovania - bližšie nešpecifikované	Aktualizácia Koncepcie predškolskej výchovy z rokov 2011-2015 s nadväznosťou na prípravu detí na vstup do ZŠ pre obdobie rokov 2018-2022 (predpoklad 1/2018 - 12/2018), aktivity na príprave koncepcie v roku 2018 ani v roku 2019 neboli zahájené.
Realizácia preventívnych aktivít v MŠ (napr. prevencia v oblasti dopravnej výchovy - detské ihriská...)	OŠKaCR	0,00	0,00	0,00	Rôzne zdroje financovania - bližšie nešpecifikované	• Rok 2015 - Podujatie: Dopraváčik - 27 detí • Rok 2016 - Podujatia: Dopraváčik - 276 detí, Na ceste bezpečne - 35 detí • Rok 2017 - Podujatia: Dopraváčik - 260 detí, Na ceste bezpečne - 137 detí, Bezpečne s mestskou políciou - 80 detí, Meskáčik - 370 detí • Rok 2018 - Podujatie Dopraváčik - cca 230 detí • Rok 2019 - Podujatie Dopraváčik - cca 245 detí

Zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov, vrátane systémového vzdelávania	OŠKaCR	0,00	0,00	0,00	Rôzne zdroje financovania bližšie nešpecifikované	• kreditový systém - absolvovanie akreditovaných vzdelávacích programov pre učiteľky MŠ podľa ponuky MPC a iných vzdelávacích ustanovizní • kreditové školenia učiteliek v Centre excelentnosti v MŠ Važecká • bezkreditové semináre a vzdelávania • metodické dni pre učiteľov organizované OŠKaCR Celkový počet pedagogických pracovníkov, počet učiteliek, ktoré absolvovali uvedené druhy vzdelávania - 211.
Systémové vzdelávanie zamestnancov - ZŠS	OŠKaCR	0,00	0,00	0,00	Rôzne zdroje financovania bližšie nešpecifikované	• Rok 2016 - 60 osôb preškolených v problematike školského stravovania • Rok 2017 - 120 osôb preškolených v problematike školského stravovania (aktuálna legislatíva, HACCP a pod.). Vzdelávanie nebolo realizované zo zdrojov mesta, hradené z vl. zdrojov jednotlivých škôl. • Rok 2018 - školenie Práca s konvektomatom - preškolených 40 osôb (zabezpečené bezplatne), školenie Manažovanie ŠJ - preškolených 29 osôb - financovanie školenia z vl. zdrojov škôl. • Rok 2019 - preškolených 45 osôb - manažovanie ŠJ v šk. r. 2019/20 (obsah: legislatíva, diétny systém, HACCP, zdravý životný štýl, dokumentácia ZŠS) - financovanie školenia z vl. zdrojov škôl. • Rok 2020 - vzdelávanie do 30.06.2020 neuskutočnené z dôvodu pandémie ochorenia Covid 19.
Zabezpečenie predprimárneho vzdelávania aj pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	OŠKaCR	0,00	0,00	0,00	Rôzne zdroje financovania bližšie nešpecifikované	Integrovanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v 116 triedach 20 materských škôl. • Rok 2015 = 29 detí • Rok 2016 = 26 detí • Rok 2017 = 33 detí + v MŠ Važecká 10 detí z „DORKA“ • Rok 2018 = 2 deti • Rok 2019 = 29 detí
Vytvárať podmienky pre pobyt detí mladších ako 3 roky v MŠ (pomoc mladým rodinám vrátiť sa v primeraných podmienkach do pracovného procesu...)	OŠKaCR	0,00	0,00	0,00	Rôzne zdroje financovania bližšie nešpecifikované	Vytváranie personálnych, priestorových aj materiálnych podmienok pre prijímanie detí vo veku do 3 rokov do MŠ je dlhodobé: • šk. r. 2016/2017 - k 01.09.2016 v 20 MŠ cca 250 detí do 3 rokov, • šk. r. 2017/2018 - k 01.09.2017 v 20 MŠ 233 detí do 3. rokov, • šk. r. 2018/2019 - k 01.09.2018 v 20 MŠ 223 detí do 3. rokov • šk. r. 2019/2020 - k 01.09.2019 v 20 MŠ 219 detí do 3 rokov.
SPOLU 7.2		0,00	0,00	0,00		
SPOLU 7.1 - 7.2		2 009 299,65	2 901 082,57	3 034 575,34		

Programová oblasť		VÝCHOVA A VZDELÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽE				
Cieľ 8	Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces pre základné vzdelávanie a záujmovo umelecké					
Opatrenie 8.1	Rekonštrukcie škol. infraštruktúry, vrátane areálov škôl a zlepšenie vybavenia siete základ. škôl, základ. umeleckých škôl, centier voľného času, zariadení škol. stravovania					
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2015 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Priebežná eliminácia havarijného stavu objektov ZŠ	OŠKaCR, OSR/OIV (ORP/OÚR,AaV)	214 753,83	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov/ EIB	• Rok 2016 1) ZŠ Čsl. armády - odstránenia hav. stavu strechy nad šatňami, 10 723,52 € 2) ZŠ Matice Slovenskej - oprava strechy na objekte D2, 14 560 € • Rok 2017 - 1) ZŠ Čsl. armády/Odborárska, šatne a vestibul (strecha), 11 568,19 € • Rok 2018 - 1) ZŠ M. Nešpora - bazén, statika, vzduchotechnika, 99 637,20 € • Rok 2019 - 1) ZŠ Matice slovenskej - odstránenie havar. stavu elektroinštalácie 19986 €, podaná žiadosť o dotáciu (OÚ Prešov/MŠ SR) - výmena okien a dverí, oprava elektroinštalácie, oprava kúrenia - havarijné stavy 2) ZŠ Šrobárova - odstránenie havarijného stavu v šk.kuchyni a jedálni- únik vody z prehrdzaveného potrubia, 58 278,92 € • Rok 2020 - podané 4 žiadosti o dotáciu (OÚ Prešov/MŠ SR) na elimináciu havarijného stavu - ZŠ M.Slovenskej, ZŠ Prostějovská, ZŠ Českoslov. armády, ZŠ Bajkalská
Zlepšovanie stavebno-technického stavu a zvyšovanie energetickej efektívnosti objektov ZŠ (ZŠ M. Nešpora, ZŠ Májové námestie - objekty SO 04 a SO 01 + oplatenie...)	OŠKaCR, OSR/OIV (ORP/OÚR,AaV)	1 461 420,33	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov/ EIB/Úrad vlády SR/ MŠVVaŠ	• Rok 2016 1) ZŠ Čsl. Armády - časť bývalej ZŠ Odborárskej - rekonštrukcia soc. zariadení, 50274,46 € 2) ZŠ Máj. námestie - rekonštrukcia objektu SO 01 - okná v celom objekte, výprvky okolo okien, zateplenie fasády, obklady na WC, rekonštrukcia SO 04 - WC, omietky a obklady, okná, rekonštrukcia strechy, rozvod plynu 332 798,63€ • Rok 2017 1) ZŠ Šmeralova - telocvičňa, 71 645,26 € 2) ZŠ Važecká 18 - obnova objektu, 65 341,88 €, • Rok 2018 1) ZŠ Bajkalská - strecha, okná, fasáda, 265 052,60 €, 2) ZŠ M. Slovenskej - dokončenie vestibulu, 52 063,74 €, 3) ZŠ Čsl. armády (Odborárska) -rekonštrukcia, 92 957,05 € 4) ZŠ Važecká 18 - obnova objektu, 174189,71 € • Rok 2019 1) ZŠ Važecká - výstavba multifunkčného ihriska, 51 986,39 €, oprava strechy, výmena podlahoviny v triede, oprava omietky v interiéri, 19 500 € 2) ZŠ Matice slovenskej - rekonštrukcia telocvične, šatní a soc. zariadení (EZ: 150 000,00 €, VZ: 187 329,97 €), oprava teplovodného potrubia, 19 986 €, výmena podláh v dvoch pavilónoch školy, 9 775 €, 3) ZŠ Šmeralova - rekonštr. telocvične (EZ:132 000,00€, VZ: 90 499,62€), oprava a údržba podlahy na chodbe v pavilóne B2, údržba a oprava kúrenia, podláh, elektroinšt. 29 000 € 4) ZŠ Prostějovská - rekonštrukcia elektrickej inštalácie, 60 000 € 5) ZŠ Československej armády - výmena okien v triede a na chodbe, údržba priestorov tried, chodby a schodišťa, 24 800 € 6) ZŠ Lesnícka - oprava krytiny strechy, 62 685 € 7) ZŠ Mirka Nešpora - oprava vstup. priestorov, kancelárií školy,zborovne školy, oprava podlahových krytín, elektrorozvodov, výprvky stien, 20 500 € 8) ZŠ Kúpeľná - výmena okenných interiérových stien v triedach 20 500 € 9) ZŠ Bajkalská - údržba v šk. jedálni, výmena okien, úprava posilňovne na ZŠ 16 500 €, opravy v areáli školy, úprava terénu v átriu č.2, oprava chodníkov pred školou, výmena vstupnej brány, výmena dlažby na vstup. schodoch, 19 500 € 10) ZŠ Šrobárova -výmena odpadových rúr, zhotovenie podláh, výprvky stien, oprava pod strechou na najvyššom poschodí - 48 351 € 11) ZŠ Májové námestie - oprava a údržba telocvične, výmena radiátorov, 6 000 €

Zvyšovanie energetickej efektívnosti objektov ZŠ a ZUŠ (ZUŠ J. Pöschla, ZŠ Mukačevská, ...)	OŠKaCR, OSR/OIV (ORP/OÚR,AaV)	321 659,38	0,00	0,00	Fin. zdroje - OP KŽP, Rozpočet mesta Prešov/ EIB	• Rok 2016 1) ZŠ Mirka Nešpora - spracovanie energetického auditu - Výzvy OP KŽP - ZŠ neboli oprávnenými žiadateľmi 2) ZUŠ J. Pöschla, ul. Prostejovská - strecha, okná, fasáda, 103 353,80 € 3) ABC CVČ Októbrová - okná, dvere, zateplenie, 148 576,58 € • Rok 2019 1) ZUŠ Moyzesa - PD-obnova objektu- fin. náklady - 5 960 € 2) ZUŠ J. P., Prostejovská - oprava a údržba dvoch WC, výmena okien za plastové, zvuková izolácia špecializované učebne školy, 27 000 € 3) ZUŠ Moyzesa, Baštová - výmena energetickej náročných svetidiel za LED, údržba vonkajšej omietky, 11 919 € 4) ZUŠ Októbrova - výmena podlahovej krytiny, 14 850 € 5) ABC centrum - oprava podlahy v telocvični, 10 000 € • Rok 2020 1) ZUŠ Prostejovská - okná, strecha, fasáda, izolácie - spracovanie PD a I. etapa - výmena okien bola zrealizovaná v roku 2018. Rozpočtový náklad stavby na II. a III. etapu je 340 000 € s DPH, proces VO, v dôsledku vyhlásenej mimoriadnej situácie vládou SR a vzhľadom na závažnosť očakávanej fin. situácie bolo čerpanie finančných prostriedkov pozastavené.
Modernizácia zariadení šk. stravovania (nákup kompostérov na likvidáciu kuchynského odpadu)	OŠKaCR, OSR (ORP)	193 533,37	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP KŽP	• Rok 2019 - ZŠ Bajkalská - plynová panvica - 8 589,60 €, ZŠ Čsl. Armády - kráčaj zeleniny, el. kotol, trojrúra - 16 740 €, ZŠ Kúpeľná - umývačka čierneho riadu - 16 004,40 €, ZŠ Lesnícka - konvektomat - 16 700 €, ZŠ Májové nám. - konvektomat el. - 16 646,49 €, ZŠ Matice slovenskej č. 13 - el. kotol - 12 304,80 €, ZŠ M. Nešpora č. 2 - univerzálny robot s prísl. - 16 700 €, ZŠ Prostejovská - el. trojrúra - 9 108 €, ZŠ Sibírska - tunel. umývačka stol. riadu s prísluž. - 13 235,11 €, ZŠ Šmeralova - plynový kotol s komínom - 13 666,80 €, ZŠ Šrobárova - plynový kotol - 10 322,40 €, ZŠ Važecká - konvektomat - 15 996 €, el. stravovací čip. systém - 2 520 €, • Rok 2020 - ZŠ Kúpeľná - baliaci stroj - 3 570 €, ZŠ Lesnícka - baliaci stroj na varené jedlá - 2 796 €, ZŠ Májové námestie - baliaci stroj na varené jedlá, odsávacie zariadenie do kuchyne - 7 053,77 €, ZŠ Matice slovenskej č. 13 - baliaci stroj na varené jedlá - 2 796 €, ZŠ Prostejovská - baliaci stroj na varené jedlá - 2 994 €, ZŠ Šrobárova - baliaci stroj na varené jedlá - 2 796 €, ZŠ Važecká - baliaci stroj na varené jedlá - 2 994 €. Výzva na nákup kompostérov na likvidáciu kuchynského odpadu nebola vyhlásená.
Systémové správcovstvo a údržba objektov ZŠ	OŠKaCR	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP IZ	Nebola vyhlásená výzva, v rámci ktorej by bolo možné zriadiť strediská údržby MŠ/ZŠ
SPOLU 8.1		2 191 366,91	0,00	0,00		

Programová oblasť		VÝCHOVA A VZDELÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽE				
Cieľ 8		Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces pre základné vzdelávanie a záujmovo umelecké				
Opatrenie 8.2		Zvýšenie motivácie na zavedenie nových foriem a metód výchovy a vzdelávania v ZŠ, aktívna podpora zdravia a rozvoja talentu žiakov škôl				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2015 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Podpora rozvoja talentu žiakov ZŠ v rôznych oblastiach (šport, umenie, odb. vzdelanie...) + oceňovanie úspešných žiakov - Hviezda Prešova, Logická olympiáda, Detská univerzita	OŠKaCR	0,00	0,00	0,00	Rôzne zdroje financovania - bližšie nešpecifikované	• Rok 2016 - 1 824 zapojených žiakov zo 6 849 žiakov z 12 ZŠ v ZPMP • Rok 2017 - 1 919 zapojených žiakov zo 6 897 žiakov z 12 ZŠ v ZPMP • Rok 2018 - 2010 zapojených žiakov zo 6880 žiakov z 12 ZŠ v ZPMP • Rok 2019 - 2074 zapojených žiakov zo 7078 žiakov z 12 ZŠ v ZPMP
Celoplošné testovanie žiakov ZŠ v oblasti pohybovej výkonnosti (1.ročník, opakované 3. ročník - v spolupráci s PU) - pilotný projekt	OŠKaCR	0,00	0,00	0,00	Rôzne zdroje financovania - bližšie nešpecifikované	• Rok 2016 - počet zapojených žiakov: 151, spolu z 12 ZŠ • Rok 2017 - počet zapojených žiakov: 230, spolu z 12 ZŠ • Rok 2018 - počet zapojených žiakov: 200, spolu z 12 ZŠ • Rok 2019 - počet zapojených žiakov: 861, spolu z 12 ZŠ
Kreovanie a zahájenie činnosti "Kurikulárnej rady" (poradného orgánu MŠ, ZŠ, ZUŠ pri MsÚ Prešov) - riešenie potenciálnych problémov, zavádzanie legislatívnych opatrení a koncepčných riešení v oblasti školstva	OŠKaCR	250,00	4 750,00	0,00	Rôzne zdroje financovania - bližšie nešpecifikované	• Rok 2016 - Zahájenie činnosti Kurikulárnej rady (máj 2016). Zasadnutia sa konajú 2 až 3 x ročne, zastúpené sú materské, základné školy, základné umelecké školy a odborní referenti OŠMaŠ. Počet členov spolu je 11. Kurikulárna rada sa na zasadnutiach venuje: legislatíve v oblasti školstva, príprave pilotného a prípravného ročníka Metodického dňa v ZŠ, pripomienkovaniu národ. projektu „Učiace sa Slovensko“ a pod. Počet zasadnutí: 2 • Rok 2017 - Kurikulárna rada sa na zasadnutiach venovala aktuálnym legislatívnym zmenám v oblasti školstva, príprave prvého ročníka Metodického dňa v ZŠ a príprave ďalších ročníkov MD v MŠ, ZUŠ, realizácii II. ročníka mestského projektu DPMP „Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove“, zriadenie Komisie pre rómsku osvetu. Počet zasadnutí: 2 • Rok 2018 - Počet zasadnutí: 1 Kurikulárna rada sa venovala nasledovným témam: pilotnému projektu Zľavnené cestovné lístky pre deti a žiakov zo SZP a z rodín v hmotnej núdzi v spolupráci s DPMP - realizácia od 01.11.2018, príprave 2. ročníka Metodického dňa pre pedag. zamestnancov škôl, financovanie škôl a SZ v 2019, aktuálne legislatívne zmeny v školstve a navrhovaným zmenám právnych predpisov • Rok 2019 - Počet zasadnutí: 1 Kurikulárna rada sa venovala nasledovným témam: zmeny vo VZN (VZN o určení školských obvodov, VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov), financovanie škôl a školských zariadení, príprava 3. ročníka Metodického dňa, príprava a realizácia Dňa učiteľov, zaradenie neštátnych škôl do siete škôl SR, príprava volieb do rád škôl, aktuálne legislatívne zmeny v školstve.


Zriaďovanie nových učební (ZŠ Bajkalská - prírodovedná a technická učebňa, ZŠ Májové námestie - učebňa chémie, technická učebňa, zriadenie školskej knižnice)	OŠKaCR, OSR (ORP)	19 057,83	362 098,73	6 375,00	Finančné zdroje - IROP / IUS UMR - Šp. Cieľ 2.2.2	• Rok 2016 - monitoring záujmu ZŠ o zriadenie odborných učební (záujem prejavili 2 ZŠ - ZŠ Bajkalská a ZŠ Májové námestie) • Rok 2017 - vyhlásenie výzvy v rámci IROP, spracovanie ŽoNFP pre 6 ZŠ, žiadosti boli odoslané v mesiaci 6/2017 pre nasledovné ZŠ: Bajkalská, Šmeralova, ČSl. armády, Važecká, Mirka Nešpora, Májové námestie - NFP boli schválené pre 6 ZŠ v roku 2018, predpoklad realizácie - r. 2019, celkové finančné náklady na zriadenie učební: 381 156, 56 € • Rok 2018 - ZŠ M. Nešpora (odborná učebňa 1 375 €, zdravie na tanieri - kuchynka vl.zdroje 5 000 €) • Rok 2019 - Zriadenie špecializovaných učební (financované z IROP, exter. zdroje 381 171€, vl. zdroje 19 059 €), schválené a podpísané Zmluvy o NFP. Proces VO a implementácie na základe poverenia zabezpečuje ARR PSK (zmena od 2/2020): - ZŠ Bajkalská - zriadenie prírod. laboratória chémie, odb. tech. učebne, nevyhnutné stavebné práce, predpokladaný rozpočtový náklad 63 970,28€ realizácia 09/2020-12/2020, prebieha 1. ex-ante kontrola VO, - ZŠ Československej armády - revitalizácia odb. technickej učebne, nevyh. st. úpravy odb. učební, obstaranie prírodovednej učebne chémie, predpokladaný rozpočtový náklad 59 994,64€, realizácia 9/2020-10/2020, prebieha 2. ex-ante kontrola VO, - ZŠ Májové námestie - zriadenie prírod. labor. chémie, odb. tech. učebne, stav. úpravy odb. učební, predpokladaný rozpočtový náklad 77 968,72€, realizácia 9/2020-12/2020, prebieha 1. ex-ante kontrola VO, - ZŠ Mirka Nešpora - obstaranie jazykovej učebne, IKT učebne, vybavenie šk. knižnice, stav. úpravy odb. učební, predpokladaný rozpočtový náklad 59 332,30€, realizácia 9/2020-10/2020, prebieha 1. ex-ante kontrola VO, - ZŠ Šmeralova - zriadenie prírod. laboratória biochémie, fyziky, odb. tech. učebne, stav. úpravy odb. učební, predpokladaný rozpočtový náklad 59 940,81€, realizácia 9/2020-12/2020, prebieha 1. ex-ante kontrola VO, - ZŠ Važecká - obstaranie prírodovedného laboratória biológie/chémie, učebne fyziky, stav. úpravy odbor. učební, predpokladaný rozpočtový náklad 59 963,79€, realizácia 9/2020-12/2020, prebieha 1. ex-ante kontrola VO
Profesijná orientácia žiakov ZŠ - BURZA PRÁCE v spolupráci s ÚPSVaR v Prešove (výber z ponuky stredných škôl vo vzťahu k uplatneniu sa na trhu práce)	OŠKaCR	0,00	0,00	0,00	Rôzne zdroje financovania - bližšie nešpecifikované	• Rok 2016 - 239 žiakov • Rok 2017 - 234 žiakov • Rok 2018 - 389 žiakov • Rok 2019 - 418 žiakov

Zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov, vrátane systémového vzdelávania	OŠKaCR	19 000,00	0,00	0,00	Rôzne zdroje financovania bližšie nešpecifikované	• Rok 2016 - 192 učiteľov z celkového počtu 381 sa zapojilo do akreditovaných vzdelávaní (aktualizačné, špecializačné, funkčné, kvalifikačné, adaptačné, atestačné) • Rok 2017 - cca 224 učiteľov z celkového počtu 458 sa zapojilo do akreditovaných vzdelávaní (aktualizačné, špecializačné, funkčné, kvalifikačné, adaptačné, inovačné, atestačné) • Rok 2018 - cca 201 učiteľov z celkového počtu 468 sa zapojilo do akreditovaných vzdelávaní (aktualizačné, špecializačné, funkčné, kvalifikačné, adaptačné, inovačné, atestačné) • Rok 2019 - 196 učiteľov z celkového počtu 414 sa zapojilo do akreditovaných vzdelávaní (aktualizačné, špecializačné, funkčné, kvalifikačné, adaptačné, inovačné, atestačné)
Systémové vzdelávanie zamestnancov - ZŠS	OŠKaCR	20 000,00	0,00	0,00	Rôzne zdroje financovania bližšie nešpecifikované	• Rok 2016 - 60 osôb preškolených v problematike školského stravovania • Rok 2017 - 120 osôb preškolených v problematike školského stravovania (aktuálna legislatíva, HACCP a pod.). Vzdelávanie nebolo realizované zo zdrojov mesta, hraené z vl. zdrojov jednotlivých škôl. • Rok 2018 - školenie Práca s konvektomatom - preškolených 41 osôb (zabezpečené bezplatne), školenie Manažovanie ŠJ - preškolených 28 osôb - financovanie školenia z vl. zdrojov škôl. • Rok 2019 - preškolených 45 osôb - manažovanie ŠJ v šk. r. 2019/20 (obsah: legislatíva, diétny systém, HACCP, zdravý životný štýl, dokumentácia ZŠS) - financovanie školenia z vl. zdrojov škôl. • Rok 2020 - vzdelávanie zamestnancov do 30.06.2020 neuskutočnené z dôvodu pandémie ochorenia Covid 19.
SPOLU 8.2		58 307,83	366 848,73	6 375,00		
SPOLU 8.1 - 8.2		2 249 674,74	366 848,73	6 375,00		


VÝCHOVA A VZDELÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽE - Vyhodnotenie plnenia PRM Prešov v období rokov 2016 - 2020

Programová oblasť	VÝCHOVA A VZDELÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽE				
Cieľ 7	Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materských školách	Rámcový počet aktivít/projektov	splnené	priebežné plnenie	nesplnené
Opatrenie 7.1	Zlepšenie stavebno - technického stavu budov materských škôl, revitalizácia areálov a modernizácia vybavenia v materských školách	7	5	1	1
Opatrenie 7.2	Zavedenie inovácií pre výchovu a vzdelávanie v materských školách	9	8	0	1
Cieľ 8	Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces pre základné vzdelávanie a záujmové umelecké vzdelávanie	Rámcový počet aktivít/projektov	splnené	priebežné plnenie	nesplnené
Opatrenie 8.1	Rekonštrukcie školskej infraštruktúry, vrátane areálov škôl a zlepšenie vybavenia siete základných škôl, základných umeleckých škôl, centier voľného času a zariadení školského stravovania	5	2	2	1
Opatrenie 8.2	Zvýšenie motivácie na zavedenie nových foriem a metód výchovy a vzdelávania v ZŠ, aktívna podpora zdravia a rozvoja talentu žiakov škôl	7	7	0	0
SPOLU		28	22	3	3

Programová oblasť: VÝCHOVA A VZDELÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽE
(prehľad plnenia opatrení PRM Prešov 2016 - 2018)



VÝCHOVA A VZDELÁVANIE
plnenie opatrení - v %



7. Programová oblasť - KULTÚRA, ŠPORT, CESTOVNÝ RUCH

Programová oblasť		KULTÚRA, ŠPORT, CESTOVNÝ RUCH				
Cieľ 9		Zvýšiť návštevnosť kultúrnych podujatí skvalitnením ponuky pre kultúrne a športové vyžitie obyvateľov i návštevníkov mesta				
Opatrenie 9.1		Podpora aktivít miestnej kultúry				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Organizovanie tradičných kultúrnych podujatí v centre mesta (Fašiangovanie, Dni mesta Prešov, MDD, Do školy s úsmevom, veľkonočné aktivity, Mikulášska nádielka, vianočné aktivity...)	OŠKaCR	255 298,00	0,00	4 000,00	Finančné zdroje: Rozpočet mesta Prešov, Rozpočet OOCR, Dotácia PSK	• Rok 2016 - Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí = 34. V sledovanom roku sa podarilo získať pre akciu "Dni mesta Prešov" dotáciu z rozpočtu PSK pre rok 2016, termín realizácie 06. - 11.06.2016, Celková fin. náročnosť - 20 400 €, dotácia PSK = 4 000 €, viac info: https://www.presov.sk/download_file_f.php?id=780349. Všetky realizované podujatia sú pravidelne prezentované na stránke: http://www.gopresov.sk/podujatia/kalendar-podujati/, vrátane TOP podujatí, ktoré sú realizované opakovane každý rok, s pravidelnou periodicitou: http://www.gopresov.sk/podujatia/top-podujatia-v-presove/ • Rok 2017 - 57 podujatí v organizátorstve a spoluorganizátorstve mesta Prešov, rok sa niesol v znamení 770. výročia od prvej písomnej zmienky o Prešove. Pri tej príležitosti mesto Prešov pripravovalo a realizovalo nielen tradičné kultúrne-spoločenské podujatia, ale aj také, ktoré boli realizované cielene práve k tomuto výročiu (Koncert pre radosť, Medzinárodný festival dychových orchestrov, Koncert rodákov, Prešov - mesto v srdci Európy, Prešov v priestore a čase a pod.). • Rok 2018 - Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí v organizátorstve mesta Prešov, v spoluorganizátorstve mesta Prešov a so zahraničnými partnermi = 29 podujatí (15+8+6). Zrealizované boli tradičné kultúrne podujatia - prevažne na verejných priestranstvách, prístupné pre obyvateľov a návštevníkov mesta bez obmedzenia . Počet návštevníkov kultúrnych podujatí 42 100. • Rok 2019 - Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí v organizátorstve mesta Prešov, v spoluorganizátorstve mesta Prešov a so zahraničnými partnermi = 16 (9+4+3). Počet návštevníkov kultúrnych podujatí = 30 000. Pri príležitosti 720. výročia udelenia mestských výsad mestu Prešov bola okrem koncertu PUTO uskutočnená výstava kroník - Tajomstvá uchované v kronikách. 01.08.2019 - v rámci zmeny organizačnej štruktúry presun prípravy, organizačného zabezpečenia a realizácie kult. - spol. podujatí organizovaných mestom na PKO. • Rok 2020 - 3 x Objavovanie Prešova. Počet návštevníkov kultúrnych podujatí = 150, Pietny akt kladenia vencov. Kultúrne podujatia zrušené kvôli pandémie ochorenia COVID 19
Podpora kultúrnych podujatí externých subjektov formou dotačného systému (VZN - dotácie podľa VZN mesta Prešov č. 17/2015 a VZN mesta Prešov č. 5/2016)	OŠKaCR	206 450,00	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2016 - dotácia na kultúru bola poskytnutá 18 subjektom (podľa VZN 17/2015), výška finančnej podpory 20 000 € • Rok 2017 - dotácia na kultúru bola poskytnutá 31 subjektom (podľa VZN 17/2015), výška fin. podpory 40 000 €, 8 subjektom (podľa VZN 5/2016), výška dotácie - 22 450 € • Rok 2018 - dotácia na kultúru bola poskytnutá 37 žiadateľom (podľa VZN 17/2015), výška finančnej podpory 40 000 €, 5 žiadateľom (podľa VZN 5/2016), výška dotácie - 8 200 € • Rok 2019 - dotácia na kultúru bola poskytnutá 44 žiadateľom - 70 000 € (podľa VZN 17/2015), 4 žiadateľom (podľa VZN 5/2016) - 5 800 € • Rok 2020 - proces schvaľovania dotácií ku dňu 30.06.2020 pozastavený

Aktivity s partnerskými mestami - v oblasti výtvarného umenia (výtvarný plenér, výstava), výmeny interpretov a pod.	OŠKaCR	0,00	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	Mesto Prešov má podpísané Dohody o spolupráci s jedenástimi mestami v rámci Európy i mimo nej, vid': https://www.presov.sk/partnerske-mesta.html. Delegácie z partnerských miest sú každoročne hosťami Prešova najmä počas Dní mesta, ale spolupráca sa sústreďuje aj v oblasti športu či umenia. Najaktívnejšia spolupráca: Nyíregyháza - od r. 2015 výrazne obnovená spolupráca, 2016 - organizovanie Slovenských dní v Nyíregyháze - prezentácia folklórnych i gastronomických tradícií, 2017 - oslava 264. výročia založenia mesta - ocenená bola 25. ročná spolupráca s Prešovom, 2018 aktívna účasť na Dňoch mesta Prešov - Program študentov Strednej umeleckej školy v Nyíregyháze počas Dní mesta, 2018 - účasť dychovej kapely z Nyíregyházy na 2. ročníku Medzinárodného festivalu dychových orchestrov. Rok 2019 - TIRPAK festival - festival gastronómie a turizmu - účasť Prešovského klubu pekárov a cukrárov, účasť dychového orchestra z Nyíregyházy na 3. ročníku Medzinárodného festivalu dychových orchestrov, účasť remeselníkov na Prešovskom trojičnom jarmoku Nowy Sacz - 2017 - Výstava Salón 2017, 2018, 2019 v meste Nowy Sacz, 2018 - realizácia 3. Poľských dní v Prešove, 2019 - Vianočný volejbalový turnaj žiakov a žiačok s medzinárodnou účasťou (Poľsko - Nowy Sacz, Maďarsko - Nyíregyháza), vernisáž výstavy PRIATEĽSTVO – BARÁTSÁG – PRZYJAŹŇ - 26.6.2018 v Galérii v Caraffovej väznici, vernisáž výstavy PRIATEĽSTVO – BARÁTSÁG – PRZYJAŹŇ - 11.07.2019 Mukačevo - koncert vokálnej skupiny BREVIS v rámci cyklu Prešovská hudobná jar. Praha 10 - Rok 2019 - návšteva delegácie z Prešova v Prahe (príklady dobrej praxe)
Kalendár najvýznamnejších kultúrno-spoločenských podujatí na území mesta Prešov (v spolupráci so všetkými aktérmi kultúry na území mesta Prešov)	OŠKaCR	0,00	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2017 - 770. výročie prvej písomnej zmienky - v spolupráci so všetkými aktérmi v oblasti kultúry na území mesta Prešov bol počas celého roka zverejňovaný prehľad podujatí (kino, divadlo, tanec, výstavy, zábava, prednášky a besedy, šport a pod.) v tlačenej podobe, ale aj na stránke mesta Prešov https://www.presov.sk/770-vyrocie-prvej-pisomnei-zmienky. • Rok 2018 - Kalendár podujatí v regióne Šariš, www.gopresov.sk. Stránka poskytuje prehľad podujatí realizovaných nielen mestom Prešov, vrátane detailnejších informácií o podujatí. • Rok 2019 - Kalendár podujatí v regióne Šariš, pokračovanie v aktivitách z roku 2018, 720. výročie udelenia mestských výsad mestu Prešov, PUTO - hudobno - divadelný projekt Katky Knechtovej a folklórneho súboru Šarišan pri príležitosti 720. výročia udelenia mestských výsad mestu Prešov https://www.presov.sk/oznamy/predstavujeme-jedinecne-puto-plne-emocii-aj-tradicii.html

Organizovanie nových kultúrno-spoločenských podujatí, príp. obnovenie starších podujatí, napr. tancovanie „Štvorylky“	OŠKaCR, OOCR, OÚR, AaV, ORP, KPM	0,00	0,00	2 000,00	FEAD - Festival architektúry a dizajnu (festival venovaný problematike architektúry a dizajnu, organizovaný je v spolupráci so spoločnosťou Archima s.r.o., Prešov) • Rok 2016 - 28. - 30. 09. 2016 • Rok 2017 - 27. - 29. 09. 2017, festival realizovaný ako súčasť projektu: "História miest v novodobom dizajne" - partner mesto Krosno, finančné zdroje: Program cezhraničnej spolupráce Interreg PL-SK 2014-2020, poskytnutá výška fin. príspevku - 49 053,75 €, jedným z výstupov projektu je Bronzový 3D model historického centra mesta Prešov, inštalovaný pred Šarišskou galériou. Viac info: https://www.facebook.com/feadofficial/ • Rok 2018 - 1. ročník podujatia Deň soli (8. september 2018), 3. ročník FEAD, termín konania 26. - 28. 09. 2018, MOTTO: „Európske dedičstvo“. • Rok 2019 - 2. ročník podujatia Deň soli (7. september 2019), 4. ročník FEAD v znamení hesla: „Mesto jedinečnosti a originality“, v termíne 25. - 27. 09. 2019. • Rok 2020 - 5. ročník FEAD - v termíne 23. - 25. 09. 2020, MOTTO: „Kvalitnú prítomnosť nemôžeme budovať bez poznania minulosti“
770. výročie prvej písomnej zmienky o Prešove - séria kultúrno-spoločenských aktivít	OŠKaCR	111 653,00	0,00	0,00	Finančné zdroje: Rozpočet mesta Prešov, Interreg - Cezhraničná spolupráca, Rozpočet mesta Prešov 7. november 1247 - prvá písomná zmienka o meste Prešov. Vstupom do roku 2017 mesto Prešov zahájilo sériu najrôznejších podujatí s cieľom pripomenutia si 770. výročie od prvej písomnej zmienky. Počas celého roka bol zverejňovaný prehľad podujatí (kino, divadlo, tanec, výstavy, zábava, prednášky a besedy, šport a pod.) v tlačenej podobe, ale aj na stránke mesta Prešov https://www.presov.sk/770-vyrocie-prvej-pisomnej-zmienky. Medzi najvýznamnejšie podujatia v tomto roku patrili: Dni mesta Prešov - 05. - 11. jún 2017, súčasťou ktorých bol aj historický sprievod mestom Prešov, http://dnimesta.presov.sk/ Koncert rodákov - 12.09.2017, na koncerte sa predstavili osobnosti mesta ako Peter Lipa, Katka Koščová, Poddukelský umelecký ľudový súbor - PULS, AMC Trio, Chikiliki tu-a, Hefenine oči, Gapa a Groovin Heads, Komajota a Šarišan, IMT SMILE. Moderátorom programu bol rodený Prešovčan Michal Hudák. https://www.presov.sk/oznamy/koncert-rodakov-mal-uzasnu-atmosferu-aj-napriek-dazdu-.html
Kultúrno-spoločenské aktivity súvisiace s výročiami udelenia erbov Prešovu (565. výročie - 1. erb, 470. výročie - 2. erb, 460. výročie - 3. erb)	OŠKaCR	0,00	0,00	0,00	Udelenie 1. erbú mesta Prešov je súčasťou Rodokmeňa mesta Prešov (https://www.presov.sk/presov-mesto-s-rodokmenom-oznam/mid/311356/.html), ktorý bol slávnostne predstavený v rámci Dní mesta Prešov v roku 2017. https://www.youtube.com/watch?v=swdyGHYxsQ
SPOLU 9.1		573 401,00	0,00	6 000,00	

Programová oblasť		KULTÚRA, ŠPORT, CESTOVNÝ RUCH				
Cieľ 9		Zvýšiť návštevnosť kultúrnych podujatí skvalitnením ponuky pre kultúrne a športové vyžitie obyvateľov i návštevníkov mesta				
Opatrenie 9.2		Modernizácia a dobudovanie kultúrnej infraštruktúry a obnova pamiatkových objektov				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Postupná obnova Hradobného múru (pri Záhrade umenia)	OŠKaCR, OSR (ORP)	69 265,73	0,00	5 000,00	Finančné zdroje: MK SR, Interreg - Cezhraničná spolupráca	• Rok 2015 - žiadosť o dotáciu z MK SR na rekonštrukciu mestského opevnenia . Mesto získalo finančnú dotáciu z MK SR v rámci Podprogramu Obnovme si svoj dom vo výške 5 000 €. • Rok 2016 - realizácia. Výsledkom projektu v roku 2016 bol architektonicko-historický výskum a statické zabezpečenie obnovy kultúrnej pamiatky "Opevnenie mestské - Hradbový múr v Prešove". Celkové finančné náklady: 6 498 € - architektonicko-historický výskum, 16 293,73 € - statické zabezpečenie hradobného múru. • Rok 2017 - Podanie ŽoNFP v rámci programu Interreg PL-SK - projekt "Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva" v spolupráci s mestom Krosno a Jaroslavl. Projekt nebol podporený. • Rok 2018 - 11/ 2018 bola vyhlásená architektonicko-urbanistická krajinárska súťaž návrhov na riešenie územia Kmeťovho stromoradia a Záhrady umenia, ktorej súčasťou je aj sanácia hradobného múru. • Rok 2019 - podpis ZoD so spracovateľom projektovej dokumentácie (DUR, DSP, RPD) - predpoklad dodania 9/2020. Súčasťou projektu o.i. bude aj sanácia hradobného múra a priznanie tzv. parkanového múra (pozostatky z pôvodných mestských hradieb). • Rok 2020 - spracovaná DUR, 51 474,- €, potrebné dopracovať DSP, RPD + objekt MKP
NKP Solivar, torzálna architektúra	OŠKaCR, STMK, OSR(ORP)	0,00	0,00	0,00		Mesto Prešov iniciovalo viaceré stretnutia s vedením NKP Solivar v záujme úpravy verejného priestranstva v okolí NKP Solivar. Vlastnícke vzťahy pozemkov komplikujú spoluprácu mesta s NKP Solivar pri realizácii spoločných projektov a získaní ext. zdrojov.
PKO - Čierny Orol (reštaurátorské a rekonštrukčné práce)	OŠKaCR, OSR(ORP)	499 481,64	0,00	0,00		1) PKO - Čierny Orol (reštaurátorské a rekonštrukčné práce) • Rok 2017 - aktualizácia PD k rekonštrukcii PKO - Čierny Orol • Rok 2018 - proces VO na zhotoviteľa, rekonštrukcia 3/2018 - 3/2019 • Rok 2019 - obnova fasády budovy Čierneho orla - v r. 2019 vynaložených 132 613,71 €, stavba ukončená, preberacie konanie - 12.03.2019. Celk. finan. náklady: 437 981,64 € 2) Obnova nádvoria Čierneho orla Rok 2018 - spracovanie realizačnej PD k rekonštrukcii nádvoria Čierneho orla. Finančné náklady: 32 280 € • Rok 2019 - prebieha pam. - arch. výskum, kt. realizáciu nariadil KPÚ, 2 etapy, termín I. etapy pam. - arch. výskumu (terénny výskum, spracovanie dokumentácie, odsúhlasenie a odovzdanie výskumnej dokumentácie) do 15.12.2019, fin. náklady: 29 220€ • Rok 2020 - prebiehajú procesy súvisiace s majetkovo-právnym vysporiadaním, rozpočtový náklad stavby podľa PD je 673 169,31 € s DPH
Priebežná modernizácia kultúrnej infraštruktúry a obnova pamiatkových objektov	OŠKaCR, OSR (ORP)	72 784,67	0,00	0,00		• Rok 2016 - reštaurovanie kultúrnej pamiatky - vstupnej brány radničnej budovy. Finančné náklady - 8 526 € • Rok 2018 - spracovanie architektonickej štúdie Rekonštrukcie Kína Scala a rekonštrukcie Záhradného kina na Kultúrne kreatívne centrum Prešov. Finančné náklady: 24 000 €, dňa 22.11.2019 zrušené verejné obstarávanie. • Rok 2018 - Rek. dlažby a oplatenia pred kostolom na Františkánskom námestí, spracovanie PD - fin. náklady: 2 697,60 €, rekonštrukcia oplatenia: 37 561,07 €. • Rok 2019 - Rek. dlažby a oplatenia pred kostolom na Františkánskom námestí ukončená, stavba odovzdaná do majetku mesta . - Podaná žiadosť o dotáciu na obnovu hist. objektu Župného domu (PSK- Výzva pre región). • Rok 2020 - Caraffova väznica - havar. stav podlahy, stat. posúdenie s návrhom riešenia.
SPOLU 9.2		641 532,04	0,00	5 000,00		

Programová oblasť		KULTÚRA, ŠPORT, CESTOVNÝ RUCH				
Cieľ 9	Zvýšiť návštevnosť kultúrnych podujatí skvalitnením ponuky pre kultúrne a športové vyžitie obyvateľov i návštevníkov mesta					
Opatrenie 9.3	Modernizácia a dobudovanie športovej infraštruktúry					
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Pasport detských ihrísk, športovísk - aktualizácia	OŠKaCR, TSMP, a.s.	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje: MŠVVaŠ SR, EIB, Rozpočet mesta Prešov	Technické služby mesta Prešov, a.s. (TSmP) na svojej internetovej stránke poskytujú prehľad detských ihrísk, športovísk a priestorov pre výbeh psov v správe TSmP. Link: http://mapa.tsm-p.sk
Revitalizácia športových a rekreačných objektovv - Zimný štadión. I.etpa	OŠKaCR,OSR/OIČ OÚR,AaV	5 308 734,59	0,00	0,00	Finančné zdroje: EIB, Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2017 - spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie ZŠ, finančné náklady: 142 864,20 € • Rok 2018 - povoľovacie procesy, VO na zhotoviteľa diela. Zahájenie realizácie diela 8/2018. Realizácia: SO 03 - Rekonštrukcia strechy, SO 01 - etapa 1 - Stavebné úpravy štadióna (rekonštrukcia vnút. priestorov východnej časti tribúny, výmena výplňových konštrukcií východnej fasády, zateplenie východnej fasády). Finan. náklady na stavbu: 4 873 828,20 € + náklady na výkon ext. služieb stavebného dozora: 28 200 € , • Rok 2019 - z dôvodu nevyhnutnej potreby zmeny technického a konštrukčného riešenia počas realizácie stavebných prác, ktorú nebolo možné predvídať pri príprave projektovej dokumentácie a ktorá sa udiala v zmysle podmienok platnej ZoD č. 201800830 (ZoD) bol spracovaný Dodatok č. 1 (č. 201900320) na navyše práce vo výške 90 020,99 € (bez DPH). Dňa 19.07.2019 bol podpísaný Dodatok č. 2 (č. 201900563, účinný od 20.07.2019), v ktorom bol posunutý pôvodný termín ukončenia z 22.07.2019 na 31.12.2019. Dopracovaná realizačná PD „Zimný štadión – rekonštrukcia, 1. etapa – zmena stavby pred dokončením“, rozpočtový náklad - 2 362 730,38 € s DPH. Z dôvodu vzniku okolností, ktoré sa zo strany generálneho projektanta a zhotoviteľa stavby nedali vopred objektívne predpokladať, bolo pre ukončenie diela potrebné vykonať na stavebnom objekte „SO 03 - Rekonštrukcia strechy“ práce navyše (navýšenie ceny diela o 223 003,69 €, zmena termínu dokončenia diela do 31.08.2020). Podpísaný Dodatok č. 4 k ZoD, kt. predmetom bol vzájomný zápočet viac a menej prác na stavebnom objekte SO-01 bez celkového navýšenia ceny diela a pri dodržaní súčasne platného termínu ukončenia diela do 31.08.2020 tak, aby po ukončení prác bol Zimný štadión prevádzky schopný. • Rok 2020 - spracovaná žiadosť na poskytnutie dotácie z PSK v rámci "Výzvy pre región" (reprofilácia hľadika + nákup sedačiek). Dňa 30.07.2020 uzatvorená ZoD č. 202000634 na realizáciu diela „Zimný štadión - rekonštrukcia 1.etapa - "Zmena stavby pred dokončením" (reprofilácia hľadiska) - 173 821,20 €
Revitalizácia športových a rekreačných objektov - Areál Delňa	OŠKaCR,OSR/OIČ (ORP/OÚR,AaV)	416 700,63	0,00	0,00	Finančné zdroje: EIB, Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2016 - Revitalizácia vodnej plochy na kúpanie, revitalizácia odkaľovacej nádrže Rusalka, overenie systému hygienizácie vody, fin. nákl. - 96 801,93 €. • Rok 2017 - Vybudovanie prístrešku na hygienizáciu vody na prítoku + technológia, budovanie nornej steny v odkaľovacej nádrži Rusalka, gabiónová stena v nádrži na kúpanie, stabilizácia móla+úprava prístrešku, fin. náklady - 83 403,42 €. • Rok 2018 - Soc. zariadenie - havarijný stav, fin. náklady - 57 257,88 €. • Rok 2019 - Realizácia diela "Delňa - revitalizácia areálu" pozostávajúca s nasledovných st. objektov: SO.Č.01 - NN ROZVODY, SO.Č.02 - AREÁLOVÝ ROZVOD KANALIZÁCIE, SO.Č.03 - AREÁLOVÝ ROZVOD VODY, SO.Č.04 - VEREJNÉ OSVETLENIE, SO.Č.05 - SPEVNENÉ PLOCHY Finančná náročnosť - 179 237,40 €, stavba ukončená a odovzdaná do majetku mesta. Súťaž návrhov, rokovacie konanie smerujúce k uzatvoreniu zmluvy o dielo na dopracovanie víťazného návrhu do ďalších stupňov projektovej dokumentácie nebolo uskutočnené z dôvodu odobratia finančných prostriedkov v 08-09/2019 z podprogramu 8.4 a nepridelenie finančných prostriedkov na rok 2020, návrh na uzatvorenie zmluvy bude predložený do návrhu rozpočtu na rok 2021

Revitalizácia športových a rekreačných objektov - Futbalový štadión	OŠKaCR,OSR/OIČ (ORP/OÚR,AaV)	150 000,00	0,00	0,00	Finančné zdroje: EIB, Rozpočet mesta Prešov	• 2016 - 2017 - architektonická súťaž návrhov na štadión Futbal Tatran Aréna v Prešove. • 2017 - 2018 - spracovanie PD, povoľovacie procesy, 1/2018 boli zahájené búracie práce - finančné náklady: 150 000 €. 2019, 2020 - proces VO na zhotoviteľa diela
Revitalizácia športových a rekreačných objektov - Cyklistický velodróom	OŠKaCR,OSR/OIČ (ORP/OÚR,AaV)	100 723,99	0,00	300 000,00	Finančné zdroje: MŠVVaŠ SR, EIB, SOŠV, Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2016 - aktualizácia PD k rekonštrukcii cyklistického velodrómu - SO 03 Betónová plocha oválu a objekt SO 04 Obnova mantinelov. Finančná náročnosť - 1 200 €. Proces VO na zhotoviteľa stav. prác, realizácia stavby 10/2016 - 12/2016. Finan. náklady: 81 839,23 € • Rok 2017 - práce na rekonštrukcii SO 05-Hľadisko (rekonštrukcia poškodenej betónovej plochy hľadiska, schodísk, obslužného chodníka a zámočnických výrobkov- zábradlie, brána. Finan. náklady: 82 556,71 € • Rok 2018 - spracovanie PD k rekonštrukcii SO 01 Vstupný objekt. Finančná náročnosť - 6060 €. Realizácia stavebných prác - I. etapa - vnútorné úpravy objektu, vrátane výmeny okien. Finančné náklady: 179 068,05 € Celkové finančné náklady 2016 - 2018: 350 723,99 €, z toho 250 000 € dotácia z MŠVVaŠ SR. • Rok 2019 - žiadosť o poskytnutie príspevku na revitalizáciu športového objektu - cyklistický velodróom, SO 01-Vstupný objekt - II. etapa, v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry, vyhlásenej Slovenským olympijským a športovým výborom. Mesto bolo podporené sumou 50 000 €, 03/2020 bola mestu doručená Zmluva o poskytnutí príspevku. Prípravu stavby procesuje RIV (potrebná aktualizácia PD), proces VO na zhotoviteľa diela. • Rok 2020 - aktualizácia rozpočtu existujúcej PD z r. 2018 na úroveň roku 2020 pre podklady pre VO, dopracovanie PD o zastrešenie časti vstupných priestorov a terasy v 2.NP (III. etapa stavby), proces VO na zhotoviteľa diela (termín predkladania cenových ponúk 19.06.2020), čerpanie fin. prostriedkov pozastavené z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie Vládou SR a vzhľadom na závažnosť očakávanej fin. situácie.
Vybudovanie kyslíkových dráh vo vybraných lokalitách	OŠKaCR,OSR/OIČ (ORP/OÚR,AaV), TSMP, a.s.	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje: Rozpočet mesta Prešov	Kyslíková dráha a prechádzkové okruhy - ideálne pre nordic walking, nachádza sa na Borkúte - v prímestskom parku v správe TSMP, a.s. V danej lokalite bolo vybudované aj ihrisko pre Discgolf - najpopulárnejšiu individuálnu hru s lietajúcim tanierom (diskom).

Budovanie a revitalizácia športovísk (športoviská pri školských zariadeniach, atletická dráha, parkour a freerunning areál...)	OŠKaCR,OSR/OIČ (ORP/OÚR,AaV)	667 810,54	0,00	282 000,00	Finančné zdroje: MŠVVaŠ SR, EIB, Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2015 - Skatepark, Detské ihrisko ul. Obr. mieru č. 29-35 a Čsl. armády 1-7, Obnova futbalového ihriska Prešov-Solivar • Rok 2016 - Obnova futbalového ihriska Prešov-Solivar I. etapa - PD, Tartanové ihrisko pri ZŠ Čsl. Armády - PD, Street Workout ihrisko pri ZŠ Čsl. Armády - PD, Detské ihrisko vo vnútrobloku ul. Lomnická, Ihrisko Sabinovská (vnútroblok pri MŠ), Street Workout ihrisko Nižná Šebastová, Ihrisko - vnútroblok P. Horova 1-5 a Arm. Gen. Svobodu • Rok 2017 - Street Workout ihrisko pri ZŠ Čsl. armády, Multifunkčné ihrisko Stará tehelná - PD, Kúpalisko sídl. III. - rekonštrukcia - PD, Obnova futbal. ihriska Prešov-Solivar - II. etapa • Rok 2018 - Detské ihrisko za Družbou (pri fontáne), Detské ihrisko Čapajevova 10-12, Ihrisko na Tajchu - šatne - PD, Detské ihrisko ul. Sibírska, Kúpalisko sídl. III. - rekonštrukcia, Tartanové ihrisko pri ZŠ Čsl. Armády, Multifunkčné ihrisko Stará tehelná, ZŠ Mirka Nešpora - bazén, statika, Výstavba futbalového ihriska v areáli ZŠ Májovej námestie, ZŠ Šmeralova - telocvičňa (malá), PD - ZŠ Čsl. armády - telocvičňa - fasáda, PD - Výstavba multifunkčného ihriska ZŠ Važecká, Rekonštrukcia telocvične ZŠ M. Slovenskej, Rekonštrukcia telocvične ZŠ Šrobárovej Celkové finan. náklady 2016 - 2018: 938 194,54 €, z toho dotácie z MŠVVaŠ SR-282 000,- € • Rok 2019 - multifunkčné detské ihrisko ZŠ Važecká, ZŠ Matice slovenskej- rekonštrukcia telocvične (337 329,97 eur, z toho poskytnutá výška dotácie z MŠVVŠ SR bola 150-tisíc eur. Mesto Prešov zvyšok financovalo z vlastných zdrojov), ZŠ Šmeralova- rekonštrukcia telocvične (celkové náklady boli v objeme 222 499,62 € s DPH, z toho 132 000 € bola dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a 90 499,62 € financovalo mesto Prešov z vlastného rozpočtu), detské ihrisko vnútroblok Exnárova - prebehol proces VO, víťaz VO odmietol uzatvoriť ZoD, oslovený 2. uchádzač v poradí, náklady 34 047,60 €, termín zhotovenia diela- 07/2020, detské ihrisko M. Čulena 44 - rozpočtový náklad podľa sprac. PD: 20 251,93 €, čerpanie fin. prostriedkov pozastavené z dôvodu vyhlásenia mimor. situácie Vládou SR a vzhľadom na závažnosť očakávanej fin. situácie, futbalové ihrisko 1. FC TATRAN – kofinancovanie (ul. Mukačevská) - príprava Zmluvy o združení finančných prostriedkov (zabezpečuje OFaMM), nákup plynového kotla do bazéna - MŠ Bajkalská - 8 626 €, CVČ ZŠ Mirka Nešpora - nákup multifunkčného športového stola pre loptové hry - 2 990 €. • Rok 2020 - obstaranie prvkov pre workout ihrisko ul. Jánošíkova 70 - čerpanie fin. prostriedkov pozastavené z dôvodu vyhlásenia mimor. situácie Vládou SR a vzhľadom na závažnosť očakávanej fin. situácie, Zápotockého 14-18 - výmena herných prvkov a dobudovanie detského ihriska, čerpanie fin. prostriedkov pozastavené z dôvodu vyhlásenia mimor. situácie Vládou SR a vzhľadom na závažnosť očakávanej fin. situácie, Pavl. námestie 39 - 45 - výmena podlažia a dobud. detského ihriska - čerpanie fin. prostriedkov pozastavené z dôvodu vyhlásenia mimor. situácie Vládou SR a vzhľadom na závažnosť očakávanej fin. situácie
SPOLU 9.3		6 643 969,75	0,00	582 000,00		

Programová oblasť		KULTÚRA, ŠPORT, CESTOVNÝ RUCH				
Cieľ 9	Zvýšiť návštevnosť kultúrnych podujatí skvalitnením ponuky pre kultúrne a športové využitie obyvateľov i návštevníkov mesta					
Opatrenie 9.4	Zlepšenie podmienok a vytvorenie nových možností pre športovanie všetkých					
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 -06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Organizovanie tradičných športových podujatí v meste (Večerný beh Prešovom, Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Prešov, Plavecká štafeta mesta Prešov, Medzinárodný výzvací deň, Prešovský kilometer, Tesco beh pre život...)	OŠKaCR	12 238,00	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2018 - Večerný beh Prešovom 1 700 €, Športovec roka 3 200 €, Nájdí svoj šport 240 €, Spolupráca pri športových podujatiach - podpora organizátorov podujatí - Hokejový zápas hviezd 3100 €, Projekcia MS futbal 500 €, Silvestrovský beh 310 €, Spajkyho pohár 75 €, strelecká súťaž 40 €, Turnaj hádzanárok 77 €, Plaketa športovcovi 36 €, Natural CUP 40 €, Seminár o športe UNIPO 200 €, Pohár federácie 100 €, V100 180 €, Tatr. pohár 200 €, MS gymnastika 240 € • Rok 2019 - športové podujatia organizované mestom- Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2018, Večerný beh Prešovom, Plavecká štafeta mesta Prešov, otvorenie Siene slávy prešovského športu, podpora v spoluorganizátorstve- Junior hokejbalová liga ZŠ, Narcisový beh, Hýb sa Slovensko, Slovenský pohár silných mužov, Prešov Taekwon-do, Beh štyroch mostov, atletický festival pre deti s Downovým syndrómom, Prešov Nighnt Run, Sharm Cup/Gymplik Cup, Natural Cup, Bavme deti športom, MSR vo volejbale mladších žiakov, seminár k Zákonu o športe, Svet očami prešovských turistov, Tour de Prešov, Cyklomaratón, Východniarska 100-vka- ultramaratón, Prešovský kilometer, Grand prix, Prešov Open (šach), strelecká súťaž o pohár primátora mesta Prešov, Mikulášsky florbalový turnaj, Spajkyho pohár (atletika), Silvestrovský beh, Detský štafetový kros, Prešov Half Maratón (fin. náklady tvorili súčasť rozpočtovej kapitoly OŠKaCR) • Rok 2020 - Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2019
Obnovenie Mestskej olympiády na základných školách	OŠKaCR	0,00	0,00	0,00		Obnovenie Mestskej olympiády na základných školách nebolo zatiaľ naplnené
Organizačná a technická podpora mestských školských športových lig	OŠKaCR	2 560,00	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2018, 2019 - Organizačná a technická podpora 3b JUNIOR - Prešovská hokejbalová liga
Detská Tour Petra Sagana	OŠKaCR	0,00	0,00	0,00		• Rok 2016 - organizácia 5. kola podujatia Detská Tour Petra Sagana dňa 25. júna 2016 , Areál prírodného kúpaliska Delňa, info: https://detskatour.sk/2016/detska-tour-petra-sagana-presov-report/ • Rok 2019 - Detská Tour Petra Sagana v Prešove nerealizovaná. • Rok 2020 - zahájená komunikácia medzi ŠK Velodrom a zástupcami DTPS, avšak z dôvodu mimoriadnej situácie a nemožnosti predvídať povolenie športových podujatí bola komunikácia prerušená. K 30.06.2020 nie je DTPS v Prešove pre rok 2020 naplánovaná.
Activelife - tréningové behy pre neorganizovaných športovcov/bežcov	OŠKaCR	4 985,00	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2018 - Narcisový beh 40 €, Prešovské športové nedele 815 €, Lear RUN 565 €, Mikulášsky beh 615 € • Rok 2019 - Mikulášsky beh, Active life tréningové behy, MAX RUN 2019, LEAR RUN 2019, • Rok 2020 - v termíne do 30.06.2020 Active life neorganizovali v spolupráci s Mestom Prešov žiadne športové podujatie z dôvodu mimoriadnej situácie na území SR.

Podpora športových podujatí a športových klubov formou dotačného systému	OŠKaCR	2 833 459,00	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2016 - dotácie podľa VZN 17/2015 - 180 000€ (162 000 € na činnosť športových klubov 43 žiadateľov a 18 000 € na športové podujatia 36 žiadateľov), na prenájom ľadovej plochy podľa SP80 - 230 000 €, podpora podujatí (z podprogramu OŠKaCR 10.2. - 637 002) - 12 359 € (podpora 15 podujatí) • Rok 2017 - dotácie podľa VZN 17/2015 - 300 000 € (z toho 270 000 € na činnosť športových klubov 41 žiadateľov a 30 000€ na športové podujatia - 46 žiadateľov), na prenájom ľadovej plochy podľa SP80 - 235 000€ (9 žiadateľov), dotácie na mestom podporované aktivity v oblasti športu VZN 5/2016 - 15 600 € (2 žiadatelia), podpora podujatí (z podprogramu OŠKaCR 10.2. - 637 002) - 17 000 € (podpora 25 podujatí) • Rok 2018 - dotácie podľa VZN 17/2015 - 333 000 € (z toho 299 700 € na činnosť športových klubov 43 žiadateľov a 33 300 € na športové podujatia 45 žiadateľov), dotácie na prenájom ľadovej plochy podľa VZN 8/2017 - 300 000 € (9 žiadateľov), dotácie na mestom podporované oblasti v oblasti športu VZN 5/2016 - 20 700 € (4 žiadatelia), podpora podujatí (z podprogramu OŠKaCR 10.2. - 637 002) - 17 600 € (podpora 35 podujatí) • Rok 2019 - dotácie podľa VZN 17/2015 - 335 000 € (z toho 301 500 € na činnosť športových klubov - 44 žiadateľov a 33 500 € na športové podujatia - 38 žiadateľov), dotácie na prenájom ľadovej plochy podľa VZN 8/2017 - 285 000 € (7 žiadateľov), dotácie na mestom podporované oblasti v oblasti športu VZN 5/2016 - 20 200 € (4 žiadatelia), podpora podujatí z podprogramu OŠKaCR 10.2. - 637 002) - 17 000€ (podpora 35 podujatí) • Rok 2020 - dotácie podľa VZN 17/2015 - 230 000 € (z toho 207 000 € na činnosť športových klubov - 45 žiadateľov a 23 000 € na športové podujatia - 35 žiadateľov), dotácie na prenájom ľadovej plochy podľa VZN 8/2017 - 285 000 € (7 žiadateľov)
Tipsport hokejová prípravka	OŠKaCR	0,00	0,00	0,00		Nerealizované v sledovanom období
Spoločné aktivity v oblasti športu s partnerskými mestami	OŠKaCR	5 700,00	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2016 - Pozvanie partner. miest Nowy Sacz a Nyíregyháza na tradičné bežecké podujatie Večerný beh Prešovom, Účasť na bežeckom podujatí v Nyíregyháza, Účasť na futbalovom turnaji v partner. meste Remscheid • Rok 2017 - Pozvanie partner. miest na 53. ročník Vianočného volejbalového turnaja (Nowy Sacz, Praha 10, Nyíregyháza, Mukachevo), Pozvanie partner. miest Nowy Sacz a Nyíregyháza na tradičné bežecké podujatie Večerný beh Prešovom, Účasť na atletickom festivale v Nowy Sacz, Účasť na bežeckom podujatí v Nyíregyháza • Rok 2018 - Pozvanie partner. miest na 54. ročník Vianočného volejbalového turnaja (Nowy Sacz, Praha 10, Nyíregyháza, Mukachevo), Pozvanie partner. miest Nowy Sacz a Nyíregyháza na tradičné bežecké podujatie Večerný beh Prešovom • Rok 2019 - Účasť na bedmintonovom medzinárodnom turnaji v partnerskom meste Rishon Le Zion, Večerný beh Prešovom 2019, medzinárodný stolnotenisový turnaj záhradkárov v meste Nowy Sacz, Medzinárodný vianočný volejbalový turnaj v Prešove • Rok 2020 - nerealizované spoločné aktivity v oblasti športu s partnerskými mestami
SPOLU 9.4		2 858 942,00	0,00	0,00		
SPOLU 9.1 - 9.4		10 717 844,79	0,00	593 000,00		

Programová oblasť		KULTÚRA, ŠPORT, CESTOVNÝ RUCH					
Cieľ 10		Vytvoriť z mesta Prešov východiskovú destináciu a zázemie služieb cestovného ruchu pre región Šariš					
Opatrenie 10.1		Zatraktívnenie a oživenie najmä centra mesta					
Názov aktivity/projektu		Gestor	Finančné zdroje (2016 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
			Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Svetový deň cestovného ruchu (príprava podujatia, prehliadka historických pamiatok v meste Prešov, príprava vedomostného kvízu, vyhodnotenie kvízu a odmenenie víťazov)		OŠKaCR	0,00	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2016 - mesto Prešov a MIC pripravili bezplatné podujatie pod heslom: "Turizmus pre všetkých", ktoré zahŕňalo: 1) Prehliadky historickým centrom Prešova v hodinových intervaloch so sprievodom, 2) Jazdy vyhlídkových autobusom Prešovská 49-tka, 3) Vedomostný kvíz o Prešove o viac než 50 výhier. • Rok 2017 - organizovanie bezplatných podujatí ku dňu cest. ruchu: 1) Jazdy vyhlídkovým autobusom Prešovská 49-tka, 2) Mimoriadne Objavovanie Prešova pre hendikepovaných, 3) Prehliadky historického centra so sprievodom, 4) Tombola o zaujímavé ceny a prekvapenie pre najmenších.
Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu (príprava špeciálneho podujatia "Objavovanie Prešova" - nad rámec pravidelných podujatí Objavovanie Prešova, bezplatne pre záujemcov)		OŠKaCR	0,00	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2016 Mimoriadne a bezplatné Objavovanie Prešova na tému: Spomienky na Dušana Pončáka. • Rok 2017 Mimoriadne a bezplatné Objavovanie Prešova na tému: Dominanty Prešova. • Rok 2018 Mimoriadne a bezplatné Objavovanie Prešova na tému: Prešovské parády. • Rok 2019 Mimoriadne a bezplatné Objavovanie Prešova na tému: Prešovské naj. • Rok 2020 Mimoriadne a bezplatné Objavovanie Prešova na tému: Prehliadka Hlavnej ulice.
Oživenie centra mesta ako výstavného miesta a miesta pre oddych (organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí; revitalizácia a budovanie prvkov drobnej infraštruktúry; prvky zelene a pod.)		OŠKaCR, ORP	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - Interegcezhraničná spolupráca, Európa pre občanov	• Od roku 2016 každoročne v septembri v rámci podujatia FEAD prebieha na námestí výstava pripravovaných projektov/investičných zámerov mesta Prešov. Taktiež v centre mesta prebieha množstvo podujatí, ktoré sú detailnejšie uvedené v bode 9.1. projektom revitalizácie južného parku • Rok 2017 - realizácia projektu revitalizácie južného parku v Prešove • Rok 2017 - 2018 - realizácia projektu: História miest v novodobom dizajne - inštalácia bronzového modelu historického mesta Prešov pred Šarišskou galériou (Finančné zdroje uvedené pri iných aktivitách mesta)
SPOLU 10.1			0,00	0,00	0,00		

Poznámka: Prehľad nákladov OOCR Región Šariš - <https://ocr.weebly.com/dokumenty.html>

Programová oblasť		KULTÚRA, ŠPORT, CESTOVNÝ RUCH				
Cieľ 10	Vytvoriť z mesta Prešov východiskovú destináciu a zázemie služieb cestovného ruchu pre región Šariš					
Opatrenie 10.2	Tvorba produktov cestovného ruchu a skvalitnenie služieb cestovného ruchu v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) a ďalšími subjektmi v cestovnom ruchu					
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Spracovanie koncepcie cestovného ruchu	OŠKaCR, OOCR	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje: Intereg- cezhraničná spolupráca, Európa pre občanov, Štátna dotácia MDVRR SR, Rozpočet OOCR	• Rok 2017 - séria workshopov a stretnutí s lokálnymi aktérmi CR v meste Prešov. Zadefinované 4 produktové línie: CESTA SOLI, CESTA CHRÁMOV, ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT, AKTÍVNE DO OKOLIA. Finálna koncepcia CR ešte nie je spracovaná.
Etablovanie OOCR na trhu, propagácia, marketing	OOCR	0,00	0,00	0,00		• Rok 2015 - 12. novembra 2015 bola Oblastná organizácia Región Šariš (OOCR Región Šariš) zapísaná do Registra oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. K 31.12.2018 OOCR Región Šariš nemala žiadneho zamestnanca, ale aj napriek tomu je etablovaná a fungujúca. Konkrétne výstupy je možné vyhľadať vo výročných správach: https://oocr.weebly.com/dokumenty.html
Vytvorenie siete aktérov fungujúcich v oblasti cestovného ruchu	OOCR	0,00	0,00	0,00		Sieť aktérov fungujúcich v oblasti cestovného ruchu nebola vytvorená. Čiastočný prehľad aktérov v oblasti služieb -viď. http://www.gopresov.sk/
Audiosprievodca historickým jadrom Prešova (príprava slovenských podkladov, preklad textov do cudzích jazykov, príprava zvukového materiálu, príprava webstránky a technické zabezpečenie)	OŠKaCR	0,00	0,00	9 500,00		• Rok 2018 - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Šariš pripravila pre návštevníkov Prešova mobilnú aplikáciu audiosprievodcu mesta Prešov v SJ a AJ . Celkové finančné náklady 6000 €. • Rok 2019 - nemecká verzia audiosprievodcu mesta Prešov (náklady 3 500 €)
Identifikácia a označenie pamiatok a pamätihodností mesta Prešov s využitím nových IT	OOCR, OSR (ORP)	0,00	0,00	0,00		Identifikácia a označenie pamiatok a pamätihodností mesta - spracovaná bola mobilná aplikácia v rámci projektu "Pohľad do minulosti" + 3D Okuliare (prezentácia vybraných dominant mesta Prešov)
Tvorba nových produktov CR v spolupráci s partnermi OOCR vyplývajúcich koncepcie CR	OOCR	2 452,69	46 601,06	0,00		Od roku 2016 funguje počas letnej sezóny vyhliadkový autobus Prešovská 49-tka . V roku 2018 začala OOCR Región Šariš v spolupráci s STM-Múzeum Solivar s novým podujatím Deň soli . V januári 2018 bol inštalovaný pred Šarišskou galériou Historický 3D model mesta Prešov (spracovaný podľa Casparovej veduty z roku 1768). Model bol vytvorený ako súčasť spoločného projektu s názvom História miest v novodobom dizajne, ktorý realizovalo mesto Prešov spoločne s poľským Krosnom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Jeho cieľom je zatraktívnenie centra mesta a zvýšenie atraktivity Prešova. Súčasťou projektu bolo viacero podujatí v rámci FEADu. • Rok 2019 - 2. ročník podujatia Deň soli, Rozšírenie expozície v galérii v Caraffovej väznici venovanej Caraffovmu krvavému súdu, Euro Souvenir bankovka, zberateľská pamätná minca pri príležitosti 720. výročia udelenia mestských výsad mestu Prešov, Soľnobanský toliar, vyhliadkový ďalekohľad na Kalvárii, webová stránka STM- Múzea Solivar - www.muzeumsolivar.sk , podujatie Cykloopekačky • Rok 2019 - vyhliadkový ďalekohľad na Kalvárii, kamerový systém pri vyhliadkovom ďalekohľade
SPOLU 10.2		2 452,69	46 601,06	9 500,00		


Programová oblasť		KULTÚRA, ŠPORT, CESTOVNÝ RUCH				
Cieľ 10	Vytvoriť z mesta Prešov východiskovú destináciu a zázemie služieb cestovného ruchu pre región Šariš					
Opatrenie 10.3	Marketing a propagácia mesta					
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Skvalitnenie a rozšírenie webovej stránky MIC	OŠKaCR	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje: Interreg-cezhraničná spolupráca, Rozpočet mesta Prešov	Link: http://www.gopresov.sk/ - stránka je priebežne aktualizovaná a dopĺňaná o nové praktické informácie pre návštevníkov mesta Prešov a jeho okolia, vrátane realizovaných podujatí a rôznych zaujímavostí. • Rok 2019 - vynovený informačný portál Mestského informačného centra v Prešove – www.gopresov.sk . Návštevníci webstránky nájdu na jednom mieste okrem iného komplexný prehľad o podujatiach v celom Prešove. Portál má mnoho funkcií, napr. aj pridávanie podujatí priamo návštevníkmi stránky. Cieľom informačného centra je prehľadne informovať o všetkých akciách organizovaných na území mesta a zvýšiť informovanosť medzi obyvateľmi.
Účasť na výstavách a veľtrhoch CR (propagácia a ponuka služieb a produktov OOCR)	OŠKaCR	0,00	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 - pravidelná účasť na Veľtrhu ITF Slovakiaitour Bratislava, vrátane propagácie a ponuky služieb a produktov OOCR Región Šariš. V roku 2019 sa na ITF predstavilo aj mesto Prešov spolu s OOCR Región Šariš. Turistické zaujímavosti prezentovali na spoločnom informačnom pulte spolu s OOCR Šariš - Bardejov pod jednotným názvom Šariš. Boli súčasťou veľkej expozície Krajskej organizácie Severovýchod Slovenska, ktorá patrila k najaktívnejším miestam najväčšej slovenskej výstavy. V prvý deň výstavy boli odovzdané ocenenia „Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja“. Mesto Prešov pripravilo svoju prezentáciu do cestovného informátora, ktorý vyšiel knižne v štyroch svetových jazykoch.

Príprava propagačných materiálov	OŠKaCR	0,00	0,00	0,00	Rok 2016 - propagačné materiály a aktualizácia informácií na turistických mapách: 1) Dopoludnie v Prešove (SJ,AJ,NJ) v náklade 7 500 ks 2) Certifikát o návšteve 49. rovnobežky (SJ,AJ) v náklade 5 000 ks 3) Folder z tvrdého papiera na dokumenty v celkovom náklade 500 ks 4) Poznámkový blok v celkovom náklade 500 ks 5) Vitajte v Prešove (SJ,AJ, NJ, MJ, PJ, RJ, FJ) v náklade 19 000 ks 6) aktualizácia informácií na turistických mapách v celkovom náklade 7 000 ks máp Mesto Prešov pripravilo svoju prezentáciu do júlovej prílohy slovenského denníka SME - Letné potulky Slovenskom, ktorá vyšla približne v 90 000 náklade. Rok 2017 -v spolupráci s OOCR Región Šariš - 6 nových druhov propagačných materiálov a dotlač bulletinu Vitajte v Prešove v 4 jazykových mutáciách (v celkovom náklade 20 000 ks): 1) Prešov, cestovný sprievodca (SJ,AJ) v celkovom náklade 5 000 ks, 2) Prospekt k vyhladkovému autobusu v celkovom náklade 5 000 ks, 3) Pohľadnice k príležitosti vyhladkového autobusu v celkovom náklade 2 000 ks, 4) Kalendár podujatí v regióne Šariš v celkovom náklade 12 500 ks, 5) Prešovská omaľovanka pre deti v celkovom náklade 12 500 ks, 7) Leták o Vodárenskej veži v celkovom náklade 5 000 ks. Celkové množstvo vydaných propagačných materiálov v roku 2017 bolo 42 000 ks Rok 2018 - v spolupráci s OOCR Región Šariš - 5 druhov propagačných materiálov: 1) Prospekt k vyhladkovému autobusu v celkovom náklade 7 000 ks, 2) Pohľadnice k príležitosti vyhladkového autobusu v celkovom náklade 2 000 ks, 3) Kalendár podujatí v regióne Šariš v celkovom náklade 4 200 ks, 4) Samolepky na prezentáciu turistickéj aplikácie (audiosprievodcu) v náklade 1 000 ks, 5) Dvojazyčný leták na prezentáciu tur. aplikácie (audiosprievodcu) v náklade 5 000 ks, 6) Trojjazyčná brožúra o NKP Solivar v celkovom náklade 5 000 ks, 7) Trojjazyčná brožúra o sakrálnych pamiatkach Prešova v celkovom náklade 5 000 ks, 8) Skladačka Vitajte v Prešove (SJ, AJ, NJ) v celkovom náklade 30 000 ks. Celkové množstvo vydaných propagačných materiálov v roku 2018 bolo 59 200 ks Rok 2019 -v spolupráci s OOCR Región Šariš - druhov propagačných materiálov: Prospekt k vyhladkovému autobusu v celkovom náklade 7 135 ks, kalendár so vstupenkou k príležitosti vyhladkového autobusu v celkovom náklade 2 000 ks, kalendár podujatí v regióne Šariš v celkovom náklade 4 500 ks, brožúra o Soľnobanskom toliari v celkovom náklade 1 500 ks, prospekt k podujatiu Deň soli v celkovom náklade 5 135 ks, brožúra o Vitajte na Šariši (SJ, AJ) v celkovom náklade 10 000 ks, brožúra Hrad v okolí mesta Prešov - 5 000 ks. Celkové množstvo vydaných propagačných materiálov v roku 2019 bolo 35 270 ks ,
Vydanie reprezentatívnej publikácie o Prešove	OŠKaCR	0,00	0,00	0,00	Rok 2018 - Dejiny Prešova- monografia dejín Prešova. Viac info: https://www.presov.sk/dejiny-presova-v-novej-monografii-oznam/mid/311356/
SPOLU 10.3		0,00	0,00	0,00	
SPOLU 10.1 - 10.3		2 452,69	46 601,06	9 500,00	


KULTÚRA, ŠPORT, CESTOVNÝ RUCH - Vyhodnotenie plnenia PRM Prešov v období rokov 2016 - 2020

Programová oblasť	KULTÚRA, ŠPORT, CESTOVNÝ RUCH				
Cieľ 9	Zvýšiť návštevnosť kultúrnych podujatí skvalitnením ponuky pre kultúrne a športové vyžitie obyvateľov i návštevníkov mesta	Rámcový počet aktivít/projektov	splnené	priebežné plnenie	nesplnené
Opatrenie 9.1	Podpora aktivít miestnej kultúry	7	6	1	0
Opatrenie 9.2	Modernizácia a dobudovanie kultúrnej infraštruktúry a obnova pamiatkových objektov	4	2	1	1
Opatrenie 9.3	Modernizácia a dobudovanie športovej infraštruktúry	7	3	4	0
Opatrenie 9.4	Zlepšenie podmienok a vytvorenie nových možností pre športovanie všetkých	6	4	0	2
Cieľ 10	Vytvoriť z mesta Prešov východiskovú destináciu a zázemie služieb cestovného ruchu pre región Šariš	Rámcový počet aktivít/projektov	splnené	priebežné plnenie	nesplnené
Opatrenie 10.1	Zatraktívnenie a oživenie najmä centra mesta	3	3	0	0
Opatrenie 10.2	Tvorba produktov cestovného ruchu a skvalitnenie služieb cestovného ruchu v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR)	6	4	2	0
Opatrenie 10.3	Marketing a propagácia mesta	4	4	0	0
SPOLU		37	26	8	3

Programová oblasť: KULTÚRA, ŠPORT, CESTOVNÝ RUCH
(prehľad plnenia opatrení PRM Prešov 2016 - 2018)



KULTÚRA, ŠPORT, CESTOVNÝ RUCH
plnenie opatrení - v %



8. Programová oblasť - EFEKTÍVNE SPRAVOVANIE

Programová oblasť		EFEKTÍVNE SPRAVOVANIE					
Cieľ 11	Zvýšiť kvalitu spravovania mestskej samosprávy za účelom dosiahnutia vyššej dynamiky rozvoja územia						
Opatrenie 11.1	Optimalizácia organizačných a hodnotiacich procesov pre činnosť samosprávy, vrátane zavedenia protikorupčných opatrení						
Názov aktivity/projektu		Gestor	Finančné zdroje (2016 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
			Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Implementácia techník manažérstva kvality v praxi (samo hodnotiaci systém, zlepšovanie výkonnosti zamestnancov a zvyšovanie kvality a efektivity procesov samosprávy)		OO, OPČ (KPr)	47 199,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP EVS	Implementovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 bol rozhodnutím primátorky mesta zrušený s účinnosťou od 07.12.2015. V roku 2016 bol realizovaný monitoring pracovného výkonu zamestnancov, z ktorého vyplynula potreba procesného auditu za účelom zefektívnenia vykonávaných činností MsÚ. Rok 2017 - Od 01.01.2017 bola zmenená organizačná štruktúra a organizačný poriadok • Rok 2018 - príprava na procesný audit v roku 2019 • Rok 2019 - procesný audit MsÚ v Prešove realizovaný spoločnosťou TRIFFID CONSULT, a.s. - 47 199 €, 08/2019 - zmena organizačnej štruktúry a organizačného poriadku • Rok 2019 - prebieha Q hodnotenie zamestnancov v rámci jednotlivých odborných útvarov
Zavedenie protikorupčných opatrení do praxe (zvýšenie transparentnosti a obmedzenie priestoru pre korupciu)		OVS (KPr)	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP EVS	PRIJATÉ OPATRENIA: 1. Oblasť verejného obstarávania: Čo najviac podlimitných zákaziek (nad 5 000,- € až do 249 000,- €) obstarávať cez Elektronický kontraktčný systém (EKS) s obmedzením posudzovania nie bežne dostupnej služby, tovaru a práce. V prípade zákaziek s nízkou hodnotou využívať EKS, resp. zverejnenie verejného obstarávania na internetovej stránke mesta. Po ukončení súťaže na zákazku s nízkou hodnotou uverejniť na internetovej stránke mesta tabuľku s vyhodnotením ponúk (obchodné meno spoločnosti, cena a poradie). Rok 2019 - prijatá smernica primátora mesta SP 01/2019 - Verejné obstarávanie v podmienkach mesta Prešov, Dodatok č. 1 k SP 01/2019 Verejné obstarávanie v podmienkach mesta Prešov. 2. Oblasť rizikových pracovísk: Prepojenie modulu DISS s internet. portálom egov tak, aby bolo jasné, kedy bola doručená žiadosť klienta, poradové číslo žiadosti, meno zamestnanca, ktorý ju vybavuje, dátum vybavenia. Uvedené sa týka nasledovných agend: žiadostí o odpredaj a prenájom majetku mesta, žiadostí o pridelenie bytu, žiadostí o prevod bytu do osobného vlastníctva, žiadostí o výrub a orez stromov a celej agendy stav.úradu. 3. Oblasť výberových konaní: Voľné pracovné miesta sa obsadzujú na základe externých, resp. interných výberových konaní; výsledky výberových konaní vo forme zápisnice sú trvale zverejňované na internetovej stránke mesta. V súvislosti s problematikou protikorupčných opatrení bola vydaná smernica primátora mesta SP 81- Rok 2016- Etický kódex zamestnancov mesta Prešov. Rok 2019 - Smernica primátora mesta Prešov 5/2019- Podrobnosti podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zák. č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 4. Oblasť vybavovania požiadaviek občanov, interpelácií poslancov MsZ mesta Prešov - prostredníctvom CG ISS centrálnej evidencie eDemokracia a domény Odkaz pre starostu, podnety a odpovede na podnety občanov a interpelácie poslancov MsZ mesta Prešov.
SPOLU 11.1			47 199,00	0,00	0,00		

Programová oblasť		EFEKTÍVNE SPRAVOVANIE				
Cieľ 11		Zvýšiť kvalitu spravovania mestskej samosprávy za účelom dosiahnutia vyššej dynamiky				
Opatrenie 11.2		Zvýšenie odborných kapacít mestskej samosprávy				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Zavedenie systému vzdelávania zamestnancov do praxe (prehodnotenie smernice vzdelávania, priebežné vzdelávanie zamestnancov a verejných predstaviteľov samosprávy - zvyšovanie odborných predpokladov a kľúčových kompetencií)	OO (KPr)	95 698,13	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	• Rok 2016 - Smernica primátora mesta Prešov SP-24 Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov bola bez náhrady s účinnosťou od 22.01.2016 zrušená. Na vzdelávanie a školenie zamestnancov MsÚ bola pre rok 2016 schválená suma 4 000 € a na školenia v oblasti informačného systému bola schválená suma 19 400 €. • Rok 2017 - 6 092,68 € školenia zamestnancov, 19 294,76 € - školenia, metodické podpory, Hot-line podpory v oblasti ISS. • Rok 2018 - 6 448,06 € školenia zamestnancov, 19 294,76 € - školenia, metodické podpory, Hot-Line podpory v oblasti ISS. • Rok 2019 - 5 979 € školenia zamestnancov (napr.: protokol, zákon o soc. službách, VO, rozpočtovanie v samospráve, dopravná infraštruktúra, financovanie regionálneho školstva, dobrovoľná požiarna ochrana, skládky odpadov, hlásenie pobytu občanov SR a register obyvateľov, kataster...); 2 948,05 € školenia, metodické podpory, Hot-Line podpory v oblasti ISS • Rok 2020 - 1 853 € školenia zamest. (napr.: stavebný zákon, dobrovoľná požiarna ochrana, rozpočet, susedské spory, nakladanie s kom. odpadom, sťažnosti, petície, občianske obrady a slávnosti, registratúra...); 9 595,82 € školenia metodické podpory, Hot-Line podpory v oblasti ISS, 09/2020 - odborné konzultácie pre poslancov MsZ mesta Prešov na tému "Obecné právo" - 792 €
Posilnenie medzinárodnej spolupráce (vzájomná výmena skúseností a príkladov dobrej praxe, budovanie partnerstiev so zahraničnými inštitúciami, prezentácia „best practices“ s cieľom zvýšiť kvalitu verejných politík a nastavenia systémov a procesov)	OO (KPr), OSR (ORP),	5 731,43	103 126,09	0,00	Finančné zdroje - OP EVS, Európa pre občanov	Roky 2016 - 2018 - realizácia medzinár. projektov v rámci Interreg PL-SK, v spolupráci s mestom Krosno, konkrétne: - História miest v novodobom dizajne (výstup - Bronzový model...) - Pohľad do minulosti (výstup - 3D okuliare, prac. zošit pre žiakov ZŠ...) Rok 2018 - mesto Prešov bolo zaradené do Programu URBACT v rámci projektu: " Pooling the urban commons as civic patrimony". Hlavný partner projektu - Neapol + do projektu je zapojených ďalších 6 miest: Španielsko, Poľsko, Rumunsko, Belgicko, Holandsko, Slovensko. Program URBACT podporuje vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi mestami po celej Európe so zameraním na európsku spoluprácu v oblasti územného rozvoja. Cieľom projektu je výmena skúseností z foriem participatívneho spravovania mestských základných zariadení. • Rok 2019 - návšteva delegácie z Prešova v Prahe (príklady dobrej praxe) - návšteva prednostov z Lotyšska v Prešove - príklady dobrej praxe, nadviazanie partnerskej spolupráce • Rok 2020 - súčinnosť v súvislosti s COVID pozastavená
SPOLU 11.2		101 429,56	103 126,09	0,00		

Programová oblasť		EFEKTÍVNE SPRAVOVANIE				
Cieľ 11		Zvýšiť kvalitu spravovania mestskej samosprávy za účelom dosiahnutia vyššej dynamiky				
Opatrenie 11.3		Zlepšenie internej a externej komunikácie samosprávy mesta				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Spracovanie komunikačnej stratégie mesta Prešov a jej aplikácia v praxi (formy a spôsoby komunikácie a stretávania sa s občanmi, podnikateľmi, NGO a pod., Realizácia prieskumu spokojnosti občanov...)	KPM	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP EVS	Komunikačná stratégia nebola spracovaná - nebola vyhlásená relevantná výzva . Okrem štandardných foriem komunikácie (osobne, web, sociálne siete...) mesto Prešov realizovalo aj dotazníkové prieskumy (statická doprava, odpadové hospodárstvo), v roku 2017 bol zavedený systém SMS - Info (mobilná aplikácia, ktorou mesto Prešov informuje bezplatne svojich obyvateľov - s možnosťou výberu doručovania mobil/e-mail). Tlačový úsek zabezpečuje monitorovanie, vyhodnocovanie a publikovanie správ a informácií v médiách (elektronických a printových) na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni smerujúce k vytváraniu pozitívneho obrazu mesta .
Skvalitňovanie eGovernmentu na mestskej úrovni v prospech občanov, podnikateľov a ďalších subjektov pôsobiach na území mesta (zväčšovanie rozsahu a kvality informácií), elektronický systém vybavovania žiadostí a požiadaviek	OO (KPr)	0,00	0,00	0,00	Súčasť poplatku za informačný systém Cora Geo	Mestský úrad postupne od roku 2015 rozširuje poskytovanie elektronických služieb. V súčasnosti je funkčných 25 eformulárov zo 79 schválených. • Rok 2016 - Zavádzanie e-služieb samosprávy pre podnikateľov, október 2016 testovacia prevádzka. Povinnosť elektronických služieb pre právnické osoby - od 01.03.2017. Mesto zakúpilo a nainštalovalo nové HW vybavenie (server vrátane potrebných inštalácií) a SW vybavenie (modul DISS) za účelom plynulého prechodu na elektronické služby eGovernment. Oblasť vybavovania požiadaviek občanov, interpelácií poslancov MsZ mesta Prešov - prostredníctvom CG ISS centrálnej evidencie eDemokracia a domény Odkaz pre starostu - zverejňovanie podnetov a odpovedí na podnety občanov a interpelácie poslancov MsZ mesta Prešov. • Rok 2019 - doplnené elektronické formuláre, zaktualizovanie pôvodných, I. etapa pripojenia na referenčné registre (RFO, RPO, RA), žiadosť o zriadenie GOVNET uzla, vo vlastnej réžii zrealizovaný pasport "Nádoby na separovaný odpad" ako podklad pre agendu odpadového hospodárstva (publikovaný aj ako dataset, obsahuje 330 položiek v popisnej i lokalizačnej podobe). • Rok 2020 - II. etapa pripojenia na referenčné registre, predpoklad zriadenia GOVNET uzla, postupný prechod na nový dizajn elektronických formulárov.

Zriadenie Integrovaného obslužného miesta v priestoroch MsÚ v Prešove	OVS (KPr, OSO)	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - MF SR (technické a program. vybavenie)	Integrované obslužné miesto občana bolo na mestskom úrade zriadené, je funkčné od roku 2017, na Jarkovej ul. 26. Mesto získalo v rámci projektu zapožičané technické vybavenie, zaškolenie pracovníkov a informačný materiál. • Rok 2019 - prijatá Smernica primátora SP 02/2019 - Registratúrny poriadok a registratúrny plán MsÚ v Prešove pre elektronický systém vedenia správy registratúry Mestského úradu v Prešove.
Internetová stránka mesta Prešov (zmena vizuálu, skvalitnenie obsahu a prehľadnosti, jazykové mutácie...)	KPM, OO (KPr)	4 694,00	0,00	0,00	Rozpočet mesta Prešov	Mesto Prešov má od 04.08.2016 novú internetovú stránku. Informácie z predchádzajúcej internetovej stránky sú prístupné v rámci archívu na novej internetovej stránke mesta, finan. náklady - 2 898,80 €. Zároveň boli vytvorené subdomény: Školský úrad, finan. náklady - 698,40 €, Mestská polícia, finan. náklady - 856,80 €, Šarišský hackathon - zamest. IT • Rok 2019 - navýšenie webhostingového priestoru pre web - finan. náklady: 126 €, • Rok 2020 - jazykové mutácie formou integrovaného prekladača do webstránky - finan. náklady: 114 €. Prípravy na redizajn realizované v predpokladanom termíne 1Q/2021, web. stránka smartcity.presov.sk (pripravený vizuál, prebieha spracovávanie obsahu)
SPOLU 11.3		4 694,00	0,00	0,00		


Programová oblasť		EFEKTÍVNE SPRÁVOVANIE				
Cieľ 11		Zvýšiť kvalitu spravovania mestskej samosprávy za účelom dosiahnutia vyššej dynamiky				
Opatrenie 11.4		Využívanie IKT pre zefektívnenie interných činností vo vnútri samosprávy, vrátane vzťahu MsÚ a MsZ				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Projekt "Digitálny úrad" - Zefektívnenie administratívnych výkonov prostredníctvom digitálneho úradu, vrátane digitálneho zastupiteľstva (postupná digitalizácia a ukladanie digitálnych dokumentov, elektronická podateľňa...)	OO (KPr)	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP EVS, OP II	1. Od 26.10.2015 je v rutinej prevádzke aplikácia Digitálne zastupiteľstvo, ktorá zefektívnila procesy súvisiace s prípravou, distribúciou a trvalým zverejnením materiálov na zasadnutia MsZ mesta Prešov. 2. V prevádzke je modul DISS, v ktorom sú vytvorené podmienky pre digitalizáciu a elektronické schvaľovanie dokumentov MsÚ. 3. Systémy CG (CG ISS a CG DISS) pripravené na zavedenie Digitálneho úradu - plánované zriadenie digitalizačného pracoviska - naskenovanie dokumentov na vstupe (spáročovanie doručenej písomnosti s konkrétnym registračným záznamom) a pri odosielaných záznamoch.
		0,00	0,00	0,00		

Programová oblasť		EFEKTÍVNE SPRAVOVANIE				
Cieľ 11		Zvýšiť kvalitu spravovania mestskej samosprávy za účelom dosiahnutia vyššej dynamiky rozvoja územia				
Opatrenie 11.5		Zvýšenie účasti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a spoločností s majetkovou účasťou mestskej samosprávy na rozvoji mesta				
Názov aktivity/projektu	Gestor	Finančné zdroje (2016 - 06/2020)			Poznámka	Výstup k 30.06.2020
		Vlastné zdroje	EÚ	iné		
Audit organizácií a spoločností mestskej samosprávy (odborné posúdenie činnosti organizácií a spoločností z hľadiska ekonomického hospodárenia, personálneho zabezpečenia, legislatívneho súladu ...)	OSMM (OFaMM)	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP EVS	Nebola vyhlásená predmetná výzva v rámci OP EVS Mestské firmy každoročne predkladajú na rokovanie MsZ mesta Prešov správy o hospodárení. V roku 2019 došlo k zmene konateľov (na základe výsledkov VK) v nasledovných mestských spoločnostiach: Prešov Real, spol. s r.o., DPMP, a.s.
Spracovanie a schválenie rozvojových plánov organizácií a spoločností v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (s dôrazom na efektívnosť, rentabilitu, udržateľnosť, perspektívu, ekonomický a technologický rozvoj)	OSMM (OFaMM)	0,00	0,00	0,00	Finančné zdroje - OP EVS	Nebola vyhlásená predmetná výzva v rámci OP EVS
		0,00	0,00	0,00		
SPOLU 11.1 - 11.5		153 322,56	103 126,09	0,00		


EFEKTÍVNE SPRAVOVANIE - Vyhodnotenie plnenia PRM Prešov v období rokov 2016 - 2020

Programová oblasť	EFEKTÍVNE SPRAVOVANIE				
Cieľ 11	Zvýšiť kvalitu spravovania mestskej samosprávy za účelom dosiahnutia vyššej dynamiky rozvoja územia	Rámcový počet aktivít/projektov	splnené	priebežné plnenie	nesplnené
Opatrenie 11.1	Optimalizácia organizačných a hodnotiacich procesov pre činnosť samosprávy, vrátane zavedenia protikorupčných opatrení	2	1	1	0
Opatrenie 11.2	Zvýšenie odborných kapacít mestskej samosprávy	2	2	0	0
Opatrenie 11.3	Zlepšenie internej a externej komunikácie samosprávy mesta	4	2	1	1
Opatrenie 11.4	Využívanie IKT pre zefektívnenie interných činností vo vnútri samosprávy, vrátane vzťahu MsÚ a MsZ	1	0	1	0
Opatrenie 11.5	Zvýšenie účasti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a spoločností s majetkovou účasťou mestskej samosprávy na rozvoji mesta	2	0	1	1
SPOLU		11	5	4	2

Programová oblasť: EFEKTÍVNE SPRAVOVANIE
(prehľad plnenia opatrení PRM Prešov 2016 - 2020)



EFEKTÍVNE SPRAVOVANIE
plnenie opatrení - v %



ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

B+R	Bike&Ride	ODŽPaKS	Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb
CAF	Common Assessment Framework (systém hodnotenia kvality)	OHAM	Odbor hlavného architekta mesta
CO	Civilná obrana	OFaMM	Odbor financií a mestského majetku
DC	Denné centrum	OIČ	Oddelenie investičnej činnosti
DPMP	Dopravný podnik mesta Prešov	OMEP	Svetová organizácia pre predškolskú výchovu
DSO	Drobný stavebný odpad	OO	Organizačný odbor
DSP	Dokumentácia pre stavebné povolenie	OOCR	Oblasťná organizácia cestovného ruchu
DUR	Dokumentácia pre územné rozhodnutie	OPČ	Oddelenie podnikateľskej činnosti
EIB	Európska investičná banka	OP EVS	Operačný program Efektívna verejná správa
ELENA	European Local Energy Assistance	OP II	Operačný program Integrovaná infraštruktúra
EVS	Efektívna verejná správa	OP KŽP	Operačný program Kvalita životného prostredia
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy	OP LZ	Operačný program Ľudské zdroje
FKnM	Finančná kontrola na mieste	ORP	Odbor riadenia projektov
GKCH	Gréckokatolícka Charita	OR HAZZ	Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
HACCP	Analýza nebezpečenstiev a stanovenia kritických kontrolných bodov, angl. HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT	OSM	Odbor správy majetku
IAD	Individuálna automobilová doprava	OSO	Odbor služieb pre občanov
IBV	Individuálna bytová výstavba	OSR	Odbor strategického rozvoja
IKT	Informačné a komunikačné technológie	OSS	Odbor sociálnych služieb
IROP	Integrovaný regionálny operačný program	OŠKaCR	Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu
IT	Informačné technológie	OÚR,AaV	Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby
IÚS	Integrovaná územná stratégia	OVS	Odbor vnútornej správy
K+R	Kiss&Ride	OŽPaDI	Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry
KKP	Kultúrny a kreatívny priemysel	P+R	Park&Ride
KPM	Kancelária primátora mesta	PD	Projektová dokumentácia
KPr	Kancelária prednostu	PKO	Park kultúry a oddychu
KR	Krízové riadenie	PM 10	Prachové častice veľkosti 10 mikrometrov
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	PM	Pracovné miesta
MHD	Mestská hromadná doprava	PO	Požiarna obrana
MIC	Mestské informačné centrum	PPP	Projekt verejno-súkromného partnerstva (angl. Public Private Partnership)
MK SR	Ministerstvo kultúry	PRM	Program rozvoja mesta
m-p	Majetkovo-právne	PRV	Program rozvoja vidieka
MsP	Mestská polícia	PSK	Prešovský samosprávny kraj
MsÚ	Mestský úrad	PU	Prešovská univerzita
MsZ	Mestské zastupiteľstvo	RURAM	Referát územného rozvoja a architektúry mesta
MŠVVaŠ SR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky	SEA	Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na ŽP, angl. Strategic Environmental Assessment
MTZ	Materiálno-technické zabezpečenie	SEAP	Akčný plán pre trvalo udržateľnú energiu
MÚSES	Miestny územný systém ekologickej stability	SIEA	Slovenská inovačná a energetická agentúra
MV SR	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	SPV	Spoločnosť pre predškolskú výchovu
NFP	Nenávratný finančný príspevok	STMK	Slovenské technické múzeum Košice
NGO	Nongovernmental Organization - Mimovládna organizácia	SÚ	Stavebný úrad
NKP	Národná kultúrna pamiatka	SVP, š.p.	Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
NP KC	Národný projekt „Komunitné centrá“	SZUPC	Správa a zimná údržba prešovských ciest
NP POS	Národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“	ŠFRB	Štátny fond rozvoja bývania
NP TSP	Národný projekt „Terénna sociálna práca“	ŠL SR	Štátne lesy SR
NP	Národný projekt	TSmP	Technické služby mesta Prešov
NPSS	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	UMR	Udržateľný mestský rozvoj
		UoZ	Uchádzač o zamestnanie

ÚPSVaR	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
VO	Verejné obstarávanie
VOD	Verejná osobná doprava
VZN	Všeobecne záväzné nariadenie
ZoD	Zmluva o dielo
ZPMP	Zriaďovateľská pôsobnosť mesta Prešov
ZpS	Zariadenie pre seniorov
ZŠS	Zariadenie školského stravovania
ŽoNFP	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
ŽoP	Žiadosť o platbu
ŽSR	Železnice Slovenskej republiky